

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS,
NAYARIT
2017-2021



MINUTA DE ENTREGA DE RECEPCION

CONTRATO No. OP-SPL-GC-AD-001/2020

FECHA DE REALIZACION DE LA MINUTA: 25 DE ABRIL DEL 2020

1. DATOS DE LA OBRA

CONTRATO: OP-SPLGC-AD-001/2020

EJECUTO: MIRJAQ CONSTRUCCIONES

OBRA: **MODERNIZACION DE 43 LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LAS GUASIMAS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT."**

COLONIA: CENTRO

LOCALIDAD: LAS GUASIMAS, MUNICIPIO SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT.

2. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: RETIRO DE LUMINARIA EXISTENTE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA LED AP50WATS, INCLUYE MANO DE OBRA CALIDICADA, BRAZO E INSTALACION DE LA LUMINARIA, CANASTILLA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

3. PERIODO DE EJECUCION:


FECHA DE INICIO: 06.ABRIL.2020

FECHA TERMINACION AUTORIZADA: 25.ABRIL.2020


FECHA DE TERMINACION REAL: 25.ABRIL.2020

DIAS AUTORIZADOS: 20 DIAS

DIAS DE ATRASO: 00 DIAS



GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS,
NAYARIT
2017-2021




MINUTA DE ENTREGA DE RECEPCION

CONTRATO No. OP-SPL-GC-AD-001/2020

HABIENDO HECHO UN RECORRIDO POR LA OBRA, SE VERIFICO FISICAMENTE LA TERMINACIÓN DE LA MISMA, DE ACUERDO A LOS ALCANCES ESTIPULADOS, A LOS PROYECTOS, PRESUPUESTOS Y ESPECIFICACIONES APROBADAS POR LA DIRECCIÓN DE COPLADEMUN DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT.

ENTREGA POR EL H. AYUNTAMIENTO
DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT

ING. GUILLERMO HEREDIA MARQUEZ,
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES



CONTRATISTA

(ING. AARON ORTIZ ORTIZ)

SUPERVISOR DE
OBRAS PUBLICAS

(M.V.Z MARCELINO BEAZ CARRA)