



**GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT**  
**RESUMEN DE CIERRE DE EJERCICIO 2019**



DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 FONDO: FONDO III: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)  
 DEPENDENCIA EJECUTORA: H. XLI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS

FECHA DE ELABORACION 27 DE ENERO DEL 2020

NUM. DE HOJA 1 DE 1

(PROGRAMA) APERTURA PROGRAMATICA	AUTORIZACION EN CONVENIOS FEDERALES IMPORTE	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)								
		TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	
SC.- AGUA POTABLE	792,777		317,111			475,666		787,980		315,192			472,788		1,919				2,878	
SE URBANIZACION	4,171,599		1,668,640			2,502,959		4,146,579		1,658,632			2,487,947		10,008				15,012	
SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	2,404,617		961,847			1,442,770		2,391,925		956,770			1,435,155		5,077				7,615	
<b>SUMA DE LA HOJA</b>	7,368,993		2,947,598			4,421,395		7,326,484		2,930,594			4,395,890		17,004				25,505	
<b>SUBTOTAL</b>	7,368,993		2,947,598			4,421,395		7,326,484		2,930,594			4,395,890		17,004				25,505	
<b>TOTAL</b>	7,368,993		2,947,598			4,421,395		7,326,484		2,930,594			4,395,890		17,004				25,505	

  
 L.E.P. PATRICIA PEÑA PLANCARTE  
 PRESIDENTA MUNICIPAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT  
  
 H. XLI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT  
 2017 - 2021  
 PRESIDENCIA



# GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

## CIERRE DE EJERCICIO 2019

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

FECHA DE ELABORACION 27 DE ENERO DEL 2020

NUM. DE HOJA 1 DE 1

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

FECHA DE ELABORACION 27 DE ENERO DEL 2020

NUM. DE HOJA 1 DE 1

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

FECHA DE ELABORACION 27 DE ENERO DEL 2020

NUM. DE HOJA 1 DE 1

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACION Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		AUTORIZADO EN COMPLETOS FEDERALES IMPORTE	INVERSION APROBADA				INVERSION EJERCIDA				SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)				METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE		OBSERV.					
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	U.M.	CANT.		ALCANZ. PROY.	FIS.	FIN.		
13-AYTO_13-041-0205	AP-IP-MAY-0902019 24052019	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA TEREBINTO ENTRE CALLE LIENZO CHARRO Y CARRETERA A COMPOSTELA EN SAN PEDRO LAGUNILLAS MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS	SAN PEDRO LAGUNILLAS SAN PEDRO LAGUNILLAS	CONTRATO	01/07/19	09/08/19	792,777	317,111	475,666	475,666	475,666	787,980	315,192	472,788	472,788	472,788	1,919	1,919	1,919	2,878	4,797	4,797	4,797	1403 62	1403 62	100% 100%	100% 100%	El Saldo corresponde a ahorros en el proceso de licitacion el cual procede para reanillo.			
<b>SUMA DE LA HOJA</b>								792,777	317,111	475,666	475,666	787,980	315,192	472,788	472,788	472,788	1,919	1,919	1,919	2,878	4,797	4,797	4,797	1,919	1,919	1,919	2,878	2,878	100% 100%	100% 100%	
<b>SUBTOTAL</b>								792,777	317,111	475,666	475,666	787,980	315,192	472,788	472,788	472,788	1,919	1,919	1,919	2,878	4,797	4,797	4,797	1,919	1,919	1,919	2,878	2,878	100% 100%	100% 100%	
<b>TOTAL</b>								792,777	317,111	475,666	475,666	787,980	315,192	472,788	472,788	472,788	1,919	1,919	1,919	2,878	4,797	4,797	4,797	1,919	1,919	1,919	2,878	2,878	100% 100%	100% 100%	



H. XLI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 SAN PEDRO LAGUNILLAS,  
 NAYARIT  
 2017 - 2021  
 PRESIDENCIA

L.E.P. PATRICIA ESCOBAR PLANCARTE  
 PRESIDENTA MUNICIPAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT



# GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

## CIERRE DE EJERCICIO 2019

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

FECHA DE ELABORACION 27 DE ENERO DEL 2020

NUM. DE HOJA 1 DE 1

PROGRAMA: SE URBANIZACION

C. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES IMPORTE	INVERSION APROBADA				INVERSION EJERCIDA				SALDO (APROBADO-EJERCIDO)				METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE		OBSERV.							
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	IMPES/ OTROS	U.M.		CANT.	ALCANZ. PROY.	PROY.	FIN.	FIN.		
RAYTO_13-R-056-0246	AP-IP-JUN-007/2019-03/06/2019	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE AMAPA ENTRE CALLE CIRCUITO A LA LAGUNA Y MALECON EN LA LOCALIDAD DE TEPETLITIC MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS	SAN PEDRO LAGUNILLAS TEPETLITIC	CONTRATO	30/07/19	30/08/19	2,854,827	1,141,801	1,712,886	1,137,190	1,705,785	1,137,190	1,705,785	1,137,190	1,705,785	1,137,190	1,705,785	1,137,190	1,705,785	7,111	2,854,827	2,854,827	100%	100%	100%	100%	100%	El Saldo corresponde a ahorros en el proceso de licitación el cual procede para reintegro					
RAYTO_13-R-056-0246	AP-IP-JUN-006/2019-03/06/2019	CONSTRUCCION DE ADOQUIN EN CALLE HIDALGO ENTRE CALLE COLOSIO Y CALLE JUANA ROBLES EN LA LOCALIDAD DE CUASTECOMATE MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS	SAN PEDRO LAGUNILLAS CUASTECOMATE	CONTRATO	01/10/19	14/11/19	1,316,772	526,709	790,063	521,442	782,162	521,442	782,162	521,442	782,162	521,442	782,162	521,442	782,162	7,901	1,316,772	1,316,772	100%	100%	100%	100%	100%	El Saldo corresponde a ahorros en el proceso de licitación el cual procede para reintegro					
SUMA DE LA HOJA								4,171,599	1,858,640	2,502,959	1,858,632	2,497,947	1,858,632	2,497,947	1,858,632	2,497,947	1,858,632	2,497,947	1,858,632	2,497,947	1,858,632	2,497,947	15,012	25,020	25,020	100%	100%	100%	100%	100%			
SUBTOTAL								4,171,599	1,858,640	2,502,959	1,858,632	2,497,947	1,858,632	2,497,947	1,858,632	2,497,947	1,858,632	2,497,947	1,858,632	2,497,947	1,858,632	2,497,947	1,858,632	15,012	25,020	25,020	100%	100%	100%	100%	100%		
TOTAL								4,171,599	1,858,640	2,502,959	1,858,632	2,497,947	1,858,632	2,497,947	1,858,632	2,497,947	1,858,632	2,497,947	1,858,632	2,497,947	1,858,632	2,497,947	1,858,632	2,497,947	15,012	25,020	25,020	100%	100%	100%	100%	100%	



L.E.P. PATRICIA MARLANCARTTE  
PRESIDENTA MUNICIPAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT

SAN PEDRO LAGUNILLAS,  
NAYARIT.  
2017-2021  
PRESIDENCIA





# GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

## CIERRE DE EJERCICIO 2019

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

INSTRUMENTO DE FINANCIAMIENTO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

NO: FONDO III: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)

INDEMNIDAD EJECUTORA H. XU AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS

FECHA DE ELABORACION 27 DE ENERO DEL 2020

PROGRAMA: S.J. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

NUM. DE HOJA 1 DE 1

DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES	INVERSION APROBADA				INVERSION EJERCIDA				SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)				METAS PROG. U.M.	METAS ALC. ALCANZ. PROY.	% AVANCE		OBSERV.
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	CANT.			FR.	FIN.	
AYTO. 13-006-0247	AP-IP-JUN-006/2019 03/06/2019	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA ESTATAL REVOLUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LAGUNILLAS	SAN PEDRO LAGUNILLAS	CONTRATO	02/07/19	03/09/19	1,267,499	514,964	774,475	1,279,721	511,898	767,832	4,643	3,086	4,643	562	217	100%	100%	El Saldo corresponde a ahorros en el proceso de licitación el cual procede para reanagrar				
AYTO. 13-006-0244	AP-IP-JUN-005/2019 03/06/2019	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO EN LA LOCALIDAD DE AMADO NERVO MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS	SAN PEDRO LAGUNILLAS	CONTRATO	01/07/19	23/08/19	1,117,158	448,803	670,265	1,112,204	444,882	667,323	2,972	1,891	4,964	486	112	100%	100%	El Saldo corresponde a ahorros en el proceso de licitación el cual procede para reanagrar				
<b>SUMA DE LA HOJA</b>								2,404,617	1,442,770	2,391,925	966,770	1,435,155	12,692	5,077	7,815									
<b>SUBTOTAL</b>								2,404,617	1,442,770	2,391,925	966,770	1,435,155	12,692	5,077	7,815									
<b>TOTAL</b>								2,404,617	1,442,770	2,391,925	966,770	1,435,155	12,692	5,077	7,815									

L.E.P. PATRICIA PEÑA PLANCARTE  
PRESIDENTA MUNICIPAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SAN PEDRO LAGUNILLAS,  
NAYARIT,  
2017 - 2021  
PRESIDENCIA