


GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS,
NAYARIT
2017-2021



MINUTA DE ENTREGA DE RECEPCION

CONTRATO No. OP-SPL-GC-AD-004/2020

FECHA DE REALIZACION DE LA MINUTA: 03 DE AGOSTO DEL 2020

1. DATOS DE LA OBRA

CONTRATO: OP-SLP-GC-AD-004/2020

EJECUTO: CONSTRUCTORA CPC DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.

OBRA: ("MODERNIZACION DE 37 LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE TEPETILTIC EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT")

COLONIA: CENTRO

LOCALIDAD: TEPETILTIC, MUNICIPIO SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT.

2. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: RETIRO DE LUMINARIA EXISTENTE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA LED AP50WATS, INCLUYE MANO DE OBRA CALIFICADA, BRAZO E INSTALACION DE LA LUMINARIA, CANASTILLA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

3. PERIODO DE EJECUCION:

FECHA DE INICIO: 15.JULIO.2020


FECHA TERMINACION AUTORIZADA: 03.AGOSTO.2020

FECHA DE TERMINACION REAL: 01.AGOSTO.2020

DIAS AUTORIZADOS: 20 DIAS

DIAS DE ATRASO: 00 DIAS

HABIENDO HECHO UN RECORRIDO POR LA OBRA, SE VERIFICO FISICAMENTE LA TERMINACIÓN DE LA MISMA, DE ACUERDO A LOS ALCANCES ESTIPULADOS, A LOS



GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS,
NAYARIT
2017-2021



MINUTA DE ENTREGA DE RECEPCION

CONTRATO No. OP-SPL-GC-AD-004/2020

PROYECTOS, PRESUPUESTOS Y ESPECIFICACIONES APROBADAS POR LA DIRECCIÓN DE COPLADEMUN DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT.

ENTREGA POR EL H. AYUNTAMIENTO
DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT

ING. GUILLERMO HEREDIA MARQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS
NAYARIT
2017-2021
OBRAS PUBLICAS

CONTRATISTA

SUPERVISOR DE
OBRAS PUBLICAS


(ING. JOSE LUIS ORTIZ MENDEZ)


(M.V.Z MARCELINO BEAZ CARRA)