

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO |
|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|---|------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|---|--------------------------|------------------|--|------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|--|--------------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA |
| 2020 | 1 | NAY190401587302 | Proyecto de inversión | 667423.53 | {f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266969.4, modificado:266969.4}, f2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400454.11, modificado:400454.11}} | AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FRANCISCO MADERO Y ZARAGOZA EN COL EL TIGRE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LAGUNILLAS - 162955 | 18 | Nayarit | 13 | San Pedro Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H XII AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT | 162955 | 5 | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:458.0, meta_modificada:458.0}} | 1 |
| 2020 | 1 | NAY190401585996 | Proyecto de inversión | 1176780.4 | {f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470712.16, modificado:470712.16}, f2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706068.24, modificado:706068.24}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO EN LA LOCALIDAD DE SAN PED - 151785 | 18 | Nayarit | 13 | San Pedro Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H XII AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT | 151785 | 5 | 102 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 |
| 2020 | 1 | NAY190401587165 | Proyecto de inversión | 1924594.65 | {f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:769837.86, modificado:769837.86}, f2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1154756.79, modificado:1154756.79}} | REHABILITACIÓN DE CARRETA ASFÁLTICA EN CALLE CUAUHTEMNOC ENTRE CALLE ROSELDO IBARRIA Y CALLE PEDRO SANTOS EN LA COMUNIDAD DE MILPILLAS - 161673 | 18 | Nayarit | 13 | San Pedro Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H XII AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT | 161673 | 5 | 68 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3200.0, meta_modificada:3200.0}} | 1 |
| 2020 | 1 | NAY190401587178 | Proyecto de inversión | 1824426.5 | {f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:729770.6, modificado:729770.6}, f2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1094655.9, modificado:1094655.9}} | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSDO Y LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE CERRO PELON EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDR - 161776 | 18 | Nayarit | 13 | San Pedro Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H XII AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT | 161776 | 5 | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1230.0, meta_modificada:1230.0}} | 1 |
| 2020 | 1 | NAY190401581992 | Proyecto de inversión | 1112204.32 | {f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44881.73, modificado:44881.73}, f2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:667322.59, modificado:667322.59}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO EN LA LOCALIDAD DE AMADO NERVO - 95275 | 18 | Nayarit | 13 | San Pedro Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H XII AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT | 95275 | 5 | 65 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:486.0, meta_modificada:486.0}} | 1 |
| 2020 | 1 | NAY190401587258 | Proyecto de inversión | 1297420 | {f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:518908.0, modificado:518908.0}, f2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:778452.0, modificado:778452.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMNOC EN LA LOCALIDAD DE MILPILLAS - 162602 | 18 | Nayarit | 13 | San Pedro Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H XII AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT | 162602 | 5 | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES |
|---|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|-----------------|------------------|-------------------|--|--|------------------------|
| GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | | | AVANCES FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION |
| {geo1: [cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO] MADERO PUEBLO SAN PEDRO LAGUNILLAS, 63800 SAN PEDRO LAGUNILLAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAVARIT ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE PEREZ GUTIERREZ, POR CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADER, lon:-104.75327806, lat:21.22365942} | 04-11-2019 | 18-12-2019 | 667423.51 | 667423.51 | 667423.51 | 667423.51 | 667423.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FIH-IR-007/2019, contratista:LUIS CARLOS GUERRA AMPARO, convocante:XLI AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS 2017-2021, monto:667423.51, importe_modificado:667423.51}} | {meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:458.0]} | (1587302/proyecto_PROC ESO, 1587302/proyecto_INICIO ,1587302/proyecto_FIN) | Terminado | Validado avances | | {obs1: {observación:El nombre completo de la obra es: "Ampliación de línea de agua potable en la calle Francisco I. Madero y Zaragoza en Col. El Iguire en la Localidad de San Pedro Lagunillas Municipio de San Pedro Lagunillas", trimestre:1.0, usuario:carlosevdirov, fecha:2020-04-14}, obs2: {observación:Esta obra se financió con recurso Municipal (FSMDF) y recurso estatal. Sin embargo se informa que la APORTACIÓN ESTATAL para esta obra es del FISE o FAIS ENTIDAD, NO DEL FAFEF, pero por error involuntario se capturó mal en la MIDS 2019. Aunado a ello que durante casi todo el año se tuvo muchas dificultades con la MIDS y no dio oportunidad de percatarnos del error a tiempo y corregirlo ya que la mayor parte del año estuvo deshabilitada y presento muchos problemas., trimestre:1.0, usuario:carlosevdirov, fecha:2020-04-14}} | {obs1: {observación:Se regresan al H. Ayuntamiento por solicitud del mismo. Es importante que tomen en cuanto que ya son folios del año 2019, por lo que si ya están en fase de termino los cierren tanto el avance físico como el financiero al 100%. De lo contrario les seguirán apareciendo., trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-09}, obs2: {observación:Se regresan al H. Ayuntamiento por solicitud del mismo. Es importante que tomen en cuanto que ya son folios del año 2019, por lo que si ya están en fase de termino los cierren tanto el avance físico como el financiero al 100%. De lo contrario les seguirán apareciendo., trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-09}, obs3: {observación:Se regresan al H. Ayuntamiento por solicitud del mismo. Es importante que tomen en cuanto que ya son folios del año 2019, por lo que si ya están en fase de termino los cierren tanto el avance físico como el financiero al 100%. De lo contrario les seguirán apareciendo., trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-09}, obs4: {observación:Se regresan al H. Ayuntamiento por solicitud del mismo. Es importante que tomen en cuanto que ya son folios del año 2019, por lo que si ya están en fase de termino los cierren tanto el avance físico como el financiero al 100%. De lo contrario les seguirán apareciendo., trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-09}} | |
| {geo1: [cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS PUEBLO SAN PEDRO LAGUNILLAS CENTRO, 63800 SAN PEDRO LAGUNILLAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAVARIT ENTRE CALLE LEANDRO VALLE Y CALLE 30 DE JULIO, CALLE GUERRERO CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE CALLE LEANDRO VALL, lon:-104.75439654, lat:21.21564348]} | 23-10-2019 | 06-12-2019 | 1176780.4 | 1176780.4 | 1176780.4 | 1176780.4 | 1176780.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FIH-IR-009/2019, contratista:MIRIAQ CONSTRUCCIONES S.A. DE CV., convocante:XLI AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS 2017-2021, monto:1176780.4, importe_modificado:1176780.4}} | {meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:520.0]} | (1585996/proyecto_PROC ESO, 1585996/proyecto_INICIO ,1585996/proyecto_PROC ESO, 1585996/proyecto_FIN) | Terminado | Validado avances | | {obs1: {observación:El nombre completo de la obra es: "Construcción de techado en área de impartición de educación física en la escuela primaria Lázaro Cárdenas del Río en la Localidad de San Pedro Lagunillas Municipio de San Pedro Lagunillas", trimestre:1.0, usuario:carlosevdirov, fecha:2020-04-14}, obs2: {observación:Esta obra se financió con recurso Municipal (FSMDF) y recurso estatal. Sin embargo se informa que la APORTACIÓN ESTATAL para esta obra es del FISE o FAIS ENTIDAD, NO DEL FAFEF, pero por error involuntario se capturó mal en la MIDS 2019. Aunado a ello que durante casi todo el año se tuvo muchas dificultades con la MIDS y no dio oportunidad de percatarnos del error a tiempo y corregirlo ya que la mayor parte del año estuvo deshabilitada y presento muchos problemas., trimestre:1.0, usuario:carlosevdirov, fecha:2020-04-14}} | {obs1: {observación:Se regresan al H. Ayuntamiento por solicitud del mismo. Es importante que tomen en cuanto que ya son folios del año 2019, por lo que si ya están en fase de termino los cierren tanto el avance físico como el financiero al 100%. De lo contrario les seguirán apareciendo., trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-09}, obs2: {observación:Se regresan al H. Ayuntamiento por solicitud del mismo. Es importante que tomen en cuanto que ya son folios del año 2019, por lo que si ya están en fase de termino los cierren tanto el avance físico como el financiero al 100%. De lo contrario les seguirán apareciendo., trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-09}, obs3: {observación:Se regresan al H. Ayuntamiento por solicitud del mismo. Es importante que tomen en cuanto que ya son folios del año 2019, por lo que si ya están en fase de termino los cierren tanto el avance físico como el financiero al 100%. De lo contrario les seguirán apareciendo., trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-09}, obs4: {observación:Se regresan al H. Ayuntamiento por solicitud del mismo. Es importante que tomen en cuanto que ya son folios del año 2019, por lo que si ya están en fase de termino los cierren tanto el avance físico como el financiero al 100%. De lo contrario les seguirán apareciendo., trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-09}} | |
| {geo1: [cve_municipio:13, localidad:8, direccion:AVENIDA CUAUHTEMOC EJIDO MILPILLAS BAJAS, 63804 MILPILLAS BAJAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAVARIT ENTRE CALLE ROGELIO IBARRA Y CALLE PEDRO SANTOS, CALLE EMILIANO ZAPATA POR LA AVENIDA CUAUHTEMOC ENTRE CALLE ROGELIO IBARRA Y CALLE P, lon:-104.82746688, lat:21.22853205]} | 04-11-2019 | 18-12-2019 | 1924594.65 | 1924594.65 | 1924594.65 | 1924594.65 | 1924594.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FIH-IR-010/2019, contratista:LUIS CARLOS GUERRA AMPARO, convocante:XLI AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS 2017-2021, monto:1924594.65, importe_modificado:1924594.65}} | {meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3200.0]} | (1587165/proyecto_PROC ESO, 1587165/proyecto_INICIO ,1587165/proyecto_FIN) | Terminado | Validado avances | | {obs1: {observación:El nombre completo de la obra es "Rehabilitación de carpeta asfáltica en avenida Cuauhtemoc entre calle Rogelio Ibarra y calle Pedro Santos en la Localidad de Milpillas en el Municipio de San Pedro Lagunillas", trimestre:1.0, usuario:carlosevdirov, fecha:2020-04-14}, obs2: {observación:Esta obra se financió con recurso Municipal (FSMDF) y recurso estatal. Sin embargo se informa que la APORTACIÓN ESTATAL para esta obra es del FISE o FAIS ENTIDAD, NO DEL FAFEF, pero por error involuntario se capturó mal en la MIDS 2019. Aunado a ello que durante casi todo el año se tuvo muchas dificultades con la MIDS y no dio oportunidad de percatarnos del error a tiempo y corregirlo ya que la mayor parte del año estuvo deshabilitada y presento muchos problemas., trimestre:1.0, usuario:carlosevdirov, fecha:2020-04-14}} | {obs1: {observación:Se regresan al H. Ayuntamiento por solicitud del mismo. Es importante que tomen en cuanto que ya son folios del año 2019, por lo que si ya están en fase de termino los cierren tanto el avance físico como el financiero al 100%. De lo contrario les seguirán apareciendo., trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-09}, obs2: {observación:Se regresan al H. Ayuntamiento por solicitud del mismo. Es importante que tomen en cuanto que ya son folios del año 2019, por lo que si ya están en fase de termino los cierren tanto el avance físico como el financiero al 100%. De lo contrario les seguirán apareciendo., trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-09}, obs3: {observación:Se regresan al H. Ayuntamiento por solicitud del mismo. Es importante que tomen en cuanto que ya son folios del año 2019, por lo que si ya están en fase de termino los cierren tanto el avance físico como el financiero al 100%. De lo contrario les seguirán apareciendo., trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-09}, obs4: {observación:Se regresan al H. Ayuntamiento por solicitud del mismo. Es importante que tomen en cuanto que ya son folios del año 2019, por lo que si ya están en fase de termino los cierren tanto el avance físico como el financiero al 100%. De lo contrario les seguirán apareciendo., trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-09}} | |
| {geo1: [cve_municipio:13, localidad:3, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIDO EJIDO CERRO PELÓN, 63826 CERRO PELÓN, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAVARIT ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE AMADO NERVO, CALLE LAZARO CARDENAS CALLE LUIS DONALDO COLOSIDO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE, lon:-104.81958695, lat:21.10096294]} | 14-10-2019 | 27-11-2019 | 1824426.5 | 1824426.5 | 1824426.5 | 1824426.5 | 1824426.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FIH-IR-006/2019, contratista:CONSTRUCTORA CPC DE OCCIDENTE S.A. DE CV., convocante:XLI AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS 2017-2021, monto:1824426.5, importe_modificado:1824426.5}} | {meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1230.0]} | (1587178/proyecto_PROC ESO, 1587178/proyecto_INICIO ,1587178/proyecto_FIN) | Terminado | Validado avances | | {obs1: {observación:El nombre completo de la obra es: "Construcción de adoquinamiento en la calle Luis Donaldo Colosio y Lázaro Cárdenas en la Localidad de Cerro Pelón en el Municipio de San Pedro Lagunillas", trimestre:1.0, usuario:carlosevdirov, fecha:2020-04-14}, obs2: {observación:Esta obra se financió con recurso Municipal (FSMDF) y recurso estatal. Sin embargo se informa que la APORTACIÓN ESTATAL para esta obra es del FISE o FAIS ENTIDAD, NO DEL FAFEF, pero por error involuntario se capturó mal en la MIDS 2019. Aunado a ello que durante casi todo el año se tuvo muchas dificultades con la MIDS y no dio oportunidad de percatarnos del error a tiempo y corregirlo ya que la mayor parte del año estuvo deshabilitada y presento muchos problemas., trimestre:1.0, usuario:carlosevdirov, fecha:2020-04-14}} | {obs1: {observación:Se regresan al H. Ayuntamiento por solicitud del mismo. Es importante que tomen en cuanto que ya son folios del año 2019, por lo que si ya están en fase de termino los cierren tanto el avance físico como el financiero al 100%. De lo contrario les seguirán apareciendo., trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-09}, obs2: {observación:Se regresan al H. Ayuntamiento por solicitud del mismo. Es importante que tomen en cuanto que ya son folios del año 2019, por lo que si ya están en fase de termino los cierren tanto el avance físico como el financiero al 100%. De lo contrario les seguirán apareciendo., trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-09}, obs3: {observación:Se regresan al H. Ayuntamiento por solicitud del mismo. Es importante que tomen en cuanto que ya son folios del año 2019, por lo que si ya están en fase de termino los cierren tanto el avance físico como el financiero al 100%. De lo contrario les seguirán apareciendo., trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-09}, obs4: {observación:Se regresan al H. Ayuntamiento por solicitud del mismo. Es importante que tomen en cuanto que ya son folios del año 2019, por lo que si ya están en fase de termino los cierren tanto el avance físico como el financiero al 100%. De lo contrario les seguirán apareciendo., trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-09}} | |
| {geo1: [cve_municipio:13, localidad:2, direccion:CALLE PROLONGACION RIO NILO EJIDO AMADO NERVO (EL CONDÉ), 63810 AMADO NERVO (EL CONDÉ), SAN PEDRO LAGUNILLAS NAVARIT ENTRE CALLE RIO TIGRES Y CALLE EUCAUPTO, SE ENCUENTRA POR PROLONGACION RIO NILO AUN LADO DE LA CLÍNICA DE S, lon:-104.73149408, lat:21.08149443]} | 01-07-2019 | 23-09-2019 | 1112204.32 | 1112204.32 | 1112204.32 | 1112204.32 | 1112204.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FIH-IR-003/2019, contratista:CONSTRUCTORA CPC DE OCCIDENTE SA DE CV, convocante:XLI AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, monto:1112204.32, importe_modificado:1112204.32}} | {meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:486.0]} | (1581992/proyecto_PROC ESO, 1581992/proyecto_FIN, 1581992/proyecto_INICIO , 1581992/proyecto_PROC ESO, 1581992/proyecto_INICIO) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | | |
| {geo1: [cve_municipio:13, localidad:8, direccion:CALLE CUAUHTEMOC EJIDO MILPILLAS BAJAS, 63804 MILPILLAS BAJAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAVARIT ENTRE CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y CALLE DAVID AGUILAR, CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC POR CALLE CUAUHTEMOC ENTR, lon:-104.82550517, lat:21.22312746]} | 04-11-2019 | 18-12-2019 | 1297420 | 1297420 | 1297420 | 1297420 | 1297420 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FIH-IR-008/2019, contratista:MIRIAQ CONSTRUCCIONES S.A. DE CV., convocante:XLI AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, monto:1297420.0, importe_modificado:1297420.0}} | {meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:520.0]} | (1587258/proyecto_INICIO ESO, 1587258/proyecto_PROC ESO, 1587258/proyecto_FIN) | Terminado | Validado avances | | {obs1: {observación:El nombre completo de la obra es: "Construcción de techado en área de impartición de educación física en la escuela primaria Cuauhtemoc en la localidad de Milpillas municipio de San Pedro Lagunillas", trimestre:1.0, usuario:carlosevdirov, fecha:2020-04-14}, obs2: {observación:Esta obra se financió con recurso Municipal (FSMDF) y recurso estatal. Sin embargo se informa que la APORTACIÓN ESTATAL para esta obra es del FISE o FAIS ENTIDAD, NO DEL FAFEF, pero por error involuntario se capturó mal en la MIDS 2019. Aunado a ello que durante casi todo el año se tuvo muchas dificultades con la MIDS y no dio oportunidad de percatarnos del error a tiempo y corregirlo ya que la mayor parte del año estuvo deshabilitada y presento muchos problemas., trimestre:1.0, usuario:carlosevdirov, fecha:2020-04-14}} | {obs1: {observación:Se regresan al H. Ayuntamiento por solicitud del mismo. Es importante que tomen en cuanto que ya son folios del año 2019, por lo que si ya están en fase de termino los cierren tanto el avance físico como el financiero al 100%. De lo contrario les seguirán apareciendo., trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-09}, obs2: {observación:Se regresan al H. Ayuntamiento por solicitud del mismo. Es importante que tomen en cuanto que ya son folios del año 2019, por lo que si ya están en fase de termino los cierren tanto el avance físico como el financiero al 100%. De lo contrario les seguirán apareciendo., trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-09}, obs3: {observación:Se regresan al H. Ayuntamiento por solicitud del mismo. Es importante que tomen en cuanto que ya son folios del año 2019, por lo que si ya están en fase de termino los cierren tanto el avance físico como el financiero al 100%. De lo contrario les seguirán apareciendo., trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-09}, obs4: {observación:Se regresan al H. Ayuntamiento por solicitud del mismo. Es importante que tomen en cuanto que ya son folios del año 2019, por lo que si ya están en fase de termino los cierren tanto el avance físico como el financiero al 100%. De lo contrario les seguirán apareciendo., trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-09}} | |