

DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2021	3	NAY210201912648	Proyecto de inversión	1999004	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999004.0, modificado:1940467.18}}	AMPLIACION DE REENCARPETADO ASFALTICO SEGUNDA ETAPA EN LA CALLE CUAUHTEMOC ENTRE CALLE PEDRO SANTOS Y CALLE DAVID AGUILAR EN LA COMUNIDAD DE MILPILLAS BAJAS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS - 20570	18	Nayarit	13	San Pedro Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H XLI AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT	20570	5	135	122	0
2021	3	NAY210201909320	Proyecto de inversión	620402.8	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620402.8, modificado:618956.72}}	REHABILITACION DE 79 LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE CUASTECOMATE EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS. - 9731	18	Nayarit	13	San Pedro Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H XLI AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT	9731	5	411	390	0
2021	3	NAY210201908879	Proyecto de inversión	1327191	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1327191.0, modificado:1326524.8}}	REHABILITACION DE 169 LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE AMADO NERVO (EL CONDE) EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS. - 8137	18	Nayarit	13	San Pedro Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H XLI AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT	8137	5	600	589	0
2021	3	NAY210301984905	Proyecto de inversión	1503679.24	{ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL, monto:507725.08, modificado:507725.08}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:995954.16, modificado:995954.16}}	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PRIMERA ETAPA EN LA CALLE MANUEL DOBLADO ENTRE CALLES MIGUEL HIDALGO Y NICOLAS BRAVO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LAGUNILLAS MUNICIPIO SAN PEDRO LAGUNILLAS - 169608	18	Nayarit	13	San Pedro Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	H XLI AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS	169608	5	60	20	0
2021	3	NAY210301982926	Proyecto de inversión	123824.32	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123824.32, modificado:114253.09}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN CALLE FRANCISCO I MADERO NUMERO DIECISIETE EN LA LOCALIDAD DE CUASTECOMATE MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS - 159751	18	Nayarit	13	San Pedro Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H XLI AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS	159751	5	2	5	0
2021	3	NAY210301982112	Proyecto de inversión	99524.32	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99524.32, modificado:99524.32}}	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN CALLE PEDRO SANTOS NUMERO VEINTIOCHO EN LA LOCALIDAD DE MILPILLAS BAJAS MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS - 157309	18	Nayarit	13	San Pedro Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H XLI AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS	157309	5	0	1	0
2021	3	NAY210301982550	Proyecto de inversión	99524.32	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99524.32, modificado:99524.32}}	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN CALLE FRANCISCO I MADERO NUMERO DIECISIETE EN LA LOCALIDAD DE CUASTECOMATE MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS - 158568	18	Nayarit	13	San Pedro Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H XLI AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS	158568	5	2	5	0
2021	3	NAY210301982604	Proyecto de inversión	123824.32	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123824.32, modificado:114253.09}}	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN CALLE PEDRO SANTOS NUMERO VEINTIOCHO EN LA LOCALIDAD DE MILPILLAS BAJAS MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS - 158794	18	Nayarit	13	San Pedro Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H XLI AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS	158794	5	0	1	0

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
TIPO_GEOREFERENCIA	TIPO_GEOREFERENCIA	TIPO_GEOREFERENCIA	TIPO_GEOREFERENCIA	TIPO_GEOREFERENCIA	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
METAS	METAS	METAS	METAS	METAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2545.0, meta_modificada:2545.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:8, direccion:CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO MILPILLAS BAJAS, 63804 MILPILLAS BAJAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE PEDRO SANTOS Y CALLE DAVID AGUILAR, LA AMPLIACION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL REENCARPETADO ASFALTICO INICIARA ENTRE LA CA, lon:-104.82741907, lat:21.22471754}}	01-06-2021	30-07-2021	1940467.18	1940467.18	1940467.18	1940467.18	1940467.18	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-SPL-F3-IR-003/2021, contratista:AMADO GARCIA NUÑEZ, convocante:XLI AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS 2017-2021, monto:1995342.88, importe_modificado:1940467.18}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2545.0}}	{1912648/proyecto_INICIO, 1912648/proyecto_PROCESO, 1912648/proyecto_FIN, 1912648/proyecto_PROCESO, 1912648/proyecto_FIN, 1912648/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:El proyecto generó economías por lo que el monto del contrato se redujo de 1'995,342.88 a 1'940,467.18, trimestre:3.0, usuario:carlosevidriov, fecha:2021-10-06}}	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:79.0, meta_modificada:79.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:4, direccion:CALLE COLOSIO PUEBLO CUASTECOMATE, 63810 CUASTECOMATE, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE VICENTE OCEGUEDA Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE NAYARIT REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO ESTARÁN UBICADAS EN CADA UNA DE LAS CALLES, lon:-104.75310028, lat:21.04327214}}	05-04-2021	07-05-2021	618956.72	618956.72	618956.72	618956.72	618956.72	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-SPL-F3-IR-001/2021, contratista:AMADO GARCIA NUÑEZ, convocante:XLI AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS 2017-2021, monto:618956.72, importe_modificado:618956.72}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:79.0}}	{1909320/proyecto_PROCESO, 1909320/proyecto_INICIO, 1909320/proyecto_FIN, 1909320/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:169.0, meta_modificada:169.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:2, direccion:BOULEVARD RIO NILO PUEBLO AMADO NERVO (EL CONDE), 63810 AMADO NERVO (EL CONDE), SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE RIO DE LA PLATA, PROLONGACION BRASIL REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO ESTARÁN UBICADAS, lon:-104.73180192, lat:21.08211164}}	05-04-2021	07-05-2021	1326524.8	1326524.8	1326524.8	1326524.8	1326524.8	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-SPL-F3-IR-002/2021, contratista:AMADO GARCIA NUÑEZ, convocante:XLI AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS 2017-2021, monto:1326524.8, importe_modificado:1326524.8}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:169.0}}	{1908879/proyecto_PROCESO, 1908879/proyecto_INICIO, 1908879/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:275.0, meta_modificada:275.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL DOBLADO PUEBLO SAN PEDRO LAGUNILLAS CENTRO, 63800 SAN PEDRO LAGUNILLAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE MIGUEL HIDALDO Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE MELCHOR OCAMPO POR LA CALLE MANUEL DOBLADO ENTRE LAS C, lon:-104.75131463, lat:21.21898948}}	09-08-2021	15-09-2021	1503679.24	1503679.24	1503679.24	1503679.24	1503679.24	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-SPL-F3-IR-004/2021, contratista:AMADO GARCIA NUÑEZ, convocante:XLI AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS 2017-2021, monto:1503679.24, importe_modificado:1503679.24}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:275.0}}	{1984905/proyecto_PROCESO, 1984905/proyecto_FIN, 1984905/proyecto_INICIO, 1984905/proyecto_PROCESO, 1984905/proyecto_INICIO, 1984905/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:4, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO 17 DIECISIETE INTERIOR SN PUEBLO CUASTECOMATE, 63810 CUASTECOMATE, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALDO Y CALLE LIBERTAD, CALLE VICENTE GUERRERO EN CALLE FRANCISCO I MADERO NUME, lon:-104.75541824, lat:21.04151776}}	09-08-2021	15-09-2021	114253.09	114253.09	114253.09	114253.09	114253.09	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-SPL-F3-AD-003/2021, contratista:AMADO GARCIA NUÑEZ, convocante:XLI AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS 2017-2021, monto:123824.32, importe_modificado:114253.09}}	{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}}	{1982926/proyecto_FIN, 1982926/proyecto_INICIO, 1982926/proyecto_PROCESO, 1982926/proyecto_FIN, 1982926/proyecto_PROCESO, 1982926/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:El proyecto generó economías debido a que la obra se contrato por 123,824.32 pero solo se gastó 114,253.09, trimestre:3.0, usuario:carlosevidriov, fecha:2021-10-06}}	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:8, direccion:CALLE PEDRO SANTOS 28 VEINTIOCHO INTERIOR SN PUEBLO MILPILLAS BAJAS, 63804 MILPILLAS BAJAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE DIAZ ORDAZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, POR CALLE PEDRO SANTOS NUMERO 28 ENTRE LAS CALLES DIAZ, lon:-104.82799153, lat:21.2221623}}	09-08-2021	15-09-2021	99524.32	99524.32	99524.32	99524.32	99524.32	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-SPL-F3-AD-002/2021, contratista:AMADO GARCIA NUÑEZ, convocante:XLI AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS 2017-2021, monto:99524.32, importe_modificado:99524.32}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}	{1982112/proyecto_PROCESO, 1982112/proyecto_FIN, 1982112/proyecto_INICIO, 1982112/proyecto_FIN, 1982112/proyecto_PROCESO, 1982112/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:4, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO 17 DIECISIETE INTERIOR SN PUEBLO CUASTECOMATE, 63810 CUASTECOMATE, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALDO Y CALLE LIBERTAD, CALLE VICENTE GUERRERO EN CALLE FRANCISCO I MADERO NUMER, lon:-104.75541489, lat:21.04151979}}	09-08-2021	15-09-2021	99524.32	99524.32	99524.32	99524.32	99524.32	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-SPL-F3-AD-004/2021, contratista:AMADO GARCIA NUÑEZ, convocante:XLI AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS 2017-2021, monto:99524.32, importe_modificado:99524.32}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}	{1982550/proyecto_INICIO, 1982550/proyecto_PROCESO, 1982550/proyecto_FIN, 1982550/proyecto_PROCESO, 1982550/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:8, direccion:CALLE PEDRO SANTOS 28 VEINTIOCHO INTERIOR SN PUEBLO MILPILLAS BAJAS, 63804 MILPILLAS BAJAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE DIAZ ORDAZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, POR CALLE PEDRO SANTOS NUMERO 28 ENTRE LAS CALLES DIAZ, lon:-104.82799153, lat:21.22219731}}	09-08-2021	15-09-2021	114253.09	114253.09	114253.09	114253.09	114253.09	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-SPL-F3-AD-001/2021, contratista:AMADO GARCIA NUÑEZ, convocante:XLI AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS 2017-2021, monto:123824.32, importe_modificado:114253.09}}	{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}}	{1982604/proyecto_PROCESO, 1982604/proyecto_FIN, 1982604/proyecto_INICIO, 1982604/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:El proyecto generó economías por lo que en vez de costar 123,824.32 el precio final fue 114,253.23, trimestre:3.0, usuario:carlosevidriov, fecha:2021-10-06}}	Sin observaciones