

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AP ROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON SABLE	ENTIDAD_RESPON SABLE	ID_MUNICIPIO_RESPO NSABLE	MUNICIPIO_RESPON SABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYE CTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019		5	NAY190401587302	Proyecto de inversión	667423.51	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266969.4, modificado:266969.4}, f2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400454.11, modificado:400454.11}}	AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO Y ZARAGOZA EN COL EL TIGRE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LAGUNILLAS - 162955	18	Nayarit	13	San Pedro Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H XLI AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT	162955	5	65	60	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:458.0, meta_modificada:458.0}}
2019		5	NAY190201518566	Proyecto de inversión	787980.6	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315192.24, modificado:315192.24}, f2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472788.36, modificado:472788.36}}	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA TEREBINTO ENTRE CALLE LIENZO CHARRO Y CARRETERA A COMPOSTELA EN SAN PEDRO LAGUNILLAS - 19466	18	Nayarit	13	San Pedro Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H XLI AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT	19466	5	42	40	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1513.0, meta_modificada:1403.0}}
2019		5	NAY190401581983	Proyecto de inversión	1303604.28	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:523844.77, modificado:523844.77}, f2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, monto:258317.8, modificado:258317.8}, f3: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521441.71, modificado:521441.71}}	CONSTRUCCION DE ADOPQUIN EN CALLE HIDALGO ENTRE CALLE COLOSO Y CALLE JUANA ROBLES EN LA LOCALIDAD DE CUASTECOMATE MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAG - 95013	18	Nayarit	13	San Pedro Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	HXLI AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS	95013	5	445	365	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1470.0, meta_modificada:1470.0}}
2019		5	NAY190401587178	Proyecto de inversión	1824426.5	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:729770.6, modificado:729770.6}, f2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1094655.9, modificado:1094655.9}}	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSO Y LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE CERRO PELON EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO - 161776	18	Nayarit	13	San Pedro Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H XLI AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT	161776	5	70	60	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1230.0, meta_modificada:1230.0}}
2019		5	NAY190401587165	Proyecto de inversión	1924594.65	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:769837.86, modificado:769837.86}, f2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1154756.79, modificado:1154756.79}}	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE CUAUHTEMOC ENTRE CALLE ROGELIO BARRIA Y CALLE PEDRO SANTOS EN LA COMUNIDAD DE MILPILLAS - 161673	18	Nayarit	13	San Pedro Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H XLI AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT	161673	5	68	62	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3200.0, meta_modificada:3200.0}}
2019		5	NAY190401585996	Proyecto de inversión	1176780.4	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470712.16, modificado:470712.16}, f2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706068.24, modificado:706068.24}}	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO EN LA LOCALIDAD DE SAN PED - 151785	18	Nayarit	13	San Pedro Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H XLI AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT	151785	5	102	98	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:520.0, meta_modificada:520.0}}
2019		5	NAY190401587258	Proyecto de inversión	1297420	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:518968.0, modificado:518968.0}, f2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:778452.0, modificado:778452.0}}	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC EN LA LOCALIDAD DE MILPILLAS - 162602	18	Nayarit	13	San Pedro Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H XLI AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT	162602	5	13	11	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:520.0, meta_modificada:520.0}}
2019		5	NAY190401581992	Proyecto de inversión	1112204.32	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444881.73, modificado:444881.73}, f2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:667322.59, modificado:667322.59}}	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO EN LA LOCALIDAD DE AMADO NERVO - 95275	18	Nayarit	13	San Pedro Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H XLI AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT	95275	5	65	47	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:486.0, meta_modificada:486.0}}
2019		5	NAY190401581969	Proyecto de inversión	1279720.81	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383916.24, modificado:383916.24}, f2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383916.25, modificado:383916.25}, f3: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511888.32, modificado:511888.32}}	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA ESTATAL REVOLUCION EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LAGUN - 94779	18	Nayarit	13	San Pedro Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H XLI AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT	94779	5	122	95	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:562.0, meta_modificada:562.0}}

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
TIPO	GEOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS		AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
1	(geo:1:[cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CARRETERA FRANCISCO I MADERO PUEBLO SAN PEDRO LAGUNILLAS, 63800 SAN PEDRO LAGUNILLAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAVARIT ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE PEREZ GUTIERREZ, POR CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADER, lon:-104.75327806, lat:21.22365962])	04-11-2019	18-12-2019	667423.51	667423.51	667423.51	667423.51	667423.51	667423.51	(tcto:1:[tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FIH-R-007/2019, contratista:LUIS CARLOS GUERRA AMPARO, convocante:XLI AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS 2017-2021, monto:667423.51, importe_modificado:667423.51])	(meta:1:[unidad_medida:Metros lineales, avance:458.0])	(1587302/proyecto_PROCESO, 1587302/proyecto_INICIO, 1587302/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	(obs1:[observación:Esta obra se financió con recurso Municipal (FISMD) y recurso Estatal. LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ESTATAL PARA ESTA OBRA ES DEL FAPEF. Sin embargo cuando se capturó el proyecto en la MIDS 2019, por error se capturó la fuente de financiamiento de la Aportación Estatal como FISE o FAIS ENTIDADES y así paso al SRFT en el último trimestre del año, y no dio oportunidad de percatarnos del error a tiempo y corregirlo ya que la MIDS 2019 se cerró. trimestre:5.0, usuario:carlosevidr, fecha:2020-07-08], obs2:[observación:retraso en la captura de estos proyectos se debió a que la mayor parte del año la MIDS estuvo deshabilitada y presento muchos problemas por el cambio en los lineamientos. FAIS del 12 de julio del 2019. Debido a esto no tuvimos la oportunidad de percatarnos a tiempo del error y corregirlo. trimestre:5.0, usuario:carlosevidr, fecha:2020-07-08], obs3:[observación:El recurso Estatal ejercido para esta obra corresponde al FAPEF y no al FISE, trimestre:5.0, usuario:carlosevidr, fecha:2020-07-08])	FAPEF
1	(geo:1:[cve_municipio:13, localidad:1, direccion:AVENIDA TEREBINOTOS PUEBLO SAN PEDRO LAGUNILLAS, 63800 SAN PEDRO LAGUNILLAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAVARIT ENTRE CARRETERA DE CUOTA CHAPALLA-COMPOSTELA Y CALLE LIENZO CHARRO, CALLE HIDALGO EN AVENIDA TEREBINOTOS ENTRE LA CARRETERA, lon:-104.76038591, lat:21.20870215])	01-07-2019	09-08-2019	787980.6	787980.6	787980.6	787980.6	787980.6	787980.6	(tcto:1:[tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FIH-R-001/2019, contratista:MIRIAQ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, monto:787980.6, importe_modificado:787980.6])	(meta:1:[unidad_medida:Metros lineales, avance:1403.0])	(1518566/proyecto_INICIO, 1518566/proyecto_PROCESO, 1518566/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	FISE
1	(geo:1:[cve_municipio:13, localidad:4, direccion:CARRETERA CALLE HIDALGO EJIDO CUASTICOMATE, 63810 CUASTICOMATE, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAVARIT ENTRE CALLE COLOSO Y CALLE JUANA ROBLES, LA CONSTRUCCION DEL ADQUINAMIENTO DARA INICIO EN LA ESQUINA DONDE SE ENCUENTRA LA BIBLIOTECA PUBLIC, lon:-104.75199692, lat:21.04293761])	01-10-2019	14-11-2019	1303604.28	1303604.28	1303604.28	1303604.28	1303604.28	1303604.28	(tcto:1:[tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FIH-R-005/2019, contratista:LUIS CARLOS GUERRA AMPARO, convocante:XLI AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS 2017-2021, monto:1303604.28, importe_modificado:1303604.28])	(meta:1:[unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1470.0])	(1581983/proyecto_INICIO, 1581983/proyecto_PROCESO, 1581983/proyecto_FIN, 1581983/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	FISE
1	(geo:1:[cve_municipio:13, localidad:3, direccion:CARRETERA CALLE LUIS DONALDO COLOSO EJIDO CERRO PELÓN, 63825 CERRO PELÓN, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAVARIT ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE AMADO NERVO, CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE LUIS DONALDO COLOSO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE, lon:-104.81958695, lat:21.10096294])	14-10-2019	27-11-2019	1824426.5	1824426.5	1824426.5	1824426.5	1824426.5	1824426.5	(tcto:1:[tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FIH-R-006/2019, contratista:CONSTRUCTORA CPC DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:XLI AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS 2017-2021, monto:1824426.5, importe_modificado:1824426.5])	(meta:1:[unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1230.0])	(1587178/proyecto_PROCESO, 1587178/proyecto_INICIO, 1587178/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	(obs1:[observación:Esta obra se financió con recurso Municipal (FISMD) y recurso Estatal. LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ESTATAL PARA ESTA OBRA ES DEL FAPEF. Sin embargo cuando se capturó el proyecto en la MIDS 2019, por error se capturó la fuente de financiamiento de la Aportación Estatal como FISE o FAIS ENTIDADES y así paso al SRFT en el último trimestre del año, y no dio oportunidad de percatarnos del error a tiempo y corregirlo ya que la MIDS 2019 se cerró. trimestre:5.0, usuario:carlosevidr, fecha:2020-07-08], obs2:[observación:El retraso en la captura de estos proyectos se debió a que la mayor parte del año la MIDS estuvo deshabilitada y presento muchos problemas por el cambio en los lineamientos. FAIS del 12 de julio del 2019. Debido a esto no tuvimos la oportunidad de percatarnos a tiempo del error y corregirlo. trimestre:5.0, usuario:carlosevidr, fecha:2020-07-08], obs3:[observación:El recurso Estatal ejercido para esta obra corresponde al FAPEF y no al FISE, trimestre:5.0, usuario:carlosevidr, fecha:2020-07-08])	FAPEF
1	(geo:1:[cve_municipio:13, localidad:8, direccion:AVENIDA CUAUHTEMOC EJIDO MILPILLAS BAJAS, 63804 MILPILLAS BAJAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAVARIT ENTRE CALLE ROGELIO IBARRA Y CALLE PEDRO SANTOS, CALLE EMILIANO ZAPATA, POR LA AVENIDA CUAUHTEMOC ENTRE CALLE ROGELIO IBARRA Y CALLE P, lon:-104.82746688, lat:21.22853205])	04-11-2019	18-12-2019	1924594.65	1924594.65	1924594.65	1924594.65	1924594.65	1924594.65	(tcto:1:[tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FIH-R-010/2019, contratista:LUIS CARLOS GUERRA AMPARO, convocante:XLI AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS 2017-2020, monto:1924594.65, importe_modificado:1924594.65])	(meta:1:[unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3200.0])	(1587165/proyecto_PROCESO, 1587165/proyecto_INICIO, 1587165/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	(obs1:[observación:Esta obra se financió con recurso Municipal (FISMD) y recurso Estatal. LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ESTATAL PARA ESTA OBRA ES DEL FAPEF. Sin embargo cuando se capturó el proyecto en la MIDS 2019, por error se capturó la fuente de financiamiento de la Aportación Estatal como FISE o FAIS ENTIDADES y así paso al SRFT en el último trimestre del año, y no dio oportunidad de percatarnos del error a tiempo y corregirlo ya que la MIDS 2019 se cerró. trimestre:5.0, usuario:carlosevidr, fecha:2020-07-08], obs2:[observación:retraso en la captura de estos proyectos se debió a que la mayor parte del año la MIDS estuvo deshabilitada y presento muchos problemas por el cambio en los lineamientos. FAIS del 12 de julio del 2019. Debido a esto no tuvimos la oportunidad de percatarnos a tiempo del error y corregirlo. trimestre:5.0, usuario:carlosevidr, fecha:2020-07-08], obs3:[observación:En pocas palabras. El recurso Estatal ejercido para esta obra corresponde al FAPEF y no al FISE, trimestre:5.0, usuario:carlosevidr, fecha:2020-07-08])	FAPEF
1	(geo:1:[cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CARRETERA CALLE MARIANO MATAMOROS PUEBLO SAN PEDRO LAGUNILLAS CENTRO, 63800 SAN PEDRO LAGUNILLAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAVARIT ENTRE CALLE LEANDRO VALLE Y CALLE 30 DE JULIO, CALLE GUERRERO, CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE CALLE LEANDRO VALL, lon:-104.75439554, lat:21.21561348])	23-10-2019	06-12-2019	1176780.4	1176780.4	1176780.4	1176780.4	1176780.4	1176780.4	(tcto:1:[tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FIH-R-009/2019, contratista:MIRIAQ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:XLI AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS 2017-2021, monto:1176780.4, importe_modificado:1176780.4])	(meta:1:[unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:520.0])	(1585996/proyecto_INICIO, 1585996/proyecto_PROCESO, 1585996/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	(obs1:[observación:Esta obra se financió con recurso Municipal (FISMD) y recurso Estatal. LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ESTATAL PARA ESTA OBRA ES DEL FAPEF. Sin embargo cuando se capturó el proyecto en la MIDS 2019, por error se capturó la fuente de financiamiento de la Aportación Estatal como FISE o FAIS ENTIDADES y así paso al SRFT en el último trimestre del año, y no dio oportunidad de percatarnos del error a tiempo y corregirlo ya que la MIDS 2019 se cerró. trimestre:5.0, usuario:carlosevidr, fecha:2020-07-08], obs2:[observación:El retraso en la captura de estos proyectos se debió a que la mayor parte del año la MIDS estuvo deshabilitada y presento muchos problemas por el cambio en los lineamientos. FAIS del 12 de julio del 2019. Debido a esto no tuvimos la oportunidad de percatarnos a tiempo del error y corregirlo. trimestre:5.0, usuario:carlosevidr, fecha:2020-07-08], obs3:[observación:El recurso Estatal ejercido para esta obra corresponde al FAPEF y no al FISE, trimestre:5.0, usuario:carlosevidr, fecha:2020-07-08])	FAPEF
1	(geo:1:[cve_municipio:13, localidad:8, direccion:CARRETERA CALLE CUAUHTEMOC EJIDO MILPILLAS BAJAS, 63804 MILPILLAS BAJAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAVARIT ENTRE CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y CALLE DAVID AGUILAR, CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC POR CALLE CUAUHTEMOC ENTR, lon:-104.82550517, lat:21.22312748])	04-11-2019	18-12-2019	1297420	1297420	1297420	1297420	1297420	1297420	(tcto:1:[tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FIH-R-008/2019, contratista:MIRIAQ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:XLI AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, monto:1297420.0, importe_modificado:1297420.0])	(meta:1:[unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:520.0])	(1587258/proyecto_INICIO, 1587258/proyecto_PROCESO, 1587258/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	(obs1:[observación:Esta obra se financió con recurso Municipal (FISMD) y recurso Estatal. LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ESTATAL PARA ESTA OBRA ES DEL FAPEF. Sin embargo cuando se capturó el proyecto en la MIDS 2019, por error se capturó la fuente de financiamiento de la Aportación Estatal como FISE o FAIS ENTIDADES y así paso al SRFT en el último trimestre del año, y no dio oportunidad de percatarnos del error a tiempo y corregirlo ya que la MIDS 2019 se cerró. trimestre:5.0, usuario:carlosevidr, fecha:2020-07-08], obs2:[observación:El retraso en la captura de estos proyectos se debió a que la mayor parte del año la MIDS estuvo deshabilitada y presento muchos problemas por el cambio en los lineamientos. FAIS del 12 de julio del 2019. Debido a esto no tuvimos la oportunidad de percatarnos a tiempo del error y corregirlo. trimestre:5.0, usuario:carlosevidr, fecha:2020-07-08], obs3:[observación:En pocas palabras. El recurso Estatal ejercido para esta obra corresponde al FAPEF y NO al FAIS ENTIDADES, trimestre:5.0, usuario:carlosevidr, fecha:2020-07-08])	FISE
1	(geo:1:[cve_municipio:13, localidad:2, direccion:CARRETERA CALLE PROLONGACION RIO NILO EJIDO AMADO NERVO (EL CONDE), 63810 AMADO NERVO (EL CONDE), SAN PEDRO LAGUNILLAS NAVARIT ENTRE CALLE RIO TIGRIS Y CALLE EUCALPTO, SE ENCUENTRA POR PROLONGACION RIO NILO AUN LADO DE LA CLÍNICA DE S, lon:-104.73149408, lat:21.08149443])	01-07-2019	23-09-2019	1112204.32	1112204.32	1112204.32	1112204.32	1112204.32	1112204.32	(tcto:1:[tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FIH-R-003/2019, contratista:CONSTRUCTORA CPC DE OCCIDENTE SA DE CV, convocante:XLI AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, monto:1112204.32, importe_modificado:1112204.32])	(meta:1:[unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:486.0])	(1581992/proyecto_PROCESO, 1581992/proyecto_FIN, 1581992/proyecto_INICIO, 1581992/proyecto_PROCESO, 1581992/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	FISE
1	(geo:1:[cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CARRETERA CALLE MIGUEL HIDALGO 39 S/L INTERIOR X/L PUEBLO SAN PEDRO LAGUNILLAS CENTRO, 63800 SAN PEDRO LAGUNILLAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAVARIT ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE MELCHOR OCAÑO, CALLE NICOLAS BRAVO POR CALLE HIDALGO, lon:-104.75092844, lat:21.22128933])	02-07-2019	03-09-2019	1279720.81	1279720.81	1279720.81	1279720.81	1279720.81	1279720.81	(tcto:1:[tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FIH-R-002/2019, contratista:CONSTRUCTORA CPC DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:XLI AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS 2017-2021, monto:1279720.81, importe_modificado:1279720.81])	(meta:1:[unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:562.0])	(1581969/proyecto_INICIO, 1581969/proyecto_PROCESO, 1581969/proyecto_FIN, 1581969/proyecto_INICIO, 1581969/proyecto_PROCESO, 1581969/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	FISE