



H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT

REPORTE DESTINO DEL GASTO
1ER. TRIMESTRE 2022; FIV (FORTAMUN) EJERCICIO 2021

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID. ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID. MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TPO. PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCE FINANCIERO CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
												CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	META	TPO. GEOREFERENCIA											GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
2022	1	1847210420206908	Proyecto de inversión	78,680.97	(F1) (6456_recurso2021)	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRANDA DE PROTECCIÓN EN EL PUENTE VEHICULAR DE LA LOCALIDAD DE PUERTA DEL RIO MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS	18	Nayarit	13	San Pedro Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	H. XII AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS 2021.	1801374-010(2021)	0	0	110	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta2:0, meta_modificada:2.0))	1	(met: (cve_municipio:13, localidad:11, direccion:59M4+74 Puerta del Rio, Nayarit, México, IDA:64462392, lat:21.1832133))	28.12.2021	11.01.2022	78,680.97	78,680.97	78,680.97	78,680.97	78,680.97	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta2:0))	(2056908/proyecto_INC, 2056909/proyecto_PROCESO, 2056910/proyecto_FIN, 2056911/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones