

REPORTE DESTINO DEL GASTO

FONDO III; FISM-DF 3ER TRIMESTRE EJERCICIO 2022

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GL OBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO				AVANCE_FINANCIERO				FOTOS		ESTATUS_FLUIJO		OBSERVACIONES								
											TPO_PROGNA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTUCCION_EJECUTORIA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FGDCOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA
2022	3	NAY20202081743	Proyecto de inversión	1218090.6	[FI: [ciclo_recurso2022_ramo33_modalidad1_prog_gres4_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1218090.55, modificado:1217863.55]]	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAGUNILLAS DE COLECTOR SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE AMADO NERVO EL CONDE MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS. - 90459	18	Nayarit	13	San Pedro Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de San Pedro Lagunillas	90459	5	567	561	0	[meta: [unidad_m edidaPlant a(1), meta_1.0, meta_modi ficada:1.0]]	[geo: [cve_municipio:13, localidad:2, direccion:TERRACERA TRAMADO AMADO NERVO (EL CONDE) - LAGUNILLAS DE OXIDACION MARGEN OQUIBERO KILÓMETRO 2 + 40 DIDO AMADO NERVO EL CONDE, 63810 AMADO NERVO (EL CONDE), SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA RUMBO, lon:-104.721215885, lat:21.06905581]]	15-06-2022	23-08-2022	1,217,863.55	1,217,863.55	365,359.06	365,359.06	365,359.06	[t101: [t1po_obraObra, numero_contrato:OPM-SPL-R-33-F3-IR-002/2022, contratista:JOSE NOE LOPEZ CHACON, convocante:EL XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT, monto:1217863.55, importe_modificado:1217863.55]]	[meta: [unidad_medida: [unidad_medida: Plant(a), avance:3]]]	(2081743/proyecto_INICIO, 2081743/proyecto_PROCES O, 2081743/proyecto_INICIO, 2081743/proyecto_PROCES O, 2081743/proyecto_INICIO, 2081743/proyecto_PROCES O)	En Ejecución	Validado avances	[obs1: [observación:En relación al monto modificado, se capturó lo correspondiente al monto del contrato, por lo cual no coincide con el monto planificado en la MDS y que en la MDS no se ha hecho la reducción presupuestal., trimestre:3.0, usuario:yanuambanalef, fecha:2022-10-14], obs2: [observación:En relación al monto modificado, se capturó lo correspondiente al monto del contrato, por lo cual no coincide con el monto planificado en la MDS y que en la MDS no se ha hecho la reducción presupuestal., trimestre:3.0, usuario:yanuambanalef, fecha:2022-10-14], obs3: [observación:En relación al monto modificado, se capturó lo correspondiente al monto del contrato, por lo cual no coincide con el monto planificado en la MDS y que en la MDS no se ha hecho la reducción presupuestal., trimestre:3.0, usuario:yanuambanalef, fecha:2022-10-14], obs4: [observación:En relación al monto modificado, se capturó lo correspondiente al monto del contrato, por lo cual no coincide con el monto planificado en la MDS y que en la MDS no se ha hecho la reducción presupuestal., trimestre:3.0, usuario:yanuambanalef, fecha:2022-10-14]]]	[obs1: [observación:En el avance financiero el monto modificado no coincide con el monto de los contratos o bien explicarlo en el apartado de observaciones., trimestre:3.0, usuario:renarosalesan, fecha:2022-10-14], obs2: [observación:En el avance financiero el monto modificado no coincide con el monto de los contratos o bien explicarlo en el apartado de observaciones., trimestre:3.0, usuario:renarosalesan, fecha:2022-10-14], obs3: [observación:En el avance financiero el monto modificado no coincide con el monto de los contratos o bien explicarlo en el apartado de observaciones., trimestre:3.0, usuario:renarosalesan, fecha:2022-10-14], obs4: [observación:En el avance financiero el monto modificado no coincide con el monto de los contratos o bien explicarlo en el apartado de observaciones., trimestre:3.0, usuario:renarosalesan, fecha:2022-10-14]]]
2022	3	NAY20202076692	Proyecto de inversión	1479977.6	[FI: [ciclo_recurso2022_ramo33_modalidad1_prog_gres4_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1479977.56, modificado:1472470.12]]	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLES GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y PEDRO SANTOS, LOCALIDAD DE MIERULAS BAHAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS. - 63562	18	Nayarit	13	San Pedro Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de San Pedro Lagunillas	63562	5	36	38	0	[meta: [unidad_m edidaMetr os lineales, meta_1.0, meta_modi ficada:314.0]]]	[geo: [cve_municipio:13, localidad:8, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN RANCHERIA MIERULAS BAHAS, 63804 MIERULAS BAHAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y CALLE PEDRO SANTOS, LA CALLE MIGUEL HIDALGO ES POSTERIOR A LA CALLE CUAUHTEMOC O, lon:-104.82697599, lat:21.22366839]]	23-05-2022	21-07-2022	1,472,470.12	1,472,470.12	804,677.39	804,677.39	804,677.39	[t101: [t1po_obraObra, numero_contrato:OPM-SPL-R-33-F3-IR-001/2022, contratista:VILLAGO URBANIZACIONES S.A. DE CV., convocante: XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT, monto:1472470.12, importe_modificado:1472470.12]]	[meta: [unidad_medida: [unidad_medida: Metros lineales, avance:298.3]]]	(2076692/proyecto_INICIO, 2076692/proyecto_PROCES O, 2076692/proyecto_INICIO, 2076692/proyecto_PROCES O)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	NAY202030216149	Proyecto de inversión	156554.45	[FI: [ciclo_recurso2022_ramo33_modalidad1_prog_gres4_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156554.45, modificado:149725.65]]	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO INCLUYE AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO POR CALLE MARIANO MATAMOROS, ENTRE AVENIDA TEREBINTOS Y CALLE LEANDRO VALLE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LAGUNILLAS MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE. - 144719	18	Nayarit	13	San Pedro Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de San Pedro Lagunillas	144719	5	27	28	0	[meta: [unidad_m edidaMetr os lineales, meta_2.0, meta_modi ficada:32.6]]	[geo: [cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS EIDO SAN PEDRO LAGUNILLAS CENTRO, 63800 SAN PEDRO LAGUNILLAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE AVENIDA TEREBINTOS Y CALLE LEANDRO VALLE, CALLE VICENTE GUERRERO CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE AVENIDA TE, lon:-104.75509805, lat:21.21291649]]	19-08-2022	07-09-2022	149,725.65	149,725.65	25,448.10	25,448.10	25,448.10	[t101: [t1po_obraObra, numero_contrato:OPM-SPL-R-33-F3-IR-003/2022, contratista:LEVA PLATA MARTINEZ, convocante:EL XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, monto:3090981.07, importe_modificado:3090981.07]]	[meta: [unidad_medida: [unidad_medida: Metros lineales, avance:0]]]	(2116149/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	[obs1: [observación:Se formalizó un contrato para esta obra integral que incluye construcción de empedrado ahogado, ampliación de red de agua potable y drenaje sanitario. Este proyecto corresponde a la ampliación de drenaje sanitario, trimestre:3.0, usuario:yanuambanalef, fecha:2022-10-13], obs2: [observación:En relación al monto modificado, se capturó lo correspondiente al monto del contrato (en su parte proporcional), por lo cual no coincide con el monto planificado en la MDS ya que en la MDS no se ha hecho la reducción presupuestal., trimestre:3.0, usuario:yanuambanalef, fecha:2022-10-14]]]	[obs1: [observación:En el avance financiero el monto modificado no coincide con la documentación soporte enviada por el H. Ayuntamiento, favor de verificar de igual manera los montos de los contratos o bien explicarlo en el apartado de observaciones., trimestre:3.0, usuario:renarosalesan, fecha:2022-10-14], obs2: [observación:En el avance financiero el monto modificado no coincide con la documentación soporte enviada por el H. Ayuntamiento, favor de verificar de igual manera los montos de los contratos o bien explicarlo en el apartado de observaciones., trimestre:3.0, usuario:renarosalesan, fecha:2022-10-14], obs3: [observación:En el avance financiero el monto modificado no coincide con la documentación soporte enviada por el H. Ayuntamiento, favor de verificar de igual manera los montos de los contratos o bien explicarlo en el apartado de observaciones., trimestre:3.0, usuario:renarosalesan, fecha:2022-10-14], obs4: [observación:En el avance financiero el monto modificado no coincide con la documentación soporte enviada por el H. Ayuntamiento, favor de verificar de igual manera los montos de los contratos o bien explicarlo en el apartado de observaciones., trimestre:3.0, usuario:renarosalesan, fecha:2022-10-14]]]
2022	3	NAY202030216638	Proyecto de inversión	273184.86	[FI: [ciclo_recurso2022_ramo33_modalidad1_prog_gres4_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273184.86, modificado:263335.07]]	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO INCLUYE AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO POR CALLE MARIANO MATAMOROS, ENTRE AVENIDA TEREBINTOS Y CALLE LEANDRO VALLE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LAGUNILLAS MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE. - 146831	18	Nayarit	13	San Pedro Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de San Pedro Lagunillas	146831	5	85	67	0	[meta: [unidad_m edidaMetr os lineales, meta_38.0, meta_modi ficada:38.0]]	[geo: [cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS EIDO SAN PEDRO LAGUNILLAS CENTRO, 63800 SAN PEDRO LAGUNILLAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE AVENIDA AVANIDA TEREBINTOS Y CALLE LEANDRO VALLE, CALLE VICENTE GUERRERO CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE A, lon:-104.75507994, lat:21.21291612]]	02-09-2022	26-09-2022	263,335.07	263,335.07	79,000.53	79,000.53	79,000.53	[t101: [t1po_obraObra, numero_contrato:OPM-SPL-R-33-F3-IR-003/2022, contratista:LEVA PLATA MARTINEZ, convocante:EL XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, monto:3090981.07, importe_modificado:3090981.07]]	[meta: [unidad_medida: [unidad_medida: Metros lineales, avance:31.0]]]	(2116638/proyecto_INICIO, 2116638/proyecto_PROCES O, 2116638/proyecto_INICIO, 2116638/proyecto_PROCES O)	En Ejecución	Validado avances	[obs1: [observación:Este proyecto corresponde a una obra integral que incluye Construcción de empedrado ahogado, ampliación de red de agua potable y ampliación de drenaje sanitario y en la cual se considera sólo un contrato., trimestre:3.0, usuario:yanuambanalef, fecha:2022-10-13], obs2: [observación:En relación al monto modificado, se capturó lo correspondiente al monto del contrato (en su parte proporcional), por lo cual no coincide con el monto planificado en la MDS ya que en la MDS no se ha hecho la reducción presupuestal., trimestre:3.0, usuario:yanuambanalef, fecha:2022-10-14]]]	[obs1: [observación:En el avance financiero el monto modificado no coincide con la documentación soporte enviada por el H. Ayuntamiento, favor de verificar de igual manera los montos de los contratos o bien explicarlo en el apartado de observaciones., trimestre:3.0, usuario:renarosalesan, fecha:2022-10-14], obs2: [observación:En el avance financiero el monto modificado no coincide con la documentación soporte enviada por el H. Ayuntamiento, favor de verificar de igual manera los montos de los contratos o bien explicarlo en el apartado de observaciones., trimestre:3.0, usuario:renarosalesan, fecha:2022-10-14], obs3: [observación:En el avance financiero el monto modificado no coincide con la documentación soporte enviada por el H. Ayuntamiento, favor de verificar de igual manera los montos de los contratos o bien explicarlo en el apartado de observaciones., trimestre:3.0, usuario:renarosalesan, fecha:2022-10-14], obs4: [observación:En el avance financiero el monto modificado no coincide con la documentación soporte enviada por el H. Ayuntamiento, favor de verificar de igual manera los montos de los contratos o bien explicarlo en el apartado de observaciones., trimestre:3.0, usuario:renarosalesan, fecha:2022-10-14]]]
2022	3	NAY20302116747	Proyecto de inversión	2666512.1	[FI: [ciclo_recurso2022_ramo33_modalidad1_prog_gres4_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2666512.07, modificado:2677920.35]]	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO INCLUYE AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO POR CALLE MARIANO MATAMOROS, ENTRE AVENIDA TEREBINTOS Y CALLE LEANDRO VALLE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LAGUNILLAS MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE. - 147212	18	Nayarit	13	San Pedro Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de San Pedro Lagunillas	147212	5	89	100	0	[meta: [unidad_m edidaMetr os Cuadrados, meta_298.2, meta_modi ficada:298.9.2]]]	[geo: [cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS EIDO SAN PEDRO LAGUNILLAS CENTRO, 63800 SAN PEDRO LAGUNILLAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE AVENIDA AVENIDA TEREBINTOS Y CALLE LEANDRO VALLE, CALLE VICENTE GUERRERO CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE AV, lon:-104.75508657, lat:21.21292658]]	19-08-2022	16-12-2022	2,677,920.35	2,677,920.35	822,845.70	822,845.70	822,845.70	[t101: [t1po_obraObra, numero_contrato:OPM-SPL-R-33-F3-IR-003/2022, contratista:LEVA PLATA MARTINEZ, convocante:EL XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, monto:3090981.07, importe_modificado:3090981.07]]	[meta: [unidad_medida: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:448.38]]]	(2116747/proyecto_INICIO, 2116747/proyecto_PROCES O)	En Ejecución	Validado avances	[obs1: [observación:Se contrató una obra integral que incluye construcción de empedrado ahogado, ampliación de red de agua potable y drenaje sanitario, siendo este proyecto el de construcción de empedrado ahogado., trimestre:3.0, usuario:yanuambanalef, fecha:2022-10-13], obs2: [observación:En relación al monto modificado, se capturó lo correspondiente al monto del contrato (en su parte proporcional), por lo cual no coincide con el monto planificado en la MDS ya que en la MDS no se ha hecho la ampliación presupuestal., trimestre:3.0, usuario:yanuambanalef, fecha:2022-10-14]]]	[obs1: [observación:En el avance financiero el monto modificado no coincide con la documentación soporte enviada por el H. Ayuntamiento, favor de verificar de igual manera los montos de los contratos o bien explicarlo en el apartado de observaciones., trimestre:3.0, usuario:renarosalesan, fecha:2022-10-14], obs2: [observación:En el avance financiero el monto modificado no coincide con la documentación soporte enviada por el H. Ayuntamiento, favor de verificar de igual manera los montos de los contratos o bien explicarlo en el apartado de observaciones., trimestre:3.0, usuario:renarosalesan, fecha:2022-10-14], obs3: [observación:En el avance financiero el monto modificado no coincide con la documentación soporte enviada por el H. Ayuntamiento, favor de verificar de igual manera los montos de los contratos o bien explicarlo en el apartado de observaciones., trimestre:3.0, usuario:renarosalesan, fecha:2022-10-14], obs4: [observación:En el avance financiero el monto modificado no coincide con la documentación soporte enviada por el H. Ayuntamiento, favor de verificar de igual manera los montos de los contratos o bien explicarlo en el apartado de observaciones., trimestre:3.0, usuario:renarosalesan, fecha:2022-10-14]]]