



## ANEXO 2. REPORTE DE ACTIVIDADES DE INICIO Y DESARROLLO DE LA OBRA.

RESPONSABLE DEL LLENADO: COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL FISMDF

Fecha: 22/12/2022

DATOS DE LA OBRA			
Nombre de la obra	Equipamiento de 18 acciones de calentador solar		
Folio del proyecto	259935 - 259484		
Municipio	013 SAN PEDRO LAGUNILLAS		
Localidad	Amado Nervo (El Conde)		
Entidad	18 NAYARIT		
Monto invertido	\$175,032.00		
Período de ejecución	Fecha de inicio: 01/11/2022	Fecha de conclusión: 31/12/2022	
1. ¿El CPS supervisa más de una obra? ( Marque con una X la opción correspondiente).	Sí (X)	En caso de contestar que sí, indique el número de obras que supervisa: 2	No ( )
2. Descripción de la obra	Describa aquí en qué consiste la obra: Suministro y colocación de calentadores solares con su instalación.		
3. ¿El municipio informó al comité sobre los datos de la obra (materiales, periodo, monto destinado), así como las fases de ejecución para que el CPS pueda realizar sus actividades? ( Marque con una X la opción correspondiente).	Sí (X)	No ( )	
4. ¿La obra fue acordada con las personas beneficiarias? (	Sí (X)		

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."



ANEXOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 2022

ANEXO 2



BIENESTAR  
SECRETARÍA DE BIENESTAR



FAIS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Marque con una X la opción correspondiente).	No ( )	En caso de contestar que no, indique por qué.	
5. Describa de qué manera beneficiará la obra a la localidad	Ahorro significativo de recursos para los beneficiarios, al solo utilizar la energía solar.		
6. ¿La obra inició conforme el periodo informado por el municipio? ( Marque con una X la opción correspondiente).	Sí (X)		
	No ( )	En caso de contestar que no, indique por qué.	
7. Con base en sus visitas de campo, ¿la obra se desarrolla conforme a lo planeado con las autoridades municipales? (materiales y plazos). ( Marque con una X la opción correspondiente).	Sí (X)		
	No ( )	En caso de contestar que no, indique por qué.	
8. De manera concreta, ¿qué acciones realizaron para verificar el inicio y avance de la obra?	Marque con una X las opciones que considere. Seleccione máximo 3. a) Verificar que la obra haya iniciado en tiempo y forma. (X) b) Dar seguimiento a la obra (revisar materiales y desarrollo). (X) c) Realizar reuniones con las autoridades municipales encargadas de la obra. ( ) d) Integrar e informar a la comunidad beneficiada sobre el avance de la obra. ( ) e) Supervisar la obra desde su inicio hasta su término. ( ) f) Otra, indique cual: _____		
9. ¿Cuántas veces visitó la obra el CPS durante el inicio y desarrollo de la obra? ( Marque con una X la opción correspondiente).	a) 1-3 ( )	b) 4-6 (X)	c) +6 ( )

FIRMAS DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."





Roberto Meza Meza

Presidente(a) del Comité de  
Participación Social  
(Nombre completo y firma)

[Firma]

Secretario(a) del Comité de  
Participación Social  
(Nombre completo y firma)

Maria Esther Juarez Ramos

Vocal del Comité de  
Participación Social  
(Nombre completo y firma)

Aida Suárez Sánchez

Vocal del Comité de  
Participación Social  
(Nombre completo y firma)

Luz María Ortega C.

Vocal del Comité de  
Participación Social  
(Nombre completo y firma)

[Firma]

Enlace FISMDF  
(Nombre completo y firma)

