

**ANEXOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 2021**  
**ANEXO 2**



**BIENESTAR**  
 SECRETARÍA DE BIENESTAR



**FAIS**  
 FONDO DE APORTACIONES PARA  
 LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

**RESPONSABLE DEL LLENADO: COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL FISMDF**

Fecha: 11/01/2023

DATOS DE LA OBRA			
Nombre de la obra	"CONSTRUCCION DE CAJA CAPTADORA DE AGUA POTABLE EN EL MANANTIAL IXTETE, EN LA COMUNIDAD DE LAS GUASIMAS MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS."		
Folio del proyecto	365763		
Municipio	013 SAN PEDRO LAGUNILLAS		
Localidad	180130006 LAS GUÁSIMAS		
Entidad	18 NAYARIT		
Monto invertido	\$ 790,135.57		
Período de ejecución	Fecha de inicio: (dd/mm/aaaa) 20/12/2022	Fecha de conclusión: (dd/mm/aaaa) 25/01/2023	
1. ¿El CPS supervisa más de una obra? (Marque con una <b>X</b> la opción correspondiente).	Sí ( )	En caso de contestar que sí, indique el número de obras que supervisa:	No ( <b>X</b> )
2. Descripción de la obra	Describa aquí en qué consiste la obra: Construcción de caja capadora de agua y muros de mampostería que tienen la misma función		
3. ¿El municipio informó al comité sobre los datos de la obra (materiales, periodo, monto destinado), así como las fases de ejecución para que el CPS pueda realizar sus actividades? (Marque con una <b>X</b> la opción correspondiente).	Sí ( <b>X</b> )		No ( )
	Sí ( <b>X</b> )		

ANEXOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 2021

ANEXO 2



**BIENESTAR**  
SECRETARÍA DE BIENESTAR



<p>4. ¿La obra fue acordada con las personas beneficiarias? (Marque con una <b>X</b> la opción correspondiente).</p>	<p>No ( )      En caso de contestar que no, indique por qué.</p>		
<p>5. Describa de qué manera beneficiará la obra a la localidad</p>	<p>Ayudara a recolectar agua para toda la comunidad para su posterior distribución</p>		
<p>6. ¿La obra inició conforme el periodo informado por el municipio? (Marque con una <b>X</b> la opción correspondiente).</p>	<p>Sí ( <b>X</b> ) No ( )      En caso de contestar que no, indique por qué.</p>		
<p>7. Con base en sus visitas de campo, ¿la obra se desarrolla conforme a lo planeado con las autoridades municipales? (materiales y plazos). (Marque con una <b>X</b> la opción correspondiente).</p>	<p>Sí ( <b>X</b> ) No ( )      En caso de contestar que no, indique por qué.</p>		
<p>8. De manera concreta, ¿qué acciones realizaron para verificar el inicio y avance de la obra?</p>	<p>Marque con una <b>X</b> las opciones que considere. Seleccione máximo 3.</p> <p>a) Verificar que la obra haya iniciado en tiempo y forma. ( <b>X</b> )                  b) Dar seguimiento a la obra (revisar materiales y desarrollo). ( )                  c) Realizar reuniones con las autoridades municipales encargadas de la obra. ( )                  d) Integrar e informar a la comunidad beneficiada sobre el avance de la obra. ( <b>X</b> )                  e) Supervisar la obra desde su inicio hasta su término. ( )                  f) Otra, indique cual: _____</p>		
<p>9. ¿Cuántas veces visitó la obra el CPS durante el inicio y desarrollo de la obra? (Marque con una <b>X</b> la opción correspondiente).</p>	<p>a) 1-3 ( )</p>	<p>b) 4-6 ( <b>X</b> )</p>	<p>c) +6 ( )</p>



**FIRMAS DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL**

**Presidente(a) del Comité de  
Participación Social**  
(Nombre completo y firma)

**Secretario(a) del Comité de  
Participación Social**  
(Nombre completo y firma)

**Vocal del Comité de  
Participación Social**  
(Nombre completo y firma)

**Vocal del Comité de  
Participación Social**  
(Nombre completo y firma)

**Vocal del Comité de  
Participación Social**  
(Nombre completo y firma)

**Enlace FISMDF**  
YANUÉN IRAÍS BAÑALES FABIÁN