



ANEXO 2. REPORTE DE ACTIVIDADES DE INICIO Y DESARROLLO DE LA OBRA.

RESPONSABLE DEL LLENADO: COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL FISMDF

Fecha: 10/01/2023

DATOS DE LA OBRA			
Nombre de la obra	"CONSTRUCCION DE MUROS DE MAMPOSTERIA PARA CAPTACION EN CAJAS 1 Y 2, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LAGUNILLAS MUNICIPIO DE MISMO NOMBRE"		
Folio del proyecto	371433		
Municipio	SAN PEDRO LAGUNILLAS		
Localidad	SAN PEDRO LAGUNILLAS		
Entidad	NAYARIT		
Monto invertido	\$427,350.59		
Período de ejecución	Fecha de inicio: (20/12/2022)	Fecha de conclusión: (20/01/2023)	
1. ¿El CPS supervisa más de una obra? (Marque con una X la opción correspondiente).	Sí ()	En caso de contestar que sí, indique el número de obras que supervisa:	No (X)
2. Descripción de la obra	Describe aquí en qué consiste la obra: Construcción de muros de mampostería para recolectar agua, para su posterior distribución por el pueblo.		
3. ¿El municipio informó al comité sobre los datos de la obra (materiales, periodo, monto destinado), así como las fases de ejecución para que el CPS pueda realizar sus actividades? (Marque con una X la opción correspondiente).	Sí (X)	No ()	
4. ¿La obra fue acordada con las personas beneficiarias? (Sí (X)		

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."



ANEXOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 2022

ANEXO 2



BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR



FAIS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Marque con una X la opción correspondiente).	No ()	En caso de contestar que no, indique por qué.	
5. Describa de qué manera beneficiará la obra a la localidad	Ayudará a recolectar agua para después distribuirla por el pueblo		
6. ¿La obra inició conforme el periodo informado por el municipio? (Marque con una X la opción correspondiente).	Sí (X)		
	No ()	En caso de contestar que no, indique por qué.	
7. Con base en sus visitas de campo, ¿la obra se desarrolla conforme a lo planeado con las autoridades municipales? (materiales y plazos). (Marque con una X la opción correspondiente).	Sí (X)		
	No ()	En caso de contestar que no, indique por qué.	
8. De manera concreta, ¿qué acciones realizaron para verificar el inicio y avance de la obra?	Marque con una X las opciones que considere. Seleccione máximo 3. a) Verificar que la obra haya iniciado en tiempo y forma. (X) b) Dar seguimiento a la obra (revisar materiales y desarrollo). (X) c) Realizar reuniones con las autoridades municipales encargadas de la obra. () d) Integrar e informar a la comunidad beneficiada sobre el avance de la obra. () e) Supervisar la obra desde su inicio hasta su término. () f) Otra, indique cual: _____		
9. ¿Cuántas veces visitó la obra el CPS durante el inicio y desarrollo de la obra? (Marque con una X la opción correspondiente).	a) 1-3 (X)	b) 4-6 ()	c) +6 ()

FIRMAS DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."



2022 **Ricardo Flores Magón**
Año de Magón
PRELIMINAR DE LA FICHA ANEXO PARTICIPACIÓN

Emilia Machuca Rov.
**Presidente(a) del Comité de
Participación Social**
(Nombre completo y firma)

Antonio JPB
**Secretario(a) del Comité de
Participación Social**
(Nombre completo y firma)

Celia Cervantes
**Vocal del Comité de
Participación Social**
(Nombre completo y firma)

Daniela Casello S
**Vocal del Comité de
Participación Social**
(Nombre completo y firma)

**Vocal del Comité de
Participación Social**
(Nombre completo y firma)

[Signature]
Enlace FISMDF
(Nombre completo y firma)