



H. XII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT

REPORTE DESTINO DEL GASTO

RAMO 33, FONDOS III, FISM-DF ATO TRIMESTRE EJERCICIO 2022

Table with columns: COD, TRIMESTRE, FOLIO, CATEGORIA, MONTO_GLOBAL_APROBADO, FUENTES_FINANCIAMIENTO, NOMBRE, ID_ENTIDAD_RESPONSABLE, ENTIDAD_RESPONSABLE, ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE, TIPO_PROGRAMA_PROYECTO, CLASIFICACION, SUBCLASIFICACION, INSTITUCION_EJECUTORA, NUMERO_PROYECTO, POBLACION_BENEFICARIA, MUJERES, HOMBRES, BENEFICIARIOS, METAS, TIPO_GEOREFERENCIA, GEOREFERENCIAS, FECHA_INICIO, FECHA_TERMINO, RECALIDADADO, COMPROMETIDO, DEVENGADO, EJERCIDO, PAGADO, CONTRATOS, AVANCES_FIS_COS, AVANCES_FIS_COS, FOTOS, ESTATUS, FLUJO, OBSERVACIONES_CAPTISTA, OBSERVACIONES_REVISOR.

Año	Identificador	Tipo Proyecto	Valor	Estado	Avances	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor Asignado	Valor Ejecutado	Valor Comprometido	Valor Ejecutado	Observaciones	Observaciones	Observaciones	
2022	4 NAV202002116149	Proyecto de Inversión	156,554.45	En Ejecución	Validado avances	19-08-2022	07-09-2022	206,568.09	206,568.09	64,634.11	64,634.11	64,634.11	64,634.11	64,634.11	<p>(objetivo): [tipoobra:obra, numero_contrato:OPN-SP-R-33-F3-R-003/2022, contratas:LUJA PLATA MARTINEZ, convocante:CONVOCANTE INSTITUTO DE MANTENIMIENTO SAN PEDRO LAGUNILLAS, monto:309081.07, importe_modificado:309081.07]</p> <p>(meta): [unidad_medida:Metros lineales, meta:12.80, meta_modificada:61.0]</p> <p>(objetivo): [tipoobra:obra, numero_contrato:OPN-SP-R-33-F3-R-003/2022, contratas:LUJA PLATA MARTINEZ, convocante:CONVOCANTE INSTITUTO DE MANTENIMIENTO SAN PEDRO LAGUNILLAS, monto:309081.07, importe_modificado:309081.07]</p> <p>(meta): [unidad_medida:Metros lineales, meta:12.80, meta_modificada:61.0]</p>
2022	4 NAV220402162404	Proyecto de Inversión	20,706.00	En Ejecución	Validado avances	15-09-2022	31-10-2022	10,353.00	10,353.00	10,353.00	10,353.00	10,353.00	10,353.00	10,353.00	<p>(objetivo): [tipoobra:Adquisiciones, numero_contrato:004/2022, contratas:GRUFER 2 S DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAVARRIT, monto:109990.0, importe_modificado:305990.0]</p> <p>(meta): [unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0]</p> <p>(objetivo): [tipoobra:Adquisiciones, numero_contrato:004/2022, contratas:GRUFER 2 S DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAVARRIT, monto:109990.0, importe_modificado:305990.0]</p> <p>(meta): [unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0]</p>
2022	4 NAV220402163604	Proyecto de Inversión	10,157.00	En Ejecución	Validado avances	01-08-2022	31-10-2022	5,078.00	5,078.00	5,078.00	5,078.00	5,078.00	5,078.00	5,078.00	<p>(objetivo): [tipoobra:Adquisiciones, numero_contrato:001/2022, contratas:HECTER HELGUERA ORTIZ, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAVARRIT, monto:406296.0, importe_modificado:406296.0]</p> <p>(meta): [unidad_medida:Estufas, meta:2.0, meta_modificada:2.0]</p> <p>(objetivo): [tipoobra:Adquisiciones, numero_contrato:001/2022, contratas:HECTER HELGUERA ORTIZ, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAVARRIT, monto:406296.0, importe_modificado:406296.0]</p> <p>(meta): [unidad_medida:Estufas, meta:2.0, meta_modificada:2.0]</p>
2022	4 NAV202002161668	Proyecto de Inversión	25,394.00	En Ejecución	Validado avances	01-08-2022	31-10-2022	12,697.00	12,697.00	12,697.00	12,697.00	12,697.00	12,697.00	12,697.00	<p>(objetivo): [tipoobra:Adquisiciones, numero_contrato:001/2022, contratas:HECTOR HELGUERA ORTIZ, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAVARRIT, monto:406296.0, importe_modificado:406296.0]</p> <p>(meta): [unidad_medida:Estufas, meta:2.0, meta_modificada:2.0]</p> <p>(objetivo): [tipoobra:Adquisiciones, numero_contrato:001/2022, contratas:HECTOR HELGUERA ORTIZ, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAVARRIT, monto:406296.0, importe_modificado:406296.0]</p> <p>(meta): [unidad_medida:Estufas, meta:2.0, meta_modificada:2.0]</p>