

**ANEXO 2. REPORTE DE ACTIVIDADES DE INICIO Y DESARROLLO DE LA OBRA.**

RESPONSABLE DEL LLENADO: COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL FISMDF

Fecha: 01/09/2022

DATOS DE LA OBRA			
Nombre de la obra	"CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO INCLUYE AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO POR CALLE MARIANO MATAMOROS. ENTRE AVENIDA TERE Bintos Y CALLE LEANDRO VALLE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LAGUNILLAS MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE."		
Folio del proyecto	144719		
Municipio	SAN PEDRO LAGUNILLAS		
Localidad	SAN PEDRO LAGUNILLAS		
Entidad	NAYARIT		
Monto invertido	\$206,568.09		
Periodo de ejecución	Fecha de inicio: (22/08/2022)	Fecha de conclusión: (10/09/2022)	
1. ¿El CPS supervisa más de una obra? ( Marque con una X la opción correspondiente).	Sí ( <input checked="" type="checkbox"/> )	En caso de contestar que sí, indique el número de obras que supervisa:	No ( )
2. Descripción de la obra	Describa aquí en qué consiste la obra: <b>Ampliación de Drenaje (19 descargas demilitarías)</b>		
3. ¿El municipio informó al comité sobre los datos de la obra (materiales, periodo, monto destinado), así como las fases de ejecución para que el CPS pueda realizar sus actividades? ( Marque con una X la opción correspondiente).	Sí ( <input checked="" type="checkbox"/> )	No ( )	
	Sí ( <input checked="" type="checkbox"/> )		

Este programa de gobierno opera a través del portal de acceso a la información pública y cuenta con el apoyo de los recursos de la Federación y del Estado de Nayarit.



4. ¿La obra fue acordada con las personas beneficiarias? ( Marque con una X la opción correspondiente).	No ( )			En caso de contestar que no, indique por qué.		
5. Describa de qué manera beneficiará la obra a la localidad	Brindando mejor servicio de Drenaje Sanitario					
6. ¿La obra inició conforme el periodo informado por el municipio? ( Marque con una X la opción correspondiente).	Sí (X)					
	No ( )			En caso de contestar que no, indique por qué.		
7. Con base en sus visitas de campo, ¿la obra se desarrolla conforme a lo planeado con las autoridades municipales? (materiales y plazos). ( Marque con una X la opción correspondiente).	Sí (X)					
	No ( )			En caso de contestar que no, indique por qué.		
8. De manera concreta, ¿qué acciones realizaron para verificar el inicio y avance de la obra?	Marque con una X las opciones que considere. Seleccione máximo 3. <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Verificar que la obra haya iniciado en tiempo y forma. (X)</li> <li>b) Dar seguimiento a la obra (revisar materiales y desarrollo). (X)</li> <li>c) Realizar reuniones con las autoridades municipales encargadas de la obra. ( )</li> <li>d) Integrar e informar a la comunidad beneficiada sobre el avance de la obra. ( )</li> <li>e) Supervisar la obra desde su inicio hasta su término. (X)</li> <li>f) Otra, indique cual: _____</li> </ul>					
9. ¿Cuántas veces visitó la obra el CPS durante el inicio y desarrollo de la obra? ( Marque con una X la opción correspondiente).	a) 1-3 ( )		b) 4-6 ( )		c) +6 (X)	

## FIRMAS DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

"Este programa es público, libre a cualquier parte del territorio. Cada ciudadano el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."



2022 Flores  
Magón

José Reyes Valle D.

Presidente(a) del Comité de  
Participación Social  
(Nombre completo y firma)

José Guzmán

Secretario(a) del Comité de  
Participación Social  
(Nombre completo y firma)

Vocal del Comité de  
Participación Social  
(Nombre completo y firma)

Damary Chavez

Vocal del Comité de  
Participación Social  
(Nombre completo y firma)

[Firma]

Vocal del Comité de  
Participación Social  
(Nombre completo y firma)

[Firma]

Enlace FISMDF  
(Nombre completo y firma)