



ANEXO 2. REPORTE DE ACTIVIDADES DE INICIO Y DESARROLLO DE LA OBRA

ANEXO 2. REPORTE DE ACTIVIDADES DE INICIO Y DESARROLLO DE LA OBRA

DATOS DE LA OBRA			
*Esta sección deberá ser llenada por la persona enlace FAISMUN			
Fecha de llenado: 28 de Septiembre del 2023			
Nombre de la obra: "CONSTRUCCION DE CALLE CON EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE V. CARRANZA Y NICOLAS BRAVO, LOCALIDAD DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT"			
Folio asignado en la MIDS: 242494		Monto total planeado: \$ 2,963,571.68	
Periodo de ejecución	Fecha de inicio: 25/09/2023	Fecha de conclusión: 23/12/2023	
Entidad: Nayarit	Municipio: San Pedro Lagunillas	Localidad: San Pedro Lagunillas	
Si la obra tiene más de una subclasificación, indíquelas a continuación, así como los montos correspondientes:			
Subclasificación: 11112 Red o sistema de agua potable		Monto: \$ 349,703.56	
Subclasificación: 11102 Drenaje Sanitario		Monto: \$ 173,432.25	
Subclasificación: 21402 Alumbrado Publico		Monto: \$ 109,973.95	
Subclasificación: 21408 Guarniciones		Monto: \$ 702,448.74	
Subclasificación: 21412 Señalética		Monto: \$ 72,387.19	

SEGUIMIENTO DE LA OBRA
*Esta sección deberá ser llenada a mano por el CPS

1. Describan con sus propias palabras en qué consiste la obra que supervisan.

Rehabilitación de agua potable y drenaje y construcción de empedrado ahogado

2. Describan con sus propias palabras de qué manera beneficiará la obra a la localidad.

Mejorando una de las principales entradas de la cabecera municipal

3. ¿La obra inició en la fecha que informó la autoridad local? Sí NO

3a. En caso de que no, ¿qué justificación dio la autoridad local?



ANEXO 2. REPORTE DE ACTIVIDADES DE INICIO Y DESARROLLO DE LA OBRA

4. Indiquen si existió algún cambio en la planeación o ejecución de la obra que ustedes hayan identificado o que les haya informado la autoridad local, tachando el recuadro correspondiente:

- a) No, porque no hubo cambios.
- b) Sí, en el monto.
- c) Sí, en las fechas.
- d) Sí, en la ubicación.
- e) Sí, en las características de la obra.

<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

4a. En caso de responder que sí, escriban en qué consistió dicho cambio.

5. En caso de que haya existido algún cambio en la planeación o ejecución de la obra, expliquen cuál fue la razón de dicho cambio.

6. Tachen la opción que indique cuánto ha avanzado la obra desde su inicio hasta la fecha de visita de seguimiento:

Nada (0%) Poco (10%) Regular (50%) Mucho (90%)

Avance 30%

7. Escriban en sus propias palabras cuál es el avance de la obra hasta el momento de la visita de seguimiento a la obra:

Terminacion de agua y drenaje.

8. Indiquen cuáles de las siguientes acciones han realizado como integrantes del Comité de participación social, tachando el recuadro correspondiente (se puede indicar más de una opción).

- a) Participar en la capacitación que debió brindar el gobierno local.
- b) Participar en el proceso de planeación y priorización de proyectos en coordinación con las autoridades locales.
- c) Realizar visitas de seguimiento a la obra para verificar su inicio y avance.
- d) Informar de los avances de la obra a las personas de su localidad.
- e) Otra.

<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

8a. En caso de haber realizado otras acciones, escribanlas a continuación.





ANEXO 2. REPORTE DE ACTIVIDADES DE INICIO Y DESARROLLO DE LA OBRA

FIRMAS DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

Presidenta (e)

Nombre completo y firma

OLGA LIZIA LOPEZ T.

Secretaria (o)

Nombre completo y firma

Vocal

Nombre completo y firma

Vocal

Nombre completo y firma

Vocal
Nombre completo y firma

Enlace FAISMUN

Nombre completo y firma

