



ANEXO 2. REPORTE DE ACTIVIDADES DE INICIO Y DESARROLLO DE LA OBRA

ANEXO 2. REPORTE DE ACTIVIDADES DE INICIO Y DESARROLLO DE LA OBRA

DATOS DE LA OBRA			
*Esta sección deberá ser llenada por la persona enlace FAISMUN			
Fecha de llenado: 04/09/2023			
Nombre de la obra: "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE EUCALIPTO ENTRE RIO NILO Y RIO BRISAS, LOCALIDAD DE AMADO NERVO, EL CONDE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS."			
Folio asignado en la MIDS: 145625		Monto total planeado: \$	2,346,164.86
Periodo de ejecución	Fecha de inicio: 01/07/2023	Fecha de conclusión:	13/10/2023
Entidad: Nayarit	Municipio: San Pedro Lagunillas	Localidad: Amado Nervo	
Si la obra tiene más de una subclasificación, indíquelas a continuación, así como los montos correspondientes:			
Subclasificación: 11112 Red o sistema de agua potable		Monto: \$ 212,823.15	
Subclasificación: 11102 Drenaje sanitario		Monto: \$ 311,762.18	
Subclasificación: 21408 Guarniciones		Monto: \$ 469,542.77	
Subclasificación: 21412 Señalética		Monto: \$ 140,153.6	

SEGUIMIENTO DE LA OBRA
*Esta sección deberá ser llenada a mano por el CPS

1. Describan con sus propias palabras en qué consiste la obra que supervisan.
 Rehabilitación de agua potable y drenaje así como construcción de empedrado

2. Describan con sus propias palabras de qué manera beneficiará la obra a la localidad.
 Mayor seguridad para los estudiantes

3. ¿La obra inició en la fecha que informó la autoridad local? si NO

3a. En caso de que no, ¿qué justificación dio la autoridad local?

4. Indiquen si existió algún cambio en la planeación o ejecución de la obra que ustedes hayan identificado o que les haya informado la autoridad local, tachando el recuadro correspondiente:

a) No, porque no hubo cambios.

ANEXO 2. REPORTE DE ACTIVIDADES DE INICIO Y DESARROLLO DE LA OBRA

- b) Sí, en el monto.
- c) Sí, en las fechas.
- d) Sí, en la ubicación.
- e) Sí, en las características de la obra.

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

4a. En caso de responder que sí, escriban en qué consistió dicho cambio.

5. En caso de que haya existido algún cambio en la planeación o ejecución de la obra, expliquen cuál fue la razón de dicho cambio.

6. Tachen la opción que indique cuánto ha avanzado la obra desde su inicio hasta la fecha de visita de seguimiento:

Nada (0%) Poco (10%) Regular (50%) Mucho (90%)

7. Escriban en sus propias palabras cuál es el avance de la obra hasta el momento de la visita de seguimiento a la obra:

Rehabilitación de drenaje, agua potable e inicio de empedrado ahogado


8. Indiquen cuáles de las siguientes acciones han realizado como integrantes del Comité de participación social, tachando el recuadro correspondiente (se puede indicar más de una opción).

- a) Participar en la capacitación que debió brindar el gobierno local.
- b) Participar en el proceso de planeación y priorización de proyectos en coordinación con las autoridades locales.
- c) Realizar visitas de seguimiento a la obra para verificar su inicio y avance.
- d) Informar de los avances de la obra a las personas de su localidad.
- e) Otra.

8a. En caso de haber realizado otras acciones, escribanlas a continuación.

ANEXO 2. REPORTE DE ACTIVIDADES DE INICIO Y DESARROLLO DE LA OBRA

FIRMAS DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL



Presidenta(e)
Nombre completo y firma


Andres A Ramirez IV.
Secretaria(o)
Nombre completo y firma

Vocal
Nombre completo y firma

Elvira Mariela Basulto L.
Vocal
Nombre completo y firma



Vocal
Nombre completo y firma



Enlace FAISMUN
Nombre completo y firma

