



JUNTOS POR LA TRANSFORMACION
SAN PEDRO
LAGUNILLAS
GOBIERNO MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

INFORME MENSUAL

DE ACTIVIDADES

Diciembre de 2023

<p>Trabajos de obras públicas</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Diariamente se organizaron las actividades del personal operativo de obras públicas, así como también se revisó la maquinaria. • Se apoyó a OROMAPAS en la atención a un problema de agua potable por la calle Misisipi en la localidad de Amado Nervo. • En apoyo a OROMAPAS con personal para bombear el agua de un pozo de visita para ver de dónde se tiraba. • Se llevo un viaje de arena a la unidad deportiva para acondicionar el espacio de para la competencia de salto de longitud para los eventos deportivos organizados.
<p>Visitas Técnicas</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Se asistió a la localidad de Tequilita a realizar una visita de inspección al cárcamo y a la planta de tratamiento. • Se realiza el Levantamiento de datos para la elaboración del expediente de obra de la construcción de banquetas en la Telesecundaria de la loc. de Las Guasimas. • Visita técnica para ver lo de la rehabilitación del camino al pozo #9 en la planta geotérmica.
<p>Trabajos con las máquinas prestadas por la Sria. de Infraestructura del Gobierno del Estado</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Con las maquinas (Retroexcavadora, Motoconformadora y 2 Camiones) que fueron prestadas por la Secretaria de Infraestructura del Gobierno del Estado las cuales trabajaron en la rehabilitación de los caminos a la presa, al agua fría, al agua caliente, al basurero y a Casa Blanca en la loc. de Amado Nervo, dichos trabajos incluyeron: extracción, trasladando y extendido de material (01-18/12/23). • Realizaron trabajos de rehabilitación de caminos saca cosechas en los caminos de la localidad de Milpillas Bajas (19-31/12/23).
<p>Trabajos del Tractor Bulldozer</p>	<ul style="list-style-type: none"> • El tractor Bulldozer realizó trabajos de rehabilitación en el camino saca cosechas rumbo a las cuevas de la cabecera municipal (01 y 04/12/23). • El tractor Bulldozer realizó trabajos de rehabilitación en el camino saca cosechas rumbo al basurero de la cabecera municipal (05-07 y 23-31/12/23).

	<ul style="list-style-type: none"> • El tractor Bulldozer realizó trabajos de movimiento y acomodo de basura en el basurero de la cabecera municipal (07-22/12/23).
Trabajos con las máquinas Motoconformadora y Retroexcavadora y el camión volteo de 7m3 del Ayto.	<ul style="list-style-type: none"> • Por solicitud del Grupo Cañero, la máquina Motoconformadora trabajó en la rehabilitación de los caminos sacacosechas a las Polvaderas, a los Ocotes y rumbo al Hermitaño, dichos trabajos incluyeron: extracción, trasladando y extendido de material. • Se apoyó en la apertura de fosas en el panteón San Martín en la cabecera municipal, con la máquina Retroexcavadora. • La máquina Retroexcavadora cargó camiones en el banco de material de la loc. de Cuastecomate para llevarlos a la loc. de Tequilita para la rehabilitación de caminos saca cosechas (15/12/23). • En apoyo a OROMAPAS con la máquina Retroexcavadora para hacer un desvío en el río y poder trabajar en el pozo de visita que se tiraba.
Mantenimiento de Maquinaria y vehículos de Obras Públicas	<ul style="list-style-type: none"> • Se le hizo el servicio a la máquina Retroexcavadora del Gob. del Estado (13/12/2023). • Se le cambiaron las cuchillas a la máquina Motoconformadora del Gob. del Estado (13/12/2023). • La máquina Retroexcavadora cargó camiones en el banco de material de la loc. de Cuastecomate para llevarlos a la loc. de Tequilita para la rehabilitación de caminos saca cosechas (15/12/23). • Se le cambió la bomba de agua a la máquina Motoconformadora (19/12/2023).
Solicitud de combustible	<ul style="list-style-type: none"> • Se solicitó combustible y aceite para las Maquinas y el camión volteo de 7m3 del Ayuntamiento y para los vehículos de Obras Públicas, así mismo se envió personal de Obras Públicas en varias ocasiones por el combustible a la gasolinera. • Se abasteció de combustible en el lugar de los trabajos a las máquinas Retroexcavadora y Motoconformadora y al camión volteo del Ayuntamiento en el lugar de los trabajos de rehabilitación de caminos saca cosechas en la cabecera municipal. • Se solicitó combustible y aceite para las Maquinas prestadas por la Secretaria de Infraestructura del Gobierno del Estado, así mismo se envió personal de Obras Públicas diariamente por el combustible a la gasolinera. • Se abasteció de combustible en el lugar de los trabajos a las máquinas (Retroexcavadora, Motoconformadora y 2 Camiones) que fueron prestadas por la Secretaria de Infraestructura del

	<p>Gobierno del Estado en el lugar de los trabajos (caminos saca cosechas de Amado Nervo y de Milpillas Bajas).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se solicitó combustible para el Tractor Bulldozer, así mismo se envió personal de Obras Públicas a surtirlo a la gasolinera. • Se abasteció de combustible el Tractor Bulldozer en el lugar de los trabajos (Camino a las Cuevas, al basurero y al realizar trabajos en el basurero).
<p>Actividades propias de la ejecución de obra pública por contrato.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Se elaboraron los Dictamen de excepción a la licitación pública para 7 obras las cuales se licitaron durante el mes de diciembre. • Se elaboraron y entregaron las invitaciones para participar en las licitaciones por Invitación Restringida de las obras: “Rehabilitación de cancha de futbol 5 con pasto sintético [...] de San Pedro Lagunillas, [...]”, “Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Manuel Altamirano [...], en la localidad de San Pedro Lagunillas[...]” y de la “Ampliación de empedrado en seco en calle Ruiz Cortinez, en la localidad de San Pedro Lagunillas, [...]”. • Se elaboraron las Bases para participar en las licitaciones por Invitación Restringida. • Se elaboraron y entregaron las invitaciones para participar en las licitaciones por Adjudicación Directa de las obras: “Construcción de empedrado en seco [...], en la localidad de Tequilita, [...]”, “Construcción de banquetas en telesecundaria Prisciliano Sánchez de la localidad de Las Guasimas, [...]”, “Suministro e instalación de malla ciclón en campo de beisbol en la localidad de Tepetiltic [...]” y del “Suministro e instalación de gradas metálicas en campo de futbol en la localidad de Puerta del Rio, [...]”. • Se llevó a cabo la Visita al Sitio de los trabajos, la Junta de Aclaraciones, el Acto de Apertura Técnica y Económica, así como el Dictamen y acto del Fallo como parte del proceso de la licitación por Invitación restringida a cuando menos 3 número OPM-SPL-R33-F3-IR-006/2023 “Rehabilitación de cancha de futbol 5 con pasto sintético [...] de San Pedro Lagunillas, [...]” y se firmó el contrato con la empresa ganadora. • Se llevó a cabo la Visita al Sitio de los trabajos, la Junta de Aclaraciones, el Acto de Apertura Técnica y Económica, así como el Dictamen y acto del Fallo como parte del proceso de la licitación Invitación restringida a cuando menos 3 número OPM-SPL-R33-F3-IR-007/2023 de las obras “Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Manuel Altamirano [...], en la localidad

de San Pedro Lagunillas[...]” y “Ampliación de empedrado en seco en calle Ruiz Cortinez, en la localidad de San Pedro Lagunillas, [...]” y se firmó el contrato con la empresa ganadora.

- Se llevó a cabo la Visita al Sitio de los trabajos, la Junta de Aclaraciones, la recepción de propuesta, así como el Dictamen y acto del Fallo como parte del proceso de la licitación por Adjudicación Directa número OPM-SPL-R-33-F4-AD-007/2023 “Construcción de empedrado en seco [...], en la localidad de Tequilita, [...]” y se firmó el contrato con la empresa ganadora.
- Se llevó a cabo la Visita al Sitio de los trabajos, la Junta de Aclaraciones, la recepción de propuesta, así como el Dictamen y acto del Fallo como parte del proceso de la licitación por Adjudicación Directa número OPM-SPL-R-33-F4-AD-008/2023 “Construcción de banquetas en telesecundaria Prisciliano Sánchez de la localidad de Las Guasimas, [...]”, y se firmó el contrato con la empresa ganadora.
- Se llevó a cabo la Visita al Sitio de los trabajos, la Junta de Aclaraciones, la recepción de propuesta, así como el Dictamen y acto del Fallo como parte del proceso de la licitación por Adjudicación Directa número OPM-SPL-R-33-F4-AD-009/2023 “Suministro e instalación de malla ciclón en campo de beisbol en la localidad de Tepetiltic y se firmó el contrato con la empresa ganadora.
- Se llevó a cabo la Visita al Sitio de los trabajos, la Junta de Aclaraciones, la recepción de propuesta, así como el Dictamen y acto del Fallo como parte del proceso de la licitación por Adjudicación Directa número OPM-SPL-R-33-F4-AD-010/2023 “Suministro e instalación de gradas metálicas en campo de futbol en la localidad de Puerta del Rio, [...]” y se firmó el contrato con la empresa ganadora.
- Se revisó la estimación 1 de la obra “Construcción de calle con empedrado ahogado en Calle Zaragoza [...]”.
- Se llevó a cabo el arranque de las obras: “Rehabilitación de cancha de futbol 5 con pasto sintético [...] de San Pedro Lagunillas, [...]”, “Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Manuel Altamirano [...], en la localidad de San Pedro Lagunillas[...]” y de la “Ampliación de empedrado en seco en calle Ruiz Cortinez, en la localidad de San Pedro Lagunillas, [...]” “Construcción de empedrado en seco [...], en la localidad de Tequilita, [...]”, “Construcción de banquetas en telesecundaria Prisciliano Sánchez de la localidad de Las Guasimas, [...]”, “Suministro e instalación de malla ciclón en campo de beisbol en la localidad de Tepetiltic [...]” y del

	<p>“Suministro e instalación de gradas metálicas en campo de futbol en la localidad de Puerta del Rio, [...]”.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se elaboró la solicitud de pago de retenciones del 5 al millar a la ASEN y Al OIC del Ayto. correspondiente a las estimaciones de obra pública pagadas durante el mes de noviembre y se tramitó el pago en la Tesorería Mpal.
Supervisión de obras	<ul style="list-style-type: none"> • Se supervisaron en diferentes ocasiones las obras por contrato de 1.-“Construcción de calle con empedrado ahogado en calle Zaragoza [...]”, 2.-“Construcción de techumbre en Escuela Secundaria Técnica no. 10 Mateo Castellón Pérez [...]”, 3.-Rehabilitación de cancha de futbol 5 con pasto sintético incluye alumbrado en cancha, ubicado en la localidad de San Pedro Lagunillas, [...]”, 4.-“Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Manuel Altamirano [...], en la localidad de San Pedro Lagunillas[...]” y 5.-“Ampliación de empedrado en seco en calle Ruiz Cortinez, en la localidad de San Pedro Lagunillas, [...]”. • Se supervisaron los trabajos de las maquinas del Ayuntamiento, de las máquinas de la Sria. de Infraestructura y del Tractor Bulldozer, y se llevó el registro de los trabajos realizados en las bitácoras correspondientes.
Asistencia a reuniones y capacitaciones	<ul style="list-style-type: none"> • Se asistió al sitio a una reunión con la Presidenta Municipal para ver asuntos relacionados con las obras faltantes de ejecutar del 2023. • Se asistió a una reunión con el Comisariado Ejidal de Amado Nervo, donde se trataron temas relacionados con la rehabilitación del camino a Casa Blanca. • Reunión con beneficiarios del empedrado ahogado de la calle Zaragoza en donde se atendieron asuntos sobre las banquetas y escaleras.
Trabajo de oficina	<ul style="list-style-type: none"> • Se elaboraron diferentes solicitudes de material y/o equipo necesario para realizar los trabajos de obras públicas, así como para el mantenimiento o reparación de la maquinaria pesada y volteos de la dirección de obras públicas. • Se elaboró un oficio al Órgano Interno de Control del Ayuntamiento de San Pedro Lagunillas, donde se les informa sobre los importes contratados y las empresas contratistas adjudicadas durante el mes anterior (noviembre).

- Descarga y organización de fotos de las actividades del mes diciembre de la Dirección de Obras Públicas.
- Se elaboraron y revisaron los expedientes técnicos de las obras “Rehabilitación de cancha de futbol 5 con pasto sintético [...] de San Pedro Lagunillas, [...]”, “Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Manuel Altamirano [...], en la localidad de San Pedro Lagunillas[...]” y de la “Ampliación de empedrado en seco en calle Ruiz Cortinez, en la localidad de San Pedro Lagunillas, [...]” “Construcción de empedrado en seco [...], en la localidad de Tequilita, [...]”, “Construcción de banquetas en telesecundaria Prisciliano Sánchez de la localidad de Las Guasimas, [...]”, “Suministro e instalación de malla ciclón en campo de beisbol en la localidad de Tepetiltic [...]” y del “Suministro e instalación de gradas metálicas en campo de futbol en la localidad de Puerta del Rio, [...]”.
- En relación a las licitaciones de obra realizadas en el mes de diciembre se elaboraron y entregaron a la Titular del Órgano Interno de Control, oficios donde se le dio a conocer el inicio de la licitación, donde se le invita a la apertura de propuestas y donde se le solicitó la revisión de los precios unitarios de los licitantes participantes en cada una de ellas.
- Se atendió a empresas contratistas invitadas a participar en las licitaciones por Invitación Restringida durante el mes de diciembre y quienes vinieron a adquirir las bases para participar.
- Se atendió a dos empresas contratistas quienes vinieron a pagar su inscripción en el Padrón de Contratistas 2023 y se les entrego el oficio de aceptación.
- Se atendió y acompañó al personal auditor de la ASEN comisionado para realizar la inspección física a las obras ejecutadas durante el ejercicio fiscal 2022 con el fin de solventar las observaciones de la auditoria, a las localidades de Milpillás Bajas, Amado Nervo, Tepetiltic, Las Guasimas, Cuastecomate y en la cabecera municipal.
- Se archivaron documentos en todos los expedientes de obra del ejercicio fiscal 2023.



PUNTO DE LA TRANSFORMACIÓN
SAN PEDRO
LAGUNILLAS
GOBIERNO MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

REPORTE FOTOGRAFICO

Supervisión de obra: “Construcción de calle con empedrado ahogado en Calle Zaragoza [...]”





Arranque de obra: “Rehabilitación de cancha de futbol 5 con pasto sintético [...] de San Pedro Lagunillas”



Supervisión de obra: “Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Manuel Altamirano y Ampliación de empedrado en seco en calle Ruiz Cortinez, en la localidad de San Pedro Lagunillas”



Supervisión del inicio de los trabajos de la obra de “Rehabilitación de cancha de futbol 5 con pasto sintético [...] de San Pedro Lagunillas”



El tractor Bulldozer trabajo en el movimiento y reacomodo de basura en el basurero de la cabecera mpal.



Levantamiento de datos para la elaboración del expediente de obra de la construcción de banquetas en la Telesecundaria de la loc. de Las Guasimas



Supervisión de obra: Construcción de techumbre en Esc. Sec. Técnica no. 10 Mateo Castellón Pérez



Se apoyo OROMAPAS con personal para bombear el agua de un pozo de visita para ver de dónde se tiraba y con la maquina Retroexcavadora.



Arranque de obra: “Construcción de empedrado en seco [...], en la localidad de Tequilita, [...]”



Arranque de obra: “Suministro e instalación de malla ciclón en campo de beisbol en la localidad de Tepetitlic [...]”



Viaje de arena a la unidad deportiva para acondicionar el espacio para la competencia de salto de longitud para los eventos deportivos.



Mantenimiento y reparación de maquinaria del ayuntamiento



Reh. de caminos saca cosechas en las loc. Amado Nervo y Milpillas, con la maquinaria prestada por la Sria. de Infr. de Gob. del Edo. dichos trabajos incluyeron: extracción, trasladando y extendido de material.

