

Sistema de Información Estadística de San Pedro Lagunillas (SIESPL)
Reporte de Actividades Mensuales (SIESPL 1)

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

PROGRAMA DEL PMD: 3. SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD

MES: AGOSTO 2025

FECHA: 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

CLAVE DE LÍNEA DE ACCIÓN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REALIZADA EN EL MES	CANTIDAD ACUMULADA EN EL PERIODO	OBSERVACIONES
6.4 ó 5.11 ó 5.14	Informe al OIC de empresas contratistas adjudicadas e importes contratados durante el mes inmediato anterior.	Dirección de Obras Públicas	Oficio	1	8	Se elaboró un oficio al Contralor Municipal del Ayuntamiento de San Pedro Lagunillas, donde se le informa sobre los importes contratados y las empresas contratistas adjudicadas durante el mes anterior (julio del 2025).
4.1.2.15	Combustible para las máquinas y vehículo de la Dir. de Obras Públicas.	Subdirección de Obras Públicas	Requisición	15	78	Se solicitó combustible para las máquinas Motoconformadora, Retroexcavadora y camiones volteo de 7m3 y 14m3, así como también para los vehículos de Obras Públicas, y se complementaron con evidencia fotografica y bitácoras. Así mismo se envió personal de Obras Públicas por el combustible a la gasolinera.
2.0, 3.0, 4.0	Abastecimiento de combustible periódicamente en el lugar de los trabajos a las máquinas y a los camiones volteo del Ayuntamiento.	Subdirección de Obras Públicas	Abastecimiento	18	101	Se abasteció de combustible periódicamente en el lugar de los trabajos a las máquinas Motoconformadora, Retroexcavadora y camión volteo de 7m3 del Ayuntamiento.
2.0, 3.0, 4.0	Llenado de bitácoras de combustible de las máquinas y vehículos de la Dirección de Obras Públicas respectivamente.	Subdirección de Obras Públicas	Bitácoras	6	67	Se llenaron las bitácoras de combustible de las máquinas Motoconformadora, Retroexcavadora y camiones volteo de 7m3 y 14m3 del Ayuntamiento y de los vehículos de la Dirección de Obras Públicas respectivamente.
2.0, 3.0, 4.0	Organizar las actividades del personal operativo de obras públicas y se realizó la revisión de la maquina.	Subdirección de Obras Públicas	Reunión	21	158	Diariamente se organizaron las actividades del personal operativo de obras públicas y se realizó la revisión de la maquinaria en operación.
2.0, 3.0, 4.0	Mejoramiento de caminos con maquinaria pesada	Subdirección de Obras Públicas	Acción maquinaria	2	21	1.- El camión volteo de 7m3 hecho viajes de material y las máquinas Motoconformadora, Retroexcavadora trabajaron en el mejoramiento del camino a Los Espinos en la loc. de San Pedro Lags. 2.- Mejoramiento del camino al Agua Fria en la localidad de Amado Nervo.
2.0, 3.0, 4.0	Mejoramiento de calles con maquinaria pesada	Subdirección de Obras Públicas	Acción maquinaria	2	6	1.- Nivelación de la calle rumbo al abastecimiento de agua de los ganaderos en la localidad de Amado Nervo con la maquina motoconformadora. 2.- Limpieza de calle, incluyó retiro de piedras y de lodo de la vialidad, en la localidad de Milpillitas Bajas. 2.- Mejoramiento de calles en la colonia Donaciano Ruiz mediante acarreo de materia producto de fresado y extendido con motoconformadora.
2.0, 3.0, 4.0	Mejoramiento de Unidad o Campo Deportivo, corral de toros o llenzo charro, etc. con maquinaria pesada	Subdirección de Obras Públicas	Acción maquinaria	1	6	1.- Se realizaron trabajos de limpieza de basura en el camino al basurero de la cabecera municipal y acondicionamiento del pasadero por motivo de encharcamiento de lodo con la utilización de la maquina Retroexcavadora.
2.0, 3.0, 4.0	Trabajos varios con la utilización de Maquinaria pesada.	Subdirección de Obras Públicas	Acción maquinaria	1	8	1.- Se apoyó al CBTa #107 en la excavación de una fosa septica con la maquina Retroexcavadora.
6.0	Supervisión de los trabajos realizados por la maquinaria del ayuntamiento	Subdirección de Obras Públicas	Visita	16	106	Se coordinaron y supervisaron en varias ocasiones los trabajos realizados por la maquinaria del ayuntamiento: los viajes de material en los diferentes puntos del municipio de San Pedro Lagunillas, trabajos en caminos saca cosechas, limpieza de calle, etc.

RECIBIDO
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN

RECIBIDO
CONTRALORIA

Sistema de Información Estadística de San Pedro Lagunillas (SIESPL)
Reporte de Actividades Mensuales (SIESPL 1)

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

PROGRAMA DEL PMD: 3. SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD

MES: AGOSTO 2025

FECHA: 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

CLAVE DE LÍNEA DE ACCIÓN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REALIZADA EN EL MES	CANTIDAD ACUMULADA EN EL PERIODO	OBSERVACIONES
2.0, 3.0, 4.0	Reparación o mantenimiento de la maquinaria pesada y vehículos de obras públicas	Subdirección de Obras Públicas	Servicio	8	43	1.-Reparación del alternador del volteo de 7m3. 2.- Compra de llantas de 2 llantas delanteras y servicio de llantera para la maquina Retroexcavadora. 3.- Servicio de llanta a las maquina Motoconformadora. 4.- Servicio dal camión volteo de 14m3. 5.- Reparación del sistema electrico de la maquina Retroexcavadora (se le cambiaron los fusibles). 6.- Se lijó y pintó el camión volteo de 7m3. 7.- Compra de llantas de 2 llantas delanteras y servicio de llantera para la maquina Retroexcavadora. 8.- Se solicitó a reparar la transmisión de la camioneta RAM.
5.5	Publicación de la Convocatoria para el Padrón de Contratistas 2025.	Dirección de Obras Públicas	Publicación	0	2	
5.5	revisión, aprobación, observaciones y archivo de los documentos que los contratistas presentan para su inscrip y oficio de acent o rechazo.	Subdirección de Obras Públicas	Inscripción	0	9	
2.5.6	Visita Técnica a Centro Educativo	Dirección Obras Pub.	Visita Técnica	0	2	
5.10	Juzgado Cívico.- Visita técnica para ver lo del proyecto del Juzgado Cívico	Dirección de Obras Públicas	Acción/Visita Técnica	0	3	
2.3.7	Visita técnica (Servicios básicos).	Dirección Obras Pub.	Visita Técnica	1	16	1.- En coordinación con el Síndico Municipal se realizó una visita técnica a una calle de la loc. de San Pedro Lagunillas.
2.0, 3.0, 4.0	Visita de campo/técnica a caminos y caminos saca cosechas.	Subdirección de Obras Públicas	Visita Técnica	0	4	
2.3.7	Programa Anual de Obra Pública	Dirección Obras Pub.	Proceso/Documento	0	2	
2.3.7	Levantamiento Topografico/Visita de Campo/técnica para la elaboración de proyecto de obra pública	Dirección de Obras Públicas	Levantamiento	1	2	1.- Visita técnica para ver el estado actual de las carretera en los límites del municipio con el fin de solicitar al Gobierno del Estado el mantenimiento de estas carreteras.
2.3.7	Elaboración de anteproyectos y proyectos de obra pública	Dirección de Obras Públicas	Proyecto	7	27	1.-Se revisó el proyecto de la "Rehabilitación de red de agua potable en las calles "Aldama, Dr. Martínez y Venustiano Carranza", en la zona conocida como Barrio De Ariba, Localidad [...]"/(Presupuesto, planos y generadores). 2.- Se revisó el proyecto de la remodelación del piso de la sala de sesiones y de la oficina de la Presidenta. 3.- Se trabajo en el anteproyecto de la construcción de un machuelo por la calle Misisipi entre calles Carranza y Zaragoza en la col. Barrio Arriba. 4.- Se cotizó el material necesario para la remodelación del piso de la sala de sesiones y la oficina de la presidenta. 5.- Se trabajo en el proyecto de la Construcción de empedrado ahogado en calle de la iglesia a la unidad deportiva en la loc. de Tequilita. 6.- Rehabilitación de red de agua potable en varias calles de la loc. de Cuastecomate. 7.- Rehabilitación de calle Santos Degollado entre el arroyo y la unidad deportiva.



Sistema de Información Estadística de San Pedro Lagunillas (SIESPL)
Reporte de Actividades Mensuales (SIESPL 1)

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

PROGRAMA DEL PMD: 3. SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD

MES: AGOSTO 2025

FECHA: 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

CLAVE DE LÍNEA DE ACCIÓN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REALIZADA EN EL MES	CANTIDAD ACUMULADA EN EL PERIODO	OBSERVACIONES
5.5, 5.11 y 6.2	Licitación de obra pública	Coordinador de Concursos, Contratos y Proyectos de Obras	Proceso	0	5	- Se elaboraron las bases y anexos en relación a la invitación a la licitación por Invitación Restringida no. LIR-R33-F3-DOP-006-2025 de la obras: "A. Construcción integral de calle guerrero a base de empedrado ahogado, entre calles Zaragoza y Morelos incluye: alumbrado público, rehabilitación de red de agua potable y drenaje sanitario, en la localidad de San Pedro Lagunillas, [...] y B. "Construcción integral de calle Zaragoza a base de empedrado ahogado, entre calles Zaragoza y Morelos incluye alumbrado público, rehabilitación de red de agua potable y drenaje sanitario, localidad de San Pedro Lagunillas, [...]". -Se llevó a cabo el Fallo como parte del proceso de la licitación por Invitación Restringida no. LIR-R33-F3-DOP-003-2025 de las obras: "A.Construcción de alumbrado público en las calles 24 de Mayo y Colosio en la localidad de Puerta del Río, [...] y "B.Rehabilitación de red de agua potable en calles Benito Juárez y Puerta del Río, en la localidad de Puerta del Río [...] y se firmó el contrato con la empresa ganadora. -Se llevó a cabo la Visita al Sitio de los trabajos y Junta de Aclaraciones como parte del proceso de la licitación por Invitación Restringida no. LIR-R33-F3-DOP-006-2025. Se revisaron las opiniones de cumplimiento del IMSS y el SAT, de la empresas contratistas adjudicadas para la ejecución de las obras antes mencionadas.
2.3.7	Arranque de obra pública	Dirección de Obras Públicas	Evento	3	5	1.- Arranque de obra de "A.Construcción de alumbrado público en las calles 24 de Mayo y Colosio en la localidad de Puerta del Río, [...]" y "B.Rehabilitación de red de agua potable en calles Benito Juárez y Puerta del Río, en la localidad de Puerta del Río [...]" 2.- Arranque de obra de "Rehabilitación de línea de conducción de agua potable por bombeo, desde fuente de abastecimiento conocida como "Agua Fria" hasta tanque de almacenamiento (primera etapa), localidad de Amado Nervo (El Conde), [...]". 3.-Arranque de obra de "Construcción de albañal y descarga para drenaje sanitario en preescolar "Rey Nayar" clave IBEJN0004A, en la localidad de San Pedro Lagunillas, municipio de San Pedro Lagunillas, Nayarit".
2.3.7	Supervisión de obra pública contratada y Comunicación escrita con las empresas contratistas	Subdirección de Obras Públicas	Visita de Obra	19	117	1.- Se supervisaron en diversas ocasiones los trabajos de las obras por contrato denominadas: "A.Construcción de alumbrado público en las calles 24 de Mayo y Colosio en la localidad de Puerta del Río, [...]" y "B.Rehabilitación de red de agua potable en calles Benito Juárez y Puerta del Río, en la localidad de Puerta del Río [...]". 2.- Se supervisaron en diversas ocasiones los trabajos de la obra por contrato denominada: "Rehabilitación de línea de conducción de agua potable por bombeo, desde fuente de abastecimiento conocida como "Agua Fria" hasta tanque de almacenamiento (primera etapa), localidad de Amado Nervo (El Conde), [...]". 3.- Se supervisaron en diversas ocasiones los trabajos de la obra por contrato denominada: "Construcción de albañal y descarga para drenaje sanitario en preescolar "Rey Nayar" clave IBEJN0004A, en la localidad de San Pedro Lagunillas, municipio de San Pedro Lagunillas, Nayarit". 4.- Se supervisó el trabajo del bacheo de la calle Jose Ceballos entre las calles Nicolas Bravo y Carlos Montoya. 5.- en coordinación con el director de OROMAPAS se realizó una supervisión de la obra de "Rehabilitación de línea de conducción de agua potable [...]", localidad de Amado Nervo (El Conde), [...]".



Sistema de Información Estadística de San Pedro Lagunillas (SIESPL)
Reporte de Actividades Mensuales (SIESPL 1)

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

PROGRAMA DEL PMD: 3. SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD

MES: AGOSTO 2025

FECHA: 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

CLAVE DE LÍNEA DE ACCIÓN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REALIZADA EN EL MES	CANTIDAD ACUMULADA EN EL PERIODO	OBSERVACIONES
2.3.7	Revisión y tramite para pago de Estimaciones de Obra Pública. (Incluye: Revisión de facturas y estimaciones, elaboración de liberación (solicitud de pago) y seguimiento del pago al contratista en Tesorería).	Dirección de Obras Públicas	Proceso	5	16	1.- Se revisaron las fianzas de anticipo y cumplimiento y las prefacturas del anticipo entregadas por el contratista adjudicado de las obras por contrato denominadas: "A.Construcción de alumbrado público en las calles 24 de Mayo y Colosio en la localidad de Puerta del Río, [...] y "B.Rehabilitación de red de agua potable en calles Benito Juárez y Puerta del Río, en la localidad de Puerta del Río [...]" y se realizó el Tramite para pago de dichas obras. 2.- Se revisaron las fianzas de anticipo y cumplimiento y las prefacturas del anticipo entregadas por el contratista adjudicado de la obra por contrato denominada: "Rehabilitación de línea de conducción de agua potable por bombeo, desde fuente de abastecimiento conocida como "Agua Fria" hasta tanque de almacenamiento (primera etapa), localidad de Amado Nervo (El Conde), [...]" y se realizó el Tramite para pago de anticipo de dicha obra. 3.- Se revisó la fianza de cumplimiento entregada por el contratista adjudicado de la obra por contrato denominada: ""Construcción de albañal y descarga para drenaje sanitario en preescolar "Rey Nayar" clave IBEJN0004A, en la localidad de San Pedro Lagunillas, municipio de San Pedro Lagunillas, Nayarit". 4.- Se revisaron las estimaciones 1 y 2 y se tramitó el pago ante Tesorería de la obra: "A y B. Rehabilitación y/o mejoramiento de caminos sacacosechas conocido como "Ocotes" y "Tetillas". 5.- Se revisó la estimación 1 y se tramitó el pago ante Tesorería de la obra: "Rehabilitación de camino sacacosechas denominado "El Bordo" a base de empedrado ahogado, en la localidad de Tequilita".
2.3.7	Entrega Recepción de Obra Pública. (Incluye: Elaboración de Minuta, Acta de entrega recepción, Acta de entrega al organismo operador y acta de finiquito y extinción de derechos)	Subdirección de Obras Públicas	Actas	0	6	
2.3.7	Inauguración de obras 2024	Dirección Obras Pub.	Acto	0	4	
2.3.7	Inauguración de obras del ejercicio fiscal 2025.	Dirección Obras Pub.	Acto	1	2	1.- Se llevó a cabo el acto de inauguración de la obra: ""Rehabilitación de camino sacacosechas denominado "El Bordo" a base de empedrado ahogado, en la localidad de Tequilita".
5.15	Apoyo a diferentes áreas de la Administración	Dirección de Obras Públicas	Apoyo	2	14	1.- Se apoyó a la Dirección de Servicios Públicos en el bacheo la calle Jose Ceballos entre las calles Nicolas Bravo y Carlos Montoya. 2.- Se apoyó a OROMAPAS en destapar una tubería de agua potable para su reparación con la utilización de la maquina Retroexcavadora. 3.- Se acompañó a la comitiva por parte del Ayuntamiento al desfile del arranque de la Feria del Elote del municipio de Xalisco. 4.- Se apoyó con la coordinación del personal de obras públicas para la entrega de abate y se apoyó con personal para la entrega. 5.- 4 días apoyo a servicios públicos con el volteo de 14m3 para la recolección de la basura de las calles del municipio.
5.4	Descarga y organización de fotos.	Dirección de Obras Públicas	Trabajo de oficina	7	49	Descarga y organización de fotos de las actividades de la Dirección de Obras Públicas correspondientes al mes de agosto del 2025.
6.4	revisión y complementación de requisiciones.	Dirección de Obras Públicas	Complementacion de documentación	1	37	1.- Se complementaron los documentos faltantes de algunas requisiciones de servicios de llantas.

Sistema de Información Estadística de San Pedro Lagunillas (SIESPL)
Reporte de Actividades Mensuales (SIESPL 1)

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

PROGRAMA DEL PMD: 3. SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD

MES: AGOSTO 2025

FECHA: 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

CLAVE DE LÍNEA DE ACCIÓN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REALIZADA EN EL MES	CANTIDAD ACUMULADA EN EL PERIODO	OBSERVACIONES
6.4	Elaboración de solicitudes (requisiciones) de Material de oficina y de refacciones para el manto y/o reparación de la maquinaria pesada y volteos de la Dir. de Obras Púb.	Dirección de Obras Públicas	Requisición	10	73	Se elaboraron diferentes solicitudes (requisiciones) de refacciones necesarias para el mantenimiento y/o reparación la maquinaria pesada y volteos de la Dirección de Obras Públicas, así como de material de oficina, viáticos y casetas y se complementarán con evidencia fotografica y bitacoras.
5.14	Avance trimestral del Programa Operativo Anual (POA)	Dirección de Obras Públicas	Avance POA	0	4	
5.14	Reporte en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia del ITAI.	Dirección de Obras Públicas	Reporte ITAI	0	3	
5.14 ó 5.15	Reportes trimestrales de avance físico y financiero de obras ejecutadas.	Dirección de Obras Públicas	Reporte trimestral	0	6	
2.3.7	Recepción de solicitud sobre construcción, ampliación o Servicios Básicos.	Dirección de Obras Públicas	Solicitud	3	9	1.- Se atendió al Sr. Vidal Rodríguez sobre la solicitud de ampliación de red de agua por la Calle Carranza. 2.- Cancelación de tubería de descarga de aguas pluviales sobre terreno particular en la colonia Burocratas. 3.- Solicitud de material para drenaje pluvial en casa particular de la localidad de Amado Nervo.
2.7.2	Recepción de solicitud de la ciudadanía para mejoramiento o rehabilitación de Unidad, Cancha o Campo Deportivo.	Dirección de Obras Públicas	Solicitud	1	1	Solicitud de rehabilitación de aplanado en sanitarios de campo de baseball de la localidad de Tepetitlic.
4.0.1	Recepción de solicitud de la ciudadanía sobre Construcción, Rehab. o Mejoramiento de calles.	Dirección de Obras Públicas	Solicitud	2	11	1.- Se atendió al Sr. Alejandro quien vino a solicitar la limpieza de la calle de su domicilio por Calzada del Panteón frente al Lienzo Charro en la col. Buenos Aires. 2.- Solicitud de limpieza de calle Calzada del Panteon frente al corral de toros.
2.5.6	Recepción de solicitud de la ciudadanía sobre Construcción, Rehabilitación o Mejoramiento de Plantel Educativo	Dirección de Obras Públicas	Solicitud	0	3	
4.0.1	Recepción de solicitud de la ciudadanía sobre Construcción, Rehabilitación o Mejoramiento de caminos y caminos sacacosechas.	Dirección de Obras Públicas	Solicitud	3	9	1.- Se atendió a las regidoras Olga Ruiz y Dinora Ocegueda, sobre las solicitudes de mejoramiento de caminos sacacosechas de las localidades de Cuastecomate, Tequililla y Cerro Pelón. 2.- Se atendió a la Sra. Nubia sobre un problema con un arroyo en las tierras de Juan Ledezma. 3.- Se atendió al Sr. Tranquilino del Depto. de Protección Civil quien solicitó la maquina retroexcavadora para limpiar la carretera rumbo a Milpillas Bajas.
5.10	Complementación de expedientes de obras publicas del ejercicio fiscal 2024	Dirección de Obras Públicas	Expediente	0	5	
5.10	Elaboración y complementación de expedientes de obra publica del ejercicio fiscal 2025	Dirección de Obras Públicas	Obra	0	12	
3.5.1	Asunto: Relleno Sanitario	Dirección Obras Pub.	Reunión	0	2	



H. XLIII AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES



Sistema de Información Estadística de San Pedro Lagunillas (SIESPL)
Reporte de Actividades Mensuales (SIESPL 1)

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

PROGRAMA DEL PMD: 3. SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD

MES: AGOSTO 2025

FECHA: 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

CLAVE DE LÍNEA DE ACCIÓN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REALIZADA EN EL MES	CANTIDAD ACUMULADA EN EL PERIODO	OBSERVACIONES
5.14 ó 5.15	Asistencia a reuniones y capacitaciones	Dirección de Obras Publicas	Reunión y/o capacitación	7	40	1.- Se asistió a una reunion del Comité de Adquisiciones en la sala de sesiones de la presidencia municipal. 2.- Se asistió a la Instalación del comité de obra para la Rehab. de red de agua potable en las calles Aldama, Dr. Martinez y Carranza en la loc. de San Pedro Lags. 3.- Se asistió a una reunión con los beneficiarios de la obra de "Rehabilitación de línea de conducción de agua potable [...], localidad de Amado Nervo (El Conde), [...]", donde se les explicaron los trabajos y se dio información general de dicha obra. 4.- Reunión con el Director de Fomento Economico donde se vieron temas en relación a proyectos para gestión a nivel federal relacionados con Infraestructura cultural para el municipio de San Pedro Lagunillas. 5.- Reunión con el personal administrativo de la Dirección de Obras Pública, donde se presentó el nuevo miembro del equipo de Obras Públicas y se le explicaron sus actividades. 6.- Se asistió a una reunión de directores y el asesor en la sala de sesiones sobre asuntos generales de las direcciones. 7.- Se asistió a una reunión con el asesor sobre la reglamentación del programa anual de obras públicas, el presupuesto anual y la coordinación con el Organó Interno de Control (Contraloría Municipal).
2.5.3	Peritajes o Dictámenes por parte de la Dir. de Obras Públicas Mpjes.	Dirección de Obras Publicas	Proceso	1	7	Se elaboró el Dictamen de Fallo de la licitación por Invitación Restringida no. LIR-R33-F3-DOP-003-2025.
2.3.1, 4, 5 y 7, 5.10	FONDO III; FAISMUN 2025	DOP	Acción	1	6	
5.14	Contestación a Aditorias.	Dirección de Obras Publicas	Acción	2	11	1.- Se remitió a la Auditoria Superior del Estado de Nayarit (ASEN) las cedula de los servidores públicos que estuvieron en funciones en el ejercicio fiscal 2024. 2.- Se apoyo a Tesoreria en recabar documentación faltante respecto a comprobación de pago de estimaciones de obra publica del ejercicio fiscal 2024, para enviar a la ASEN.
						1.- Se archivaron diferentes oficios entregados y recibidos, así como juegos de requisiciones. 2.- Se dio contestación a una Solicitud de información realizada mediante el Sistema de Solicitudes de Información de la Plataforma de Nacional de Transparencia, sobre las obras nuevas o rehabilitadas por parte de este Ayuntamiento, en las que se haya realizado la adaptación de áreas inclusivas para personas con discapacidad, posterior al 5 de noviembre del año 2024.
2.0, 3.0, 4.0	Contestación a oficios y trabajo de oficina	Dirección de Obras Publicas	Acción	8	18	4.- Se solicitó a Tesoreria dar de alta en el Sistema de Contabilidad las obras que iniciaron en el mes de agosto. 5.- Se recabó la información de la Dirección de Obras Públicas para la elaboración del Informe de Gobierno. 6.- Se envió al Comité de Adquisiciones el material cotizado necesario para la remodelación del piso de la sala de sesiones y la oficina de la presidenta para su analisis, discusión y en su caso aprobación. 7.- Se trabajo en las etiquetas y los lomos de los recopiladores que contienen los expedientes de obra publica 2025 y del Archivo de Obras Públicas. 8.- Se atendió en varias ocasiones a los contratistas que estan realizando la obra publica, quienes trajeron las estimaciones de obra a revisión.

ELABORÓ

VALIDÓ

C. MARIA GUADALUPE SAUCEDA MENDOZA
CAPTURISTA COMISIONADA A LA DIRECCIÓN OBRAS PUBLICAS

ING. JUAN JESÚS SALAS PULIDO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES



H. XLIII AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES



Sistema de Información Estadística de San Pedro Lagunillas (SIESPL)
Reporte de Actividades Más Relevantes (SIESPL 2)

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

PROGRAMA DEL PMD: 3. SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD

MES: AGOSTO 2025

FECHA: 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

Preside	
Mejoramiento del camino al Agua Fria en la localidad de Amado Nervo.	
Nivelación de la calle rumbo al abastecimiento de agua de los ganaderos en la localidad de Amado Nervo	
Trabajos de limpieza de basura en el camino al basurero de la cabecera municipal y acondicionamiento del pasadero por motivo de encharcamiento de lodo con la utilización de la maquina Retroexcavadora.	
Se supervisaron los trabajos de la obra de Construcción de albañal y descarga para drenaje sanitario en preescolar "Rey Nayar".	
Arranque de obra de "Rehabilitación de línea de conducción de agua potable por bombeo, desde fuente de abastecimiento conocida como "Agua Fria" hasta tanque de almacenamiento (primera etapa), localidad de Amado Nervo (El Conde), [...]"	
Supervisión de la obra de "Rehabilitación de línea de conducción de agua potable por bombeo, desde fuente de abastecimiento conocida como "Agua Fria" hasta tanque de almacenamiento (primera etapa), localidad de Amado Nervo (El Conde), [...]"	
Supervisión de la obra: "A.Construcción de alumbrado público en las calles 24 de Mayo y Colosio en la localidad de Puerta del Rio, [...]" y "B.Rehabilitación de red de agua potable en calles Benito Juárez y Puerta del Rio, en la localidad de Puerta del Rio [...]"	
Instalación del comité de obra para la Rehab. de red de agua potable en las calles Aldama, Dr. Martinez y Carranza en la loc. de San Pedro Lags.	
Se apoyó a OROMAPAS en destapar una tubería de agua potable para su reparación con la utilización de la maquina Retroexcavadora.	
Se apoyó al CBTa #107 en la excavación de una fosa septica con la maquina retroexcavadora.	
Mejoramiento del camino a Los Espinos en la loc. de San Pedro Lags.	
Limpieza de calle, incluyó retiro de piedras y de lodo de la vialidad, en la localidad de Milpilllas Bajas.	
Se apoyó a la Dirección de Servicios Públicos en el bacheó la calle Jose Ceballos entre las calles Nicolas Bravo y Carlos Montoya.	
Reparación del sistema electrico de la maquina Retroexcavadora (se le cambiaron los fusibles) y Reparación del alternador del volteo de 7m3.	
Compra de 2 llantas delanteras y servicio de llantera para la maquina Retroexcavadora.	



H. XLIII AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES



Sistema de Información Estadística de San Pedro Laguna (SIESPL)
Reporte de Actividades Más Relevantes (SIESPL 2)

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

PROGRAMA DEL PMD: 3. SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD

MES: AGOSTO 2025

FECHA: 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

Preside	
Compra de 2 llantas traseras y servicio de llantera para la maquina Retroexcavadora.	
Se lijó y pintó el camión volteo de 7m3	

ELABORÓ

[Signature]

C. MARIA GUADALUPE SAUCEDA MENDOZA
CAPTURISTA COMISIONADA A LA DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS

VALIDÓ

[Signature]

ING. JUAN JESÚS SALAS PULIDO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES



H. XLIII AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES



Sistema de Información Estadística de San Pedro Lagunillas (SIESPL)
Reporte de Evidencias Fotográficas (SIESPL 3)

DEPENDENCIA:

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

PROGRAMA DEL PMD:

3. SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD

MES:

AGOSTO 2025

FECHA :

03 DE SEPTIEMBRE DEL 2025



BREVE DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL FOTOGRÁFICO (PIE DE FOTOS)

1 Mejoramiento del camino al Agua Fria en la localidad de Amado Nervo.

ELABORÓ

VALIDÓ

C. MARIA GUADALUPE SAUCEDA MENDOZA
CAPTURISTA COMISIONADA A LA DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS



ING. JUAN JESÚS SALAS PULIDO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
NAYARIT
2024-2027
OBRAS PÚBLICAS

DEPENDENCIA:
MES:

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
AGOSTO 2025

PROGRAMA DEL PMD:

3. SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD

FECHA:

03 DE SEPTIEMBRE DEL 2025



BREVE DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL FOTOGRÁFICO (PIE DE FOTOS)

2 Nivelación de la calle rumbo al abastecimiento de agua de los ganaderos en la localidad de Amado Nervo

ELABORÓ


VALIDÓ





C. MARIA GUADALUPE SAUCEDA MENDOZA
 CAPTURISTA COMISIONADA A LA DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS

ING. JUAN JESÚS SALAS PULIDO
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
 2024-2027
 OBRAS PÚBLICAS



H. XLIII AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
Sistema de Información Estadística de San Pedro Lagunillas (SIESPL)
Reporte de Evidencias Fotográficas (SIESPL 3)



DEPENDENCIA:

MES:

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

AGOSTO 2025

PROGRAMA DEL PMD:

3. SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD

FECHA :

03 DE SEPTIEMBRE DEL 2025



BREVE DESCRIPCION DEL MATERIAL FOTOGRÁFICO (PIE DE FOTOS)

3

Trabajos de limpieza de basura en el camino al basurero de la cabecera municipal y acondicionamiento del pasadero por motivo de encharcamiento de lodo con la utilización de la maquina Retroexcavadora.

ELABORÓ

C. MARÍA GUADALUPE SAUCEDA MENDOZA
CAPTURISTA COMISIONADA A LA DIRECCIÓN OBRAS PUBLICAS

VALIDÓ



ING. JUAN JESÚS SALAS PULIDO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES



H. XLIII AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
Sistema de Información Estadística de San Pedro Lagunillas (SIESPL)
Evidencias Fotográficas (SIESPL 3)



DEPENDENCIA:

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

PROGRAMA DEL PMD:

3. SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD

MES:

AGOSTO 2025

FECHA:

03 DE SEPTIEMBRE DEL 2025



BREVE DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL FOTOGRÁFICO (PIE DE FOTOS)

4

Se supervisaron los trabajos de la obra de Construcción de albañal y descarga para drenaje sanitario en preescolar "Ray Nayar"

ELABORÓ

C. MARIA GUADALUPE SAUCEDA MENDOZA

VALIDÓ

ING. JUAN JESÚS SALAS PULIDO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES



CAPTURISTA COMISIONADA A LA DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS

Sistema de Información Estadística de San Pedro Lagunillas (SIESPL)
Evidencias Fotográficas (SIESPL 3)

DEPENDENCIA:

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

PROGRAMA DEL PMD:

3. SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD

MES:

AGOSTO 2025

FECHA:

03 DE SEPTIEMBRE DEL 2025



BREVE DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL FOTOGRÁFICO (PIE DE FOTOS)

5	Arranque de obra de "Rehabilitación de línea de conducción de agua potable por bombeo, desde fuente de abastecimiento conocida como "Agua Fria" hasta tanque de almacenamiento (primera etapa), localidad de Amado Nervo (El Conde), [...]".
---	--

ELABORÓ



C. MARIA GUADALUPE SAUCEDA MENDOZA
CAPTURISTA COMISIONADA A LA DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS

VALIDÓ



ING. JUAN JESÚS SALAS PULIDO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES



SAN PEDRO LAGUNILLAS
NAYARIT
2024-2027
CERAS PÚBLICAS

DEPENDENCIA:
MES:

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
AGOSTO 2025

PROGRAMA DEL PMD:

3. SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD

FECHA :

03 DE SEPTIEMBRE DEL 2025



BREVE DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL FOTOGRÁFICO (PIE DE FOTOS)

6 Supervisión de la obra de "Rehabilitación de línea de conducción de agua potable por bombeo, desde fuente de abastecimiento conocida como "Agua Fria" hasta tanque de almacenamiento (primera etapa), localidad de Amado Nervo (El Conde), [...]"

ELABORÓ

C. MARIA GUADALUPE SAUCEDA MENDOZA
CAPTURISTA COMISIONADA A LA DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS

VALIDÓ



ING. JUAN JESUS SALAS PULIDO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

SAN PEDRO LAGUNILLAS
NAYARIT
2024-2027
OBRAS PÚBLICAS

Sistema de Información Estadística de San Pedro Lagunillas (SIESPL)
Evidencias Fotográficas (SIESPL 3)

DEPENDENCIA:

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

PROGRAMA DEL PMD:

3. SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD

MES:

AGOSTO 2025

FECHA :

03 DE SEPTIEMBRE DEL 2025



BREVE DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL FOTOGRÁFICO (PIE DE FOTOS)

7	"A. Construcción de alumbrado público en las calles 24 de Mayo y Coloso en la localidad de Puerta del Río, [...] y "B. Rehabilitación de red de agua potable en calles Benito Juárez y Puerta del Río, en la localidad de Puerta del Río [...]"
---	---

ELABORÓ




C. MARIA GUADALUPE SAUCEDA MENDOZA
CAPTURISTA COMISIONADA A LA DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS

VALIDÓ



ING. JUAN JESÚS SALAS PULIDO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES



SAN PEDRO LAGUNILLAS
NAYARIT
2024-2027
OBRAS PÚBLICAS

Sistema de Información Estadística de San Pedro Lagunillas (SIESPL)
Evidencias Fotográficas (SIESPL 3)

DEPENDENCIA:

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

PROGRAMA DEL PMD:

3. SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD

MES:

AGOSTO 2025

FECHA :

03 DE SEPTIEMBRE DEL 2025



BREVE DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL FOTOGRÁFICO (PIE DE FOTOS)

8

Instalación del comité de obra para la Rehab. de red de agua potable en las calles Aldama, Dr. Martínez y Carranza en la loc. de San Pedro Lags.

ELABORÓ

C. MARIA GUADALUPE SAUCEDA MENDOZA

VALIDÓ

ING. JUAN JESÚS SALAS PULIDO

SAN PEDRO LAGUNILLAS DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
NAYARIT
2024-2027

OBRAS PÚBLICAS

Sistema de Información Estadística de San Pedro Lagunillas (SIESPL)
Evidencias Fotográficas (SIESPL 3)

DEPENDENCIA:

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

PROGRAMA DEL PMD:

3. SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD

MES:

AGOSTO 2025

FECHA :

03 DE SEPTIEMBRE DEL 2025



BREVE DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL FOTOGRÁFICO (PIE DE FOTOS)

9 Se apoyó a OROMAPAS en destapar una tubería de agua potable para su reparación con la utilización de la máquina Retroexcavadora.

ELABORÓ

VALIDÓ

C. MARIA GUADALUPE SAUCEDA MENDOZA
CAPTURISTA COMISIONADA A LA DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS

SAN PEDRO LAGUNILLAS
NAYARIT
2024-2027
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
ING. JUAN JESÚS SALAS PULIDO
OBRAS PÚBLICAS

Sistema de Información Estadística de San Pedro Lagunillas (SIESPL)
Evidencias Fotográficas (SIESPL 3)

DEPENDENCIA:

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

PROGRAMA DEL PMD:

3. SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD

MES:

AGOSTO 2025

FECHA:

03 DE SEPTIEMBRE DEL 2025



BREVE DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL FOTOGRÁFICO (PIE DE FOTOS)

10

Se apoyó al CBTa #107 en la excavación de una fosa séptica con la máquina retroexcavadora.

ELABORÓ


C. MARIA GUADALUPE SAUCEDA MENDOZA

CAPTURISTA COMISIONADA A LA DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS

VALIDÓ




ING. JUAN JESÚS SALAS PULIDO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
SAN PEDRO LAGUNILLAS
NAYARIT
03-09-2025
CERAS PÚBLICAS

Sistema de Información Estadística de San Pedro Lagunillas (SIESPL)
Evidencias Fotográficas (SIESPL 3)

DEPENDENCIA:

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

PROGRAMA DEL PMD:

3. SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD

MES:

AGOSTO 2025

FECHA :

03 DE SEPTIEMBRE DEL 2025



BREVE DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL FOTOGRÁFICO (PIE DE FOTOS)

Mejoramiento del camino a Los Espinos en la loc. de San Pedro Lags.

ELABORÓ



C. MARIA GUADALUPE SAUCEDA MENDOZA
CAPTURISTA COMISIONADA A LA DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS

VALIDÓ




ING. JUAN JESÚS SALAS PULIDO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

Sistema de Información Estadística de San Pedro Lagunillas (SIESPL)
Evidencias Fotográficas (SIESPL 3)

DEPENDENCIA:

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

PROGRAMA DEL PMD:

3. SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD

MES: AGOSTO 2025

FECHA:

03 DE SEPTIEMBRE DEL 2025



BREVE DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL FOTOGRÁFICO (PIE DE FOTOS)

12

Limpieza de calle, incluyó retiro de piedras y de lodo de la vialidad, en la localidad de Milpillas Bajas.

ELABORÓ



C. MARIA GUADALUPE SAUCEDA MENDOZA
CAPTURISTA COMISIONADA A LA DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS

VALIDÓ



ING. JUAN JESÚS SALAS PULIDO
SAN PEDRO LAGUNILLAS
NAYARIT
03-09-2025

OBRAS PÚBLICAS

Sistema de Información Estadística de San Pedro Lagunillas (SIESPL)
Evidencias Fotográficas (SIESPL 3)

DEPENDENCIA:

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

PROGRAMA DEL PMD:

3. SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD

MES:

AGOSTO 2025

FECHA :

03 DE SEPTIEMBRE DEL 2025



BREVE DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL FOTOGRÁFICO (PIE DE FOTOS)

13 Se apoyó a la Dirección de Servicios Públicos en el bacheo la calle Jose Ceballos entre las calles Nicolas Bravo y Carlos Montoya.

ELABORÓ



C. MARIA GUADALUPE SAUCEDA MENDOZA

CAPTURISTA COMISIONADA A LA DIRECCIÓN OBRAS PUBLICAS

VALIDÓ



ING. JUAN JESÚS SALAS PULIDO

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
SAN PEDRO LAGUNILLAS
NAYARIT
2024-2027
OBRAS PÚBLICAS

Sistema de Información Estadística de San Pedro Lagunillas (SIESPL)
Evidencias Fotográficas (SIESPL 3)

DEPENDENCIA:

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

PROGRAMA DEL PMD:

3. SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD

MES:

AGOSTO 2025

FECHA :

03 DE SEPTIEMBRE DEL 2025



BREVE DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL FOTOGRÁFICO (PIE DE FOTOS)

14

Reparación del sistema eléctrico de la máquina Retroexcavadora (se le cambiaron los fusibles) y Reparación del alternador del volteeo de 7m3.

ELABORÓ

VALIDÓ

C. MARIA GUADALUPE SAUCEDA MENDOZA
CAPTURISTA COMISIONADA A LA DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS

SAN PEDRO LAGUNILLAS
NAYARIT
2024-2027
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

OBRAS PÚBLICAS

Sistema de Información Estadística de San Pedro Lagunillas (SIESPL)
Evidencias Fotográficas (SIESPL 3)

DEPENDENCIA:

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

MES:

AGOSTO 2025

PROGRAMA DEL PMD:

3. SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD

FECHA:

03 DE SEPTIEMBRE DEL 2025



BREVE DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL FOTOGRÁFICO (PIE DE FOTOS)

Compra de 2 llantas delanteras y servicio de llantera para la maquina Retroexcavadora.

15

ELABORÓ

C. MARIA GUADALUPE SAUCEDA MENDOZA

CAPTURISTA COMISIONADA A LA DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS

VALIDÓ



ING. JUAN JESÚS SÁNCHEZ PULIDO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

NAYARIT

2024-2027

OSRAS PÚBLICAS

Sistema de Información Estadística de San Pedro Lagunillas (SIESPL)
Evidencias Fotográficas (SIESPL 3)

DEPENDENCIA:

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

PROGRAMA DEL PMD:

3. SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD

MES:

AGOSTO 2025

FECHA:

03 DE SEPTIEMBRE DEL 2025



BREVE DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL FOTOGRÁFICO (PIE DE FOTOS)

16

Compra de 2 llantas traseras y servicio de llantera para la máquina Retroexcavadora.

ELABORÓ



C. MARIA GUADALUPE SAUCEDA MENDOZA
CAPTURISTA COMISIONADA A LA DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS

VALIDÓ





ING. JUAN JESUS SALAS PULIDO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

SAN PEDRO LAGUNILLAS
NAYARIT

2024-2027

OBRAS PÚBLICAS

Sistema de Información Estadística de San Pedro Lagunillas (SIESPL)
 Evidencias Fotográficas (SIESPL 3)

DEPENDENCIA:

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

PROGRAMA DEL PMD:

3. SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD

MES:

AGOSTO 2025

FECHA:

03 DE SEPTIEMBRE DEL 2025



BREVE DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL FOTOGRÁFICO (PIE DE FOTOS)

17 Se lijó y pintó el camión volteo de 7m3

ELABORÓ


 C. MARIA GUADALUPE SAUCEDA MENDOZA
 CAPTURISTA COMISIONADA A LA DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS

VALIDÓ



ING. JUAN JESÚS SALAS PULIDO
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

SAN PEDRO LAGUNILLAS
 NAYARIT
 2025-2027
 OBRAS PÚBLICAS