



ANEXO 2. REPORTE DE ACTIVIDADES DE INICIO Y DESARROLLO DE LA OBRA.

RESPONSABLE DEL LLENADO: COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL FISMDF

Fecha: 18/10/2022

| DATOS DE LA OBRA | | | |
|--|--|--|--------|
| Nombre de la obra | "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO INCLUYE AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO POR CALLE MARIANO MATAMOROS, ENTRE AVENIDA TERE BintOS Y CALLE LEANDRO VALLE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LAGUNILLAS MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE." | | |
| Folio del proyecto | 147212 | | |
| Municipio | SAN PEDRO LAGUNILLAS | | |
| Localidad | SAN PEDRO LAGUNILLAS | | |
| Entidad | NAYARIT | | |
| Monto invertido | \$2,506,455.23 | | |
| Periodo de ejecución | Fecha de inicio: (22/08/2022) | Fecha de conclusión: (20/12/2022) | |
| 1. ¿El CPS supervisa más de una obra? (Marque con una X la opción correspondiente). | Sí (X) | En caso de contestar que sí, indique el número de obras que supervisa: | No () |
| 2. Descripción de la obra | Describa aquí en qué consiste la obra: Empedrado ahogado el cual consiste en 314m lineales | | |
| 3. ¿El municipio informó al comité sobre los datos de la obra (materiales, periodo, monto destinado), así como las fases de ejecución para que el CPS pueda realizar sus actividades? (Marque con una X la opción correspondiente). | Sí (X) | No () | |
| | Sí (X) | | |

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."





| | | | |
|---|---|---|-----------|
| 4. ¿La obra fue acordada con las personas beneficiarias? (Marque con una X la opción correspondiente). | No () | En caso de contestar que no, indique por qué. | |
| 5. Describa de qué manera beneficiará la obra a la localidad | mejorará el flujo vehicular | | |
| 6. ¿La obra inició conforme el periodo informado por el municipio? (Marque con una X la opción correspondiente). | Sí (X) | | |
| 7. Con base en sus visitas de campo. ¿la obra se desarrolla conforme a lo planeado con las autoridades municipales? (materiales y plazos). (Marque con una X la opción correspondiente). | No () | En caso de contestar que no, indique por qué. | |
| 8. De manera concreta, ¿qué acciones realizaron para verificar el inicio y avance de la obra? | Marque con una X las opciones que considere. Seleccione máximo 3. a) Verificar que la obra haya iniciado en tiempo y forma. (X) b) Dar seguimiento a la obra (revisar materiales y desarrollo). () c) Realizar reuniones con las autoridades municipales encargadas de la obra. () d) Integrar e informar a la comunidad beneficiada sobre el avance de la obra. (X) e) Supervisar la obra desde su inicio hasta su término. (X) f) Otra, indique cual: _____ | | |
| 9. ¿Cuántas veces visitó la obra el CPS durante el inicio y desarrollo de la obra? (Marque con una X la opción correspondiente). | a) 1-3 () | b) 4-6 (X) | c) +6 () |

FIRMAS DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."





Doce Reyes Valle D.

**Presidente(a) del Comité de
Participación Social**
(Nombre completo y firma)

[Firma]

**Secretario(a) del Comité de
Participación Social**
(Nombre completo y firma)

[Firma]

**Vocal del Comité de
Participación Social**
(Nombre completo y firma)

Damaris Chavez

**Vocal del Comité de
Participación Social**
(Nombre completo y firma)

**Vocal del Comité de
Participación Social**
(Nombre completo y firma)

[Firma]

Palace FISMDF
(Nombre completo y firma)