



ANEXO 2. REPORTE DE ACTIVIDADES DE INICIO Y DESARROLLO DE LA OBRA

ANEXO 2. REPORTE DE ACTIVIDADES DE INICIO Y DESARROLLO DE LA OBRA

DATOS DE LA OBRA			
*Esta sección deberá ser llenada por la persona enlace FAISMUN			
Fecha de llenado: 05 de ENERO de 2024			
Nombre de la obra: "AMPLIACION DE EMPEDRADO EN SECO EN CALLE RUIZ CORTINEZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT."			
Folio asignado en la MIDS: 407757		Monto total planeado: \$ 362,141.27	
Periodo de ejecución	Fecha de inicio: 04/12/2023	Fecha de conclusión: 31/12/2023	
Entidad: Nayarit	Municipio: San Pedro Lagunillas	Localidad: SAN PEDRO LAGUNILLAS	

SEGUIMIENTO DE LA OBRA
*Esta sección deberá ser llenada a mano por el CPS

1. Describan con sus propias palabras en qué consiste la obra que supervisan.
Construcción de empedrado ahogado

2. Describan con sus propias palabras de qué manera beneficiará la obra a la localidad.
Mejorando las vialidades de mi comunidad

3. ¿La obra inició en la fecha que informó la autoridad local? Sí NO
 3a. En caso de que no, ¿qué justificación dio la autoridad local?

4. Indiquen si existió algún cambio en la planeación o ejecución de la obra que ustedes hayan identificado o que les haya informado la autoridad local, tachando el recuadro correspondiente:

- a) No, porque no hubo cambios.
- b) Sí, en el monto.
- c) Sí, en las fechas.
- d) Sí, en la ubicación.
- e) Sí, en las características de la obra.

4a. En caso de responder que sí, escriban en qué consistió dicho cambio.





ANEXO 2. REPORTE DE ACTIVIDADES DE INICIO Y DESARROLLO DE LA OBRA

5. En caso de que haya existido algún cambio en la planeación o ejecución de la obra, expliquen cuál fue la razón de dicho cambio.

6. Tachen la opción que indique cuánto ha avanzado la obra desde su inicio hasta la fecha de visita de seguimiento:

Nada (0%) Poco (10%) Regular (50%) Mucho (90%)

7. Escriban en sus propias palabras cuál es el avance de la obra hasta el momento de la visita de seguimiento a la obra:

Instalación de la capota sobbase

8. Indiquen cuáles de las siguientes acciones han realizado como integrantes del Comité de participación social, tachando el recuadro correspondiente (se puede indicar más de una opción).

- a) Participar en la capacitación que debió brindar el gobierno local.
 - b) Participar en el proceso de planeación y priorización de proyectos en coordinación con las autoridades locales.
 - c) Realizar visitas de seguimiento a la obra para verificar su inicio y avance.
 - d) Informar de los avances de la obra a las personas de su localidad.
 - e) Otra.
- 8a. En caso de haber realizado otras acciones, escribanlas a continuación.





ANEXO 2. REPORTE DE ACTIVIDADES DE INICIO Y DESARROLLO DE LA OBRA

FIRMAS DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

Angela Pérez

Presidenta (e)

Nombre completo y firma

Secretaria (o)
Nombre completo y firma

Amparo Sarahy Ibarra P.

Vocal

Nombre completo y firma

[Signature]
Vocal
Nombre completo y firma

Elida Ariana Cardenas

Vocal

Nombre completo y firma

[Signature]
Enlace FAISMUN
Nombre completo y firma

