



H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT

RESUMEN TRIMESTRAL EJERCICIO 2023

DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FONDO: FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DTDF (FAISMUN)
 DEPENDENCIA EJECUTORA: H XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT

FECHA DE ELABORACION 04 DE OCTUBRE DEL 2023

NUM. DE HOJA 1 DE 1

PROGRAMA APERTURA PROGRAMATICA	AUTORIZACION EN CONVENIOS FEDERALES	INVERSION APROBADA					INVERSION CONTRATADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)																								
		IMPORTE	TOTAL	FEDERAL R23	ESTATAL DIRECTO	FONDO III	BENEF	TOTAL	FEDERAL R23	ESTATAL DIRECTO	FONDO III	BENEF	TOTAL	FEDERAL R23	ESTATAL DIRECTO	FONDO III	BENEF	TOTAL	FEDERAL R23	ESTATAL DIRECTO	FONDO III	BENEF																			
URBANIZACION		8,102,329.78					8,088,359.96					2,256,912.19					2,256,912.19					5,831,447.77				5,831,447.77					5,831,447.77					5,831,447.77					5,831,447.77
SUMA DE LA HOJA		8,102,329.78					8,088,359.96					2,256,912.19					2,256,912.19					5,831,447.77				5,831,447.77					5,831,447.77					5,831,447.77					
SUBTOTAL		8,102,329.78					8,088,359.96					2,256,912.19					2,256,912.19					5,831,447.77				5,831,447.77					5,831,447.77					5,831,447.77					
TOTAL		8,102,329.78					8,088,359.96					2,256,912.19					2,256,912.19					5,831,447.77				5,831,447.77					5,831,447.77					5,831,447.77					


PROFA. ISABEL CRISTINA CORONADO RODRIGUEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS

H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT
TRIMESTRAL
EJERCICIO 2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FONDO: FONDO III: FONDOS DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DTDI (FAISMUN)
 DEPEND. EJECUTORA: H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT

DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

URBANIZACION

FECHA DE ELABORACION 04 DE OCTUBRE DEL 2023

NUM. DE HOJA 1 DE 1

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACION Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		AUTORIZACION EN CONVENIOS FEDERALES	INVERSION APROBADA			INVERSION MODIFICADA			INVERSION EJERCIDA			SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)			METAS PROG. CAN'T.	METAS ALC. PROY.	% AVANCE	OBSERV.			
					INICIO (C/M/A)	TERMINO (C/M/A)		IMPORTE	FEDERAL (C\$)	ESTATAL (D/M/C\$)	FONDO III	BENEF.	TOTAL	FEDERAL (C\$)	ESTATAL (D/M/C\$)	FONDO III	BENEF.	TOTAL	FEDERAL (C\$)					ESTATAL (D/M/C\$)	FONDO II	BENEF.
OP-SR-F3-13-0012023	DOS SR-F3-013 001/2023 25/04/2023	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ABOGADO EN LA CALLE LUIS FELIX DE LA ROSA ENTRE CARRETERAS, LOCALIDAD DE CERRO PELON, MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS	SAN PEDRO LAGUNILLAS	C	22/09/23	19/08/23	1,199,355.68	1,199,355.68			1,199,355.68	1,199,355.68			1,199,355.68	1,199,355.68			624.17	624.17	100%	100%	EL SALDO CORRESPONDE A ECONOMIAS DE LA OBRA.			
OP-SR-F3-13-0022023	DOS SR-F3-013 002/2023 03/07/2023	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ABOGADO Y REHABILITACION DE SERVICIOS EN CALLE EDUARDO AMADO NERVO LOCALIDAD DE MARCO MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS	SAN PEDRO LAGUNILLAS	C	13/07/23	28/10/23	2,346,164.66	2,346,164.66			2,346,164.66	2,346,214.37			2,346,214.37	2,346,214.37			1,120.508	784.350	70%	100%				
OP-SR-F3-13-0032023	DOS SR-F3-013 003/2023 03/07/2023	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ABOGADO EN CALLE CUASTECOMATE Y CUASTECOMATE MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS	SAN PEDRO LAGUNILLAS	C	13/07/23	28/10/23	1,993,237.57	1,993,237.57			1,993,237.57	1,990,779.14			1,990,779.14	1,990,779.14			1,140.28	1,140.28	100%	100%				
OP-SR-F3-13-0042023	DOS SR-F3-013 004/2023 05/09/2023	CONSTRUCCION DE CALLE CON EMPEDRADO ABOGADO EN CALLE ZARAGOZA ENTRE V. CARRANZA Y NICOLAS BRAVO, LOCALIDAD DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT	SAN PEDRO LAGUNILLAS	C	30/09/23	28/12/23	2,993,571.67	2,993,571.67			2,993,571.67	2,987,047.48			2,987,047.48	2,987,047.48			1,159.94	0	0%	0%				
SUMA DE LA HOJA								8,102,339.78			8,102,339.78	8,098,559.96			8,098,559.96	8,098,559.96			5,831,447.77							
SUBTOTAL								8,102,339.78			8,102,339.78	8,098,559.96			8,098,559.96	8,098,559.96			5,831,447.77							
TOTAL								8,102,339.78			8,102,339.78	8,098,559.96			8,098,559.96	8,098,559.96			5,831,447.77							

Prof. Isabel Cristina Coronado Rodríguez
 PROF. ISABEL CRISTINA CORONADO RODRIGUEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT