



H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT
RESUMEN TRIMESTRAL
EJERCICIO 2023

DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

FECHA DE ELABORACION 10 DE ENERO DEL 2024

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DTDIF (FAISMUN)
 DEPENDENCIA EJECUTORA H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT

NUM. DE HOJA 1 DE 1

(PROGRAMA) APERTURA PROGRAMÁTICA	AUTORIZACION EN CONVENIOS FEDERALES				INVERSION APROBADA				INVERSION MODIFICADA				INVERSION EJERCIDA				SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)					
	IMPORTE	TOTAL	FISE	FORTAMUN	FAISMUN	OTRO	TOTAL	FISE	FORTAMUN	FAISMUN	OTRO	TOTAL	FISE	FORTAMUN	FAISMUN	OTRO	TOTAL	FISE	FORTAMUN	FAISMUN	OTRO	
0216. URBANIZACIÓN		9,904,720.54			9,904,720.54		9,771,085.04			9,771,085.04		4,990,740.55			4,990,740.55		4,780,344.49			4,780,344.49		
0115. INFRAESTRUCTURA BASICA S. EDUCACION		1,960,064.09			1,960,064.09		1,953,579.17			1,953,579.17		0.00			0.00		1,953,579.17			1,953,579.17		
0113. DRENAJE Y LETRINAS		591,047.63			591,047.63		558,717.27			558,717.27		0.00			0.00		558,717.27			558,717.27		
17. MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		2,010,500.00	1,005,250.00		1,005,250.00		2,010,500.00	1,005,250.00		1,005,250.00		1,189,500.00	184,250.00		1,005,250.00		769,500			769,500		0
SUMA DE LA HOJA		14,466,332.26			13,461,082.26		14,293,881.48			13,286,631.48		6,180,240.55			5,995,990.55		8,062,140.93			7,292,640.93		
SUBTOTAL		14,466,332.26			13,461,082.26		14,293,881.48			13,286,631.48		6,180,240.55			5,995,990.55		8,062,140.93			7,292,640.93		
TOTAL		14,466,332.26			13,461,082.26		14,293,881.48			13,286,631.48		6,180,240.55			5,995,990.55		8,062,140.93			7,292,640.93		

Isabel Cristina Coronado Riquelme
PROFA. ISABEL CRISTINA CORONADO RODRIGUEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS

H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT

TRIMESTRAL EJERCICIO 2023



DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

FECHA DE ELABORACION 10 DE ENERO DEL 2024

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FONDO: FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DTD (FASIMUN)
 DEPEND. EJECUTORA: H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT

0218. URBANIZACION

NUM. DE HOJA 1 DE 1

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACION Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. E.JEC.	FECHAS		INVERSION APROBADA				INVERSION EJERCIDA				SALDO (PROBADO MENOS EJERCIDO)				METAS PROG.		% AVANCE		OBSERV.							
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FISE	FORTAMUN	FABRIMUN	OTRO	TOTAL	FISE	FORTAMUN	FABRIMUN	OTRO	TOTAL	FISE	FORTAMUN	FABRIMUN	OTRO	U.M.		CANT.	ALCANZ. PROV.	FIS.	FIN.			
OP-SPL-F3-19-01/2023	DOS-SPL-F3-19-26/04/2023	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE ENTRE DONALDO COLSO ADOLFO RUIZ CORTINEZ Y LAZARO CARDENAS, LOCALIDAD DE CERRO CARRENAS, LOCALIDAD DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT.	SAN PEDRO LAGUNILLAS	C	22/05/23	19/08/23	1,199,355.08		1,199,355.08		1,176,704.48		1,176,704.47		0.01		0.01			M2 PERSONA	524.17	210	624.17	210	100%	100%				
OP-SPL-F3-19-02/2023	DOS-SPL-F3-19-03/07/2023	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE ENTRE RIVERA Y RIVERA, SERVICIOS EN CALLE EUCALIPTO ENTRE RIO NILO Y RIO BRISAS, LOCALIDAD DE AMADO NERVO, LOCALIDAD DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT.	SAN PEDRO LAGUNILLAS	C	13/07/23	25/10/23	2,246,164.08		2,246,164.08		2,223,268.94		2,223,268.94		0.00		0.00			M2 PERSONA	1,120,600	525	1,120,600	525	100%	100%				
OP-SPL-F3-19-03/2023	DOS-SPL-F3-19-03/07/2023	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE CHOCAMO, EN CALLE CORREDOIRA ENTRE HICALO Y MORELOS, LOCALIDAD DE CUASTECOMATE, LOCALIDAD DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT.	SAN PEDRO LAGUNILLAS	C	13/07/23	29/09/23	1,593,237.97		1,593,237.97		1,590,778.14		1,590,778.14		0.00		0.00			M2 PERSONA	808.83	525	808.83	525	100%	100%				
OP-SPL-F3-19-04/2023	DOS-SPL-F3-19-04/02/2023	CONSTRUCCION DE CALLE CON EMPEDRADO ANODADO EN CALLE ZAPACOGA ENTRE V. CARRANZA Y NICOLAS BRAVO, LOCALIDAD DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT.	SAN PEDRO LAGUNILLAS	C	30/09/23	29/10/23	2,983,571.07		2,983,571.07		2,957,047.48		2,957,047.48				2,957,047.48			M2 PERSONA	1,180.04	928	904.45	928	89%	0%				
OP-SPL-F3-19-05/2023	DOS-SPL-F3-19-05/07/2023	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL E CON PASTO SINTETICO INCLUYE ALMBRADO EN CANCHA, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT.	SAN PEDRO LAGUNILLAS	C	20/10/23	19/01/24	1,440,240.48		1,440,240.48		1,439,802.84		1,439,802.84				1,439,802.84			CANCHA PERSONA	1	422	0.40	422	40%	0%				
OP-SPL-F3-19-06/2023	DOS-SPL-F3-19-06/11/2023	AMPLIACION DE EMPEDRADO EN SECO EN CALLE RUIZ CORTINEZ EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT.	SAN PEDRO LAGUNILLAS	C	22/10/23	02/02/24	382,141.27		382,141.27		389,394.15		389,394.15				389,394.15			M2 PERSONA	655	122	0	122	0%	0%				
SUMA DE LA HOJA							8,804,720.54		8,804,720.54		8,771,086.04		8,771,086.04				8,771,086.04			4,980,740.95		4,980,740.95		4,780,344.48		4,780,344.48				
SUBTOTAL							8,804,720.54		8,804,720.54		8,771,086.04		8,771,086.04				8,771,086.04		8,771,086.04			4,980,740.95		4,980,740.95		4,780,344.48		4,780,344.48		


 PROF. ISABEL CRISTINA CORONADO RODRIGUEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT



H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT
TRIMESTRAL
EJERCICIO 2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DTD (FAISMUN)
 DEPEND. EJECUTORA: H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT

DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

FECHA DE ELABORACION 10 DE ENERO DEL 2024.

0115: INFRAESTRUCTURA BASICA S. EDUCACION

NUM. DE HOJA 1 DE 1

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACION Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES	INVERSION APROBADA				INVERSION MODIFICADA				INVERSION EJERCIDA				SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)				METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE		OBSERV.													
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		TOTAL	FISE	FORTAMUN	FAIRMUN	OTRO	TOTAL	FISE	FORTAMUN	FAIRMUN	OTRO	TOTAL	FISE	FORTAMUN	FAIRMUN	OTRO	U.M.	CANT.	ALCANZ. PROV.	FAL.	FIS.	FIN.															
OP-SPL-FS-13-002/2023	005-SPL-FS-013-31/10/2023	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA EL CENTRO DE SERVICIOS NO. 10 MARCO CASTELLON PEREZ CCT-182570100, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT.	SAN PEDRO LAGUNILLAS	C	17/11/23	15/01/24	1,860,064.09	TOTAL	FISE	FORTAMUN	FAIRMUN	OTRO	TOTAL	FISE	FORTAMUN	FAIRMUN	OTRO	TOTAL	FISE	FORTAMUN	FAIRMUN	OTRO	1,863,578.17	1,863,578.17	1,863,578.17	1,863,578.17	1,863,578.17	1,863,578.17	1,863,578.17	1,863,578.17	1,863,578.17	1,863,578.17	MZ PERSONA	816	216.78	816	38%	0%					
SUMA DE LA HOJA								1,860,064.09					1,863,578.17					0.00								1,863,578.17																	
SUBTOTAL								1,860,064.09					1,863,578.17					0.00										1,863,578.17															
TOTAL								1,860,064.09					1,863,578.17					0.00											1,863,578.17														

Isabel Cristina Coronado Rodriguez
 PROF. ISABEL CRISTINA CORONADO RODRIGUEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT



H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT

TRIMESTRAL EJERCICIO 2023

DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

FECHA DE ELABORACION 10 DE ENERO DEL 2024

NUM. DE HOJA 1 DE 1

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DTFE (FASIMUN)
DEPEND. EJECUTORA: H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT

0115. DRENAJE Y LETRINAS

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACION Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES	INVERSION APROBADA				INVERSION EJERCIDA				SALDO (APROBADO MENUS EJERCIDO)				METAS PROG.		% AVANCE		OBSERV.				
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		TOTAL	FISE	FORTAMUN	FAIRMUN	OTRO	TOTAL	FISE	FORTAMUN	FAIRMUN	OTRO	TOTAL	FISE	FORTAMUN	FAIRMUN	OTRO	U.M.		CANT.	ALCANZ. PROY.	FIS.	FIN.
					IMPORTE																							
OP-864/RS-19-01/2023	DO-6/PLF-0-19-30/1/2023	REHABILITACION DE DRENAJE QUE SE ENCUENTRA EN EL PASEO ENTRE CALLE PINO AXTAMBARO ENTRE CALZADA CORTINEZ Y CALZADA DEL PANTEON EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT.	SAN PEDRO LAGUNILLAS	C	27/12/23	07/02/24	691,047.63	691,047.63			691,047.63								ML PERSONA	150	60	40%	0%					
							SUMA DE LA HOJA	691,047.63			691,047.63				0.00				691,047.63			691,047.63						
							SUBTOTAL	691,047.63			691,047.63				0.00				691,047.63			691,047.63						
							TOTAL	691,047.63			691,047.63				0.00				691,047.63			691,047.63						

Isabel Cristina Coronado Rodriguez
PROFA. ISABEL CRISTINA CORONADO RODRIGUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT

H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT

TRIMESTRAL EJERCICIO 2023



DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FONDO: III- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OTRO (FASUMUN)
 DEPEND. EJECUTORA: H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT

FECHA DE ELABORACION 10 DE ENERO DEL 2024

0117. MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

NUM. DE HOJA 1 DE 1

No. de Obra	No. de Oficio Aprobación y Fecha	Nombre del Proyecto	Municipio Localidad	Mod. Ejec.	FECHAS		AUTORIZACION EN CONVENIOS FEDERALES	INVERSION APROBADA				INVERSION MODIFICADA				SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)				METAS PROG.		METAS ALC.		OBSERV.		
					Inicio (D/M/A)	Termino (D/M/A)		TOTAL	FISE	FORTAMUN	FABIMUN	OTRO	TOTAL	FISE	FORTAMUN	FABIMUN	OTRO	U.M.	CANT.	ALCANZ. PROY.	FIS.	FINL.				
DD5-PS-SPL-PS-13-0092023	DD5-SPL-F3-013-0092023	CONSTRUCCION DE 3 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CERRO FELON DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT	SAN PEDRO LAGUNILLAS	C	12/1/23	10/03/24	309,000	184,600	184,600	184,600	184,600	154,500	154,500	154,500	0	154,500	0	0	14	0%	0%	0%	CUARTO PERSONA 14			
DD5-PS-SPL-F3-13-0042023	DD5-SPL-F3-013-00524	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE CUARTO PARA BANO EN LA LOCALIDAD DE CERRO FELON DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT	SAN PEDRO LAGUNILLAS	C	12/1/23	10/03/24	70,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	0	35,000	0	0	3	0%	0%	0%	CUARTO PERSONA 3			
DD5-PS-SPL-F3-13-0062023	DD5-SPL-F3-013-100223	EQUIPAMIENTO DE 10 ACCIONES DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT	SAN PEDRO LAGUNILLAS	C	18/1/23	31/02/23	65,000	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	0	27,500	0	0	10	100%	100%	100%	ESTUFA PERSONA 25			
DD5-PS-SPL-F3-13-0062023	DD5-SPL-F3-013-100324	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEOQUILTA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT	SAN PEDRO LAGUNILLAS	C	12/1/23	10/03/24	103,000	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	0	51,500	0	0	5	0%	0%	0%	CUARTO PERSONA 5			
DD5-PS-SPL-F3-13-0072023	DD5-SPL-F3-013-100324	CONSTRUCCION DE 1 ACCIONES DE TEOQUILTA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT	SAN PEDRO LAGUNILLAS	C	12/1/23	10/03/24	350,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	0	175,000	0	0	15	0%	0%	0%	CUARTO PERSONA 15			
DD5-PS-SPL-F3-13-0082023	DD5-SPL-F3-013-100324	CONSTRUCCION DE 8 ACCIONES DE TEOQUILTA FIRME EN LA LOCALIDAD DE TEOQUILTA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT	SAN PEDRO LAGUNILLAS	C	12/1/23	10/03/24	294,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	0	147,000	0	0	18	0%	0%	0%	M2 PERSONA 19			
DD5-PS-SPL-F3-13-0082023	DD5-SPL-F3-013-31/02/23	EQUIPAMIENTO DE 8 ACCIONES DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE TEOQUILTA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT	SAN PEDRO LAGUNILLAS	C	18/1/23	31/02/23	170,000	85,250	85,250	85,250	85,250	85,250	85,250	85,250	0	85,250	0	0	31	100%	100%	100%	ESTUFA PERSONA 101			
DD5-PS-SPL-F3-13-0072023	DD5-SPL-F3-013-100324	CONSTRUCCION DE 3 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT	SAN PEDRO LAGUNILLAS	C	12/1/23	10/03/24	394,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	0	147,000	0	0	20	0%	0%	0%	M2 PERSONA 20			
DD5-PS-SPL-F3-13-0072023	DD5-SPL-F3-013-100323	EQUIPAMIENTO DE 26 ACCIONES DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT	SAN PEDRO LAGUNILLAS	C	18/1/23	31/02/23	143,000	71,500	71,500	71,500	71,500	71,500	71,500	71,500	0	71,500	0	0	28	100%	100%	100%	ESTUFA PERSONA 88			
DD5-PS-SPL-F3-13-0102023	DD5-SPL-F3-013-100324	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE CUARTO BANO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT	SAN PEDRO LAGUNILLAS	C	12/1/23	10/03/24	70,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	0	35,000	0	0	4	0%	0%	0%	CUARTO PERSONA 4			
DD5-PS-SPL-F3-13-0112023	DD5-SPL-F3-013-02/02/24	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT	SAN PEDRO LAGUNILLAS	C	22/1/23	02/02/24	103,000	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	0	51,500	0	0	6	0%	0%	0%	CUARTO PERSONA 6			
DD5-PS-SPL-F3-13-0122023	DD5-SPL-F3-013-100324	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE TEOQUILTA FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO MUNICIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT	SAN PEDRO LAGUNILLAS	C	12/1/23	10/03/24	40,000	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	0	24,500	0	0	6	0%	0%	0%	M2 PERSONA 6			
SUMA DE LA HOJA							2,010,500.00	1,052,250.00	1,052,250.00	1,052,250.00	1,052,250.00	1,052,250.00	1,052,250.00	1,052,250.00	0.00	1,052,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
SUBTOTAL							2,010,500.00	1,052,250.00	1,052,250.00	1,052,250.00	1,052,250.00	1,052,250.00	1,052,250.00	1,052,250.00	0.00	1,052,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PROF. ISABEL CRISTINA CORONADO RODRIGUEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT