

H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT  
**REPORTE DESTINO DEL GASTO**  
**RAMO 33, FONDO III (FAISMIUN); INFORME DEFINITIVO 2023**

CICLO TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD ONSABLE	RESP ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	RE TIPO PROGRAMA	DETALLE PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFENCIA	COORDENADAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS GABRIETA, FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2023	5	NAY23030224654	2,346,164.86	(R1: [fido_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pre_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2346164.86, modificado:223256.94])	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE ESCALAPDO ENTRE RIO NILO Y RIO BRASAS, LOCALIDAD DE AMARDO NERVO, EL CONDE, LA CLINICA DEL PUERTO Y TERMA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS - 145625	18	Nayarit		13	San Pedro Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de San Pedro Lagunillas	145625	5	268	257	0	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.120.5], meta_modificada:1120.5]]	Georeferencia		01-07-2023	31-10-2023	2,223,256.94	2,223,256.94	2,223,256.94	2,223,256.94	2,223,256.94	([tipo: obra-Obras, numero_contrato:OPM-SPR-R33-F38-000/2023, contratista:ERICK GABRIEL MORALES MACIAS, convocante:Ayuntamiento de San Pedro Lagunillas, monto:2346164.86, importe_modificado:2346164.86])	([meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1120.5]] 2246854/proyecto_INICIO, 2246854/proyecto_FIN, 2246854/proyecto_FIN, 2246854/proyecto_FIN, importe_modificado:2346164.86])	2246854/proyecto_INICIO, 2246854/proyecto_FIN, 2246854/proyecto_FIN, 2246854/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	5	NAY230302263712	2,963,571.68	(R1: [fido_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pre_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2963571.68, modificado:2957047.49])	CONSTRUCCION DE CALLE CON EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE Y GARRAZA Y NICOLAS BRAVO, LOCALIDAD DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT - 342494	18	Nayarit		13	San Pedro Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de San Pedro Lagunillas	342494	5	487	442	0	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados de construcción, meta:1169.94], meta_modificada:1169.94]]	Georeferencia		25-09-2023	31-12-2023	2,957,047.47	2,957,047.47	2,957,047.47	2,957,047.47	2,957,047.47	([tipo: obra-Obras, numero_contrato:OPM-SPR-R33-F38-004/2023, contratista:ERICK GABRIEL MORALES MACIAS, convocante:Ayuntamiento de San Pedro Lagunillas, monto:2963571.68, importe_modificado:2957047.49])	([meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados de construcción, avance:1169.94]] 2263712/proyecto_INICIO, 2263712/proyecto_FIN, 2263712/proyecto_FIN, 2263712/proyecto_FIN, importe_modificado:2957047.49])	2263712/proyecto_INICIO, 2263712/proyecto_FIN, 2263712/proyecto_FIN, 2263712/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	5	NAY230402299312	70,000.00	(R1: [fido_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pre_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:0.0], R2: [fido_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pre_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0])	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE CUARTO BAÑO EN LA LOCALIDAD DE CERRO PELON DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT - 347483	18	Nayarit		13	San Pedro Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit	347483	5	1	2	0	[meta:1: [unidad_medida:Cuartos], meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	Georeferencia		20-11-2023	31-12-2023	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	([tipo: obra-Obras, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-12-2023, contratista:ALEXIS LEVI RIOS CASTELLON, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:3710198.9, importe_modificado:3710198.9])	([meta: [unidad_medida:Cuartos], avance:1.0]] 2299312/proyecto_FIN, 2299312/proyecto_INICIO, 2299312/proyecto_INICIO, 2299312/proyecto_INICIO, importe_modificado:3710198.9])	2299312/proyecto_FIN, 2299312/proyecto_INICIO, 2299312/proyecto_INICIO, 2299312/proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	5	NAY230402299354	350,000.00	(R1: [fido_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pre_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175000.0, modificado:0.0], R2: [fido_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pre_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175000.0, modificado:175000.0])	CONSTRUCCION DE 5 ACCIONES DE CUARTO BAÑO EN LA LOCALIDAD DE TEQUILITA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT - 347615	18	Nayarit		13	San Pedro Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit	347615	5	7	8	0	[meta:1: [unidad_medida:Cuartos], meta:5.0, meta_modificada:5.0]]	Georeferencia		20-11-2023	31-12-2023	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	([tipo: obra-Obras, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-12-2023, contratista:ALEXIS LEVI RIOS CASTELLON, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:3710198.9, importe_modificado:3710198.9])	([meta: [unidad_medida:Cuartos], avance:5.0]] 2299354/proyecto_FIN, 2299354/proyecto_INICIO, 2299354/proyecto_INICIO, 2299354/proyecto_INICIO, importe_modificado:3710198.9])	2299354/proyecto_FIN, 2299354/proyecto_INICIO, 2299354/proyecto_INICIO, 2299354/proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	5	NAY230402313261	591,047.63	(R1: [fido_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pre_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591047.63, modificado:558717.27])	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MANUEL ALTAMIRANO ENTRE CALLE RUIZ CORTINEZ Y CALZADA DEL PANTEON, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT - 407493	18	Nayarit		13	San Pedro Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de San Pedro Lagunillas	407493	5	64	68	0	[meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0], meta_modificada:150.0]]	Georeferencia		04-12-2023	31-12-2023	558,717.27	558,717.27	558,717.27	558,717.27	558,717.27	([tipo: obra-Obras, numero_contrato:OPM-SPR-R33-F38-007/2023, contratista:JOSE NOE LOPEZ CHACON, convocante:Ayuntamiento de San Pedro Lagunillas, monto:948111.42, importe_modificado:948111.42])	([meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0]] 2313261/proyecto_INICIO, 2313261/proyecto_FIN, 2313261/proyecto_FIN, 2313261/proyecto_FIN, importe_modificado:948111.42])	2313261/proyecto_INICIO, 2313261/proyecto_FIN, 2313261/proyecto_FIN, 2313261/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	5	NAY230402299297	309,000.00	(R1: [fido_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pre_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154500.0, modificado:0.0], R2: [fido_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pre_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154500.0, modificado:154500.0])	CONSTRUCCION DE 3 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CERRO PELON DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT - 347452	18	Nayarit		13	San Pedro Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit	347452	5	6	8	0	[meta:1: [unidad_medida:Cuartos], meta:3.0, meta_modificada:3.0]]	Georeferencia		20-11-2023	31-12-2023	154,500.00	154,500.00	154,500.00	154,500.00	154,500.00	([tipo: obra-Obras, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-12-2023, contratista:ALEXIS LEVI RIOS CASTELLON, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:3710198.9, importe_modificado:3710198.9])	([meta: [unidad_medida:Cuartos], avance:3.0]] 2299297/proyecto_FIN, 2299297/proyecto_INICIO, 2299297/proyecto_INICIO, 2299297/proyecto_INICIO, importe_modificado:3710198.9])	2299297/proyecto_FIN, 2299297/proyecto_INICIO, 2299297/proyecto_INICIO, 2299297/proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	5	NAY230402299324	55,000.00	(R1: [fido_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pre_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27500.0, modificado:0.0], R2: [fido_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pre_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27500.0, modificado:27500.0])	EQUIPAMIENTO DE 10 ACCIONES DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE CERRO PELON DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT - 347524	18	Nayarit		13	San Pedro Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit	347524	5	14	11	0	[meta:1: [unidad_medida:Estufas], meta:10.0, meta_modificada:10.0]]	Georeferencia		20-11-2023	31-12-2023	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	([tipo: obra-Adquisiciones, numero_contrato:ADI DIR. IPROVINA-Y-2023/02, contratista:ECOSISTEMAS VICTORIA, HECTOR HELGUBERA ORTIZ, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:368500.0, importe_modificado:368500.0])	([meta: [unidad_medida:Estufas], avance:10.0]] 2299324/proyecto_INICIO, 2299324/proyecto_INICIO, 2299324/proyecto_INICIO, 2299324/proyecto_INICIO, importe_modificado:368500.0])	2299324/proyecto_INICIO, 2299324/proyecto_INICIO, 2299324/proyecto_INICIO, 2299324/proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	[obs:1: [observacion:ACTUALIZAR EL MONTO MODIFICADO, PARA QUE EL AVANCE FINANCIERO QUEDE AL 100%, YA QUE LA CONTRAPARTE POR PARTE DE IPROVINAY YA SE MODIFICÓ, tiempo:5.0, usuario:carlosmbeznar, fecha:2024-07-17], obs:2: [observacion:ACTUALIZAR EL MONTO MODIFICADO, PARA QUE EL AVANCE FINANCIERO QUEDE AL 100%, YA QUE LA CONTRAPARTE POR PARTE DE IPROVINAY YA SE MODIFICÓ, tiempo:5.0, usuario:carlosmbeznar, fecha:2024-07-17], obs:3: [observacion:ACTUALIZAR EL MONTO MODIFICADO, PARA QUE EL AVANCE FINANCIERO QUEDE AL 100%, YA QUE LA CONTRAPARTE POR PARTE DE IPROVINAY YA SE MODIFICÓ, tiempo:5.0, usuario:carlosmbeznar, fecha:2024-07-17], obs:4: [observacion:ACTUALIZAR EL MONTO MODIFICADO, PARA QUE EL AVANCE FINANCIERO QUEDE AL 100%, YA QUE LA CONTRAPARTE POR PARTE DE IPROVINAY YA SE MODIFICÓ, tiempo:5.0, usuario:carlosmbeznar, fecha:2024-07-17], obs:5: [observacion:ACTUALIZAR EL MONTO MODIFICADO, PARA QUE EL AVANCE FINANCIERO QUEDE AL 100%, YA QUE LA CONTRAPARTE POR PARTE DE IPROVINAY YA SE MODIFICÓ, tiempo:5.0, usuario:carlosmbeznar, fecha:2024-07-17]]]
2023	5	NAY230402304665	1,440,249.49	(R1: [fido_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pre_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1440249.49, modificado:1433902.84])	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO INCLUY ALUMBRADO EN CANCHA, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT - 369199	18	Nayarit		13	San Pedro Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Municipio de San Pedro Lagunillas	369199	5	219	203	0	[meta:1: [unidad_medida:Canchas], meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	Georeferencia		01-12-2023	31-12-2023	1,433,902.84	1,433,902.84	1,433,902.84	1,433,902.84	1,433,902.84	([tipo: obra-Obras, numero_contrato:OPM-SPR-R33-F38-006/2023, contratista:ALIDA PLATA MARTINEZ, convocante:Ayuntamiento de San Pedro Lagunillas, monto:1433902.84, importe_modificado:1433902.84])	([meta: [unidad_medida:Canchas], avance:1.0]] 2304665/proyecto_INICIO, 2304665/proyecto_INICIO, 2304665/proyecto_INICIO, 2304665/proyecto_INICIO, importe_modificado:1433902.84])	2304665/proyecto_INICIO, 2304665/proyecto_INICIO, 2304665/proyecto_INICIO, 2304665/proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	5	NAY230402220804	1,199,355.68	(R1: [fido_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pre_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199355.68, modificado:1176704.47])	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSO ENTRE ADOFO RUIZ CORTINEZ Y LAZARO CARDENAS, LOCALIDAD DE CERRO PELON, MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS - 52122	18	Nayarit		13	San Pedro Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de San Pedro Lagunillas	52122	5	103	107	0	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:624.17], meta_modificada:624.17]]	Georeferencia		12-05-2023	09-08-2023	1,176,704.47	1,176,704.47	1,176,704.47	1,176,704.47	1,176,704.47	([tipo: obra-Obras, numero_contrato:OPM-SPR-R33-F38-000/2023, contratista:HOE VIDAL MEDINA, convocante:Ayuntamiento de San Pedro Lagunillas, monto:195318.96, importe_modificado:195318.96])	([meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:624.17]] 2220804/proyecto_INICIO, 2220804/proyecto_INICIO, 2220804/proyecto_INICIO, 2220804/proyecto_INICIO, importe_modificado:195318.96])	2220804/proyecto_INICIO, 2220804/proyecto_INICIO, 2220804/proyecto_INICIO, 2220804/proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	5	NAY230402313332	362,141.27	(R1: [fido_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pre_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362141.27, modificado:389394.15])	AMPLIACION DE EMPEDRADO EN SECO EN CALLE RUIZ CORTINEZ EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT - 407357	18	Nayarit		13	San Pedro Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de San Pedro Lagunillas	407357	5	64	68	0	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:335.0], meta_modificada:335.0]]	Georeferencia		04-12-2023	31-12-2023	389,394.15	389,394.15	389,394.15	389,394.15	389,394.15	([tipo: obra-Obras, numero_contrato:OPM-SPR-R33-F38-007/2023, contratista:JOSE NOE LOPEZ CHACON, convocante:Ayuntamiento de San Pedro Lagunillas, monto:948111.42, importe_modificado:948111.42])	([meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:335.0]] 2313332/proyecto_INICIO, 2313332/proyecto_INICIO, 2313332/proyecto_INICIO, 2313332/proyecto_INICIO, importe_modificado:948111.42])	2313332/proyecto_INICIO, 2313332/proyecto_INICIO, 2313332/proyecto_INICIO, 2313332/proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	5	NAY230402244227	1,593,237.57	(R1: [fido_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pre_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1593237.57, modificado:1590779.14])	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE CORRIGIDORA, ENTRE HIDALGO Y MORELOS, LOCALIDAD DE CUATRECORNATES, MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS - 229553	18	Nayarit		13	San Pedro Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de San Pedro Lagunillas	229553	5	392	376	0	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados de construcción, meta:806.83], meta_modificada:806.83]]	Georeferencia		05-07-2023	25-09-2023	1,590,779.14	1,590,779.14	1,590,779.14	1,590,779.14	1,590,779.14	([tipo: obra-Obras, numero_contrato:OPM-SPR-R33-F38-000/2023, contratista:MARCO ANTONIO VIEGA GUZMAN, convocante:Ayuntamiento de San Pedro Lagunillas, monto:1590779.14, importe_modificado:1590779.14])	([meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados de construcción, avance:806.83]] 2244227/proyecto_INICIO, 2244227/proyecto_INICIO, 2244227/proyecto_INICIO, 2244227/proyecto_INICIO, importe_modificado:1590779.14])	2244227/proyecto_INICIO, 2244227/proyecto_INICIO, 2244227/proyecto_INICIO, 2244227/proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	5	NAY230402299258	143,000.00	(R1: [fido_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pre_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71500.0, modificado:0.0], R2: [fido_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pre_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71500.0, modificado:71500.0])	EQUIPAMIENTO DE 26 ACCIONES DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE MIPILLAS BAJAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT - 347334	18	Nayarit		13	San Pedro Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit	347334	5	39	30	0	[meta:1: [unidad_medida:Estufas], meta:26.0, meta_modificada:26.0]]	Georeferencia		20-11-2023	31-12-2023	71,500.00	71,500.00	71,500.00	71,500.00	71,500.00	([tipo: obra-Adquisiciones, numero_contrato:ADI DIR. IPROVINA-Y-2023/02, contratista:ECOSISTEMAS VICTORIA, HECTOR HELGUBERA ORTIZ, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:368500.0, importe_modificado:368500.0])	([meta: [unidad_medida:Estufas], avance:26.0]] 2299258/proyecto_INICIO, 2299258/proyecto_INICIO, 2299258/proyecto_INICIO, 2299258/proyecto_INICIO, importe_modificado:368500.0])	2299258/proyecto_INICIO, 2299258/proyecto_INICIO, 2299258/proyecto_INICIO, 2299258/proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	[obs:1: [observacion:ACTUALIZAR EL MONTO MODIFICADO, PARA QUE EL AVANCE FINANCIERO QUEDE AL 100%, YA QUE LA CONTRAPARTE POR PARTE DE IPROVINAY YA SE MODIFICÓ, tiempo:5.0, usuario:carlosmbeznar, fecha:2024-07-17], obs:2: [observacion:ACTUALIZAR EL MONTO MODIFICADO, PARA QUE EL AVANCE FINANCIERO QUEDE AL 100%, YA QUE LA CONTRAPARTE POR PARTE DE IPROVINAY YA SE MODIFICÓ, tiempo:5.0, usuario:carlosmbeznar, fecha:2024-07-17], obs:3: [observacion:ACTUALIZAR EL MONTO MODIFICADO, PARA QUE EL AVANCE FINANCIERO QUEDE AL 100%, YA QUE LA CONTRAPARTE POR PARTE DE IPROVINAY YA SE MODIFICÓ, tiempo:5.0, usuario:carlosmbeznar, fecha:2024-07-17], obs:4: [observacion:ACTUALIZAR EL MONTO MODIFICADO, PARA QUE EL AVANCE FINANCIERO QUEDE AL 100%, YA QUE LA CONTRAPARTE POR PARTE DE IPROVINAY YA SE MODIFICÓ, tiempo:5.0, usuario:carlosmbeznar, fecha:2024-07-17]]]
2023	5	NAY230402299347	103,000.00	(R1: [fido_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pre_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51500.0, modificado:0.0], R2: [fido_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pre_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51500.0, modificado:51500.0])	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEQUILITA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT - 347599	18	Nayarit		13	San Pedro Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit	347599	5	4	1	0	[meta:1: [unidad_medida:Cuartos], meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	Georeferencia		20-11-2023	31-12-2023	51,500.00	51,500.00	51,500.00	51,500.00	51,500.00	([tipo: obra-Obras, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-12-2023, contratista:ALEXIS LEVI RIOS CASTELLON, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:3710198.9, importe_modificado:3710198.9])	([meta: [unidad_medida:Cuartos], avance:1.0]] 2299347/proyecto_FIN, 2299347/proyecto_INICIO, 2299347/proyecto_INICIO, 2299347/proyecto_INICIO, importe_modificado:3710198.9])	2299347/proyecto_FIN, 2299347/proyecto_INICIO, 2299347/proyecto_INICIO, 2299347/proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	5	NAY230402299357	284,000.00	(R1: [fido_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pre_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147000.0, modificado:0.0], R2: [fido_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pre_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147000.0, modificado:147000.0])	CONSTRUCCION DE 6 ACCIONES DE TIPO FIBRE EN LA LOCALIDAD DE TEQUILITA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT - 347623	18	Nayarit		13	San Pedro Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit	347623	5	10	9	0	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:126.0], meta_modificada:126.0]]	Georeferencia		20-11-2023	31-12-2023	147,000.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00	([tipo: obra-O						

2023	5 NAV230402299387	Proyecto de inversión	103,000.00	[R]: [fide_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51500.0, modificado:0.0]; [F]: [fide_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51500.0, modificado:1500.0]	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS NAVARIT - 347692	18 Nayarit	13 San Pedro Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit	347692	5	4	2	0	[meta: [unidad_medida:Cuartos], meta:1.0, meta_modificada:1.0]	1 [geol: [ove_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO 25 INTERIOR SN EJIDO SAN PEDRO LAGUNILLAS CENTRO, EJIBO SAN PEDRO LAGUNILLAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAVARIT ENTRE CALLE EUGENIO PARRA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE MIGUEL HIDALGO LA ACCION ES ESTA LOCALIDAD, lon:-104.75300978, lat:21.2154869]]	45250	45291	51,500.00	51,500.00	51,500.00	51,500.00	51,500.00	51,500.00	[ctol: [tipo_abra:Otra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-12-2021, contratista-ALEXIS LEVI ROS CASTELLON, convocante-INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAVARIT, monto:3710198.9, importe_modificado:3710198.9]]	[meta: [unidad_medida:Cuartos], avance:1.0]	(2299387/proyecto_FIN, 2299387/proyecto_PROCESO, 2299387/proyecto_NICCO)	Terminado	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	5 NAV230402299390	Proyecto de inversión	49,000.00	[R]: [fide_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24500.0, modificado:0.0]; [F]: [fide_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24500.0, modificado:1500.0]	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO MUNICIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS NAVARIT - 347699	18 Nayarit	13 San Pedro Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit	347699	5	5	1	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.0, meta_modificada:21.0]	1 [geol: [ove_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 10 INTERIOR SN EJIDO SAN PEDRO LAGUNILLAS CENTRO, EJIBO SAN PEDRO LAGUNILLAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAVARIT ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE JOSE CEBALLOS LA ACCION EN ESTA, lon:-104.7521002, lat:21.2167847]]	45250	45291	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	[ctol: [tipo_abra:Otra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-12-2021, contratista-ALEXIS LEVI ROS CASTELLON, convocante-INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAVARIT, monto:3710198.9, importe_modificado:3710198.9]]	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.0]	(2299390/proyecto_PROCESO, 2299390/proyecto_NICCO, 2299390/proyecto_FIN)	Terminado	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	5 NAV230402299230	Proyecto de inversión	294,000.00	[R]: [fide_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147000.0, modificado:0.0]; [F]: [fide_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147000.0, modificado:147000.0]	CONSTRUCCION DE 6 ACCIONES DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MILPILLAS BAÑAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS NAVARIT - 347217	18 Nayarit	13 San Pedro Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit	347217	5	12	8	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:126.0, meta_modificada:126.0]	1 [geol: [ove_municipio:13, localidad:8, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN EJIDO MILPILLAS BAÑAS, EJIBO MILPILLAS BAÑAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAVARIT ENTRE CALLE DEL PARQUE Y CALLE IGNACIO ALLONDO, LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA CINCO, lon:-104.82676928, lat:21.22606821]]	45250	45291	147,000.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00	[ctol: [tipo_abra:Otra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-12-2021, contratista-ALEXIS LEVI ROS CASTELLON, convocante-INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAVARIT, monto:3710198.9, importe_modificado:3710198.9]]	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:126.0]	(2299230/proyecto_FIN, 2299230/proyecto_PROCESO, 2299230/proyecto_NICCO, 2299230/proyecto_FIN)	Terminado	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	5 NAV230402299363	Proyecto de inversión	170,500.00	[R]: [fide_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85250.0, modificado:0.0]; [F]: [fide_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85250.0, modificado:85250.0]	EQUIPAMIENTO DE 31 ACCIONES DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE TEQUILITA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS NAVARIT - 347633	18 Nayarit	13 San Pedro Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit	347633	5	45	56	0	[meta: [unidad_medida:Estufas], meta:31.0, meta_modificada:31.0]	1 [geol: [ove_municipio:13, localidad:16, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS INTERIOR SN EJIDO TEQUILITA, 63810 TEQUILITA, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAVARIT ENTRE CALLE SILVESTRE GONZALEZ Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE EMILIANO ZAPATA LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA CINCO, lon:-104.79888835, lat:21.08743581]]	45250	45291	85,250.00	85,250.00	85,250.00	85,250.00	85,250.00	85,250.00	[ctol: [tipo_abra:Adquisiciones, numero_contrato:ADI DIR IPROVINVA Y 202302, contratista-ECCOSYSTEMAS VICTORIA HECTOR HELGUERA ORTIZ, convocante-INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAVARIT, monto:368500.0, importe_modificado:368500.0]]	[meta: [unidad_medida:Estufas], avance:31.0]	(2299363/proyecto_NICCO, 2299363/proyecto_PROCESO, 2299363/proyecto_FIN, 2299363/proyecto_NICCO, 2299363/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado	avances	Sin observaciones	[ob1: [observación:ACTUALIZAR EL MONTO MODIFICADO, PARA QUE EL AVANCE FINANCIERO QUEDE AL 100%, YA QUE LA CONTRAPARTE POR PARTE DE IPROVINVA YA SE MODIFICÓ, tiempo:5.0, usuario:carlosmbebecrac, fecha:2024-07-17], ob2: [observación:ACTUALIZAR EL MONTO MODIFICADO, PARA QUE EL AVANCE FINANCIERO QUEDE AL 100%, YA QUE LA CONTRAPARTE POR PARTE DE IPROVINVA YA SE MODIFICÓ, tiempo:5.0, usuario:carlosmbebecrac, fecha:2024-07-17], ob3: [observación:ACTUALIZAR EL MONTO MODIFICADO, PARA QUE EL AVANCE FINANCIERO QUEDE AL 100%, YA QUE LA CONTRAPARTE POR PARTE DE IPROVINVA YA SE MODIFICÓ, tiempo:5.0, usuario:carlosmbebecrac, fecha:2024-07-17], ob4: [observación:ACTUALIZAR EL MONTO MODIFICADO, PARA QUE EL AVANCE FINANCIERO QUEDE AL 100%, YA QUE LA CONTRAPARTE POR PARTE DE IPROVINVA YA SE MODIFICÓ, tiempo:5.0, usuario:carlosmbebecrac, fecha:2024-07-17]]
2023	5 NAV230402299379	Proyecto de inversión	70,000.00	[R]: [fide_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:0.0]; [F]: [fide_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:35000.0]	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE CUARTO BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LAGUNILLAS NAVARIT - 347663	18 Nayarit	13 San Pedro Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit	347663	5	2	2	0	[meta: [unidad_medida:Cuartos], meta:1.0, meta_modificada:1.0]	1 [geol: [ove_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA 105 INTERIOR SN EJIDO SAN PEDRO LAGUNILLAS CENTRO, EJIBO SAN PEDRO LAGUNILLAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAVARIT ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE TRINIDAD, CALLE TRINIDAD LA ACCION EN ESTA LOCALIDAD SE U, lon:-104.7470404, lat:21.22061971]]	45250	45291	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	[ctol: [tipo_abra:Otra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-12-2021, contratista-ALEXIS LEVI ROS CASTELLON, convocante-INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAVARIT, monto:3710198.9, importe_modificado:3710198.9]]	[meta: [unidad_medida:Cuartos], avance:1.0]	(2299379/proyecto_PROCESO, 2299379/proyecto_FIN, 2299379/proyecto_PROCESO, 2299379/proyecto_NICCO)	Terminado	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	5 NAV230402302764	Proyecto de inversión	1,953,579.17	[R]: [fide_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1953579.17, modificado:1953579.17]	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 30 MATEO CASTELLON PEREZ CCT BUDISTOJICO, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAVARIT - 360845	18 Nayarit	13 San Pedro Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de San Pedro Lagunillas	360845	5	295	320	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:616.53, meta_modificada:616.53]]	1 [geol: [ove_municipio:13, localidad:1, direccion:AVENIDA TERNIBENTOS PUEBLO SAN PEDRO LAGUNILLAS CENTRO, EJIBO SAN PEDRO LAGUNILLAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAVARIT ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE EVELIA GOMEZ, CALLE EVELIA GOMEZ AV. TERNIBENTOS ESQUINA CON CALLE MIGUEL HIDALGO, lon:-104.7530442, lat:21.2115231]]	45247	45291	1,953,579.17	1,953,579.17	1,953,579.17	1,953,579.17	1,953,579.17	1,953,579.17	[ctol: [tipo_abra:Otra, numero_contrato:OPM-SP-#33-F3-#-0052003, contratista-VILLAGO URBANIZACIONES S.A. DE C.V., convocante:Apuntamiento de San Pedro Lagunillas, monto:1953579.17, importe_modificado:1953579.17]]	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:616.53]]	(2302764/proyecto_NICCO, 2302764/proyecto_PROCESO, 2302764/proyecto_FIN, 2302764/proyecto_NICCO, 2302764/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones

H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT

REPORTE DESTINO DEL GASTO

RAMO 33, FONDO III (FAISMUN); INFORME DEFINITIVO 2023 (FUENTES DE FINANCIAMIENTO)

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS	APROBADO	MODIFICADO
NAY230302246854	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023 Y	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		2,346,164.86	2,223,256.94
NAY230302263712	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		2,963,571.68	2,957,047.49
NAY230402299312	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades		35,000.00	-
NAY230402299312	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35,000.00	35,000.00
NAY230402299354	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades		175,000.00	-
NAY230402299354	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		175,000.00	175,000.00
NAY230402313261	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		591,047.63	558,717.27
NAY230402299297	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades		154,500.00	-
NAY230402299297	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		154,500.00	154,500.00
NAY230402299324	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades		27,500.00	-

NAY230402299324	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	27,500.00	27,500.00
NAY230402304665	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,440,249.49	1,433,902.84
NAY230202220804	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,199,355.68	1,176,704.47
NAY230402313332	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	362,141.27	389,394.15
NAY230302244227	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,593,237.57	1,590,779.14
NAY230402299258	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	71,500.00	-
NAY230402299258	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	71,500.00	71,500.00
NAY230402299347	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	51,500.00	-
NAY230402299347	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	51,500.00	51,500.00
NAY230402299357	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	147000	0
NAY230402299357	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	147,000.00	147,000.00
NAY230402299387	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	51500	0

NAY230402299387	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	51500	51500
NAY230402299390	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	24500	0
NAY230402299390	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	24500	24500
NAY230402299230	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	147000	0
NAY230402299230	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	147000	147000
NAY230402299363	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	85250	0
NAY230402299363	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	85250	85250
NAY230402299379	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	35000	0
NAY230402299379	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35000	35000
NAY230402302764	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1953579.17	1953579.17

**H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS,  
REPORTE DESTINO DEL GASTO**

**RAMO 33, FONDO III (FAISMUN); INFORME DEFINITIVO 2023 (METAS)**

FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
NAY230302246854	Metros Cuadrados	1120.5	1120.51
NAY230302263712	Metros cuadrados de construcción	1169.94	1169.94
NAY230402299312	Cuarto(s)	1	1
NAY230402299354	Cuarto(s)	5	5
NAY230402313261	Metros lineales	150	150
NAY230402299297	Cuarto(s)	3	3
NAY230402299324	Estufa(s)	10	10
NAY230402304665	Cancha(s)	1	1
NAY230202220804	Metros Cuadrados	624.17	624.17
NAY230402313332	Metros Cuadrados	535	535
NAY230302244227	Metros cuadrados de construcción	806.83	806.83
NAY230402299258	Estufa(s)	26	26
NAY230402299347	Cuarto(s)	1	1
NAY230402299357	Metros Cuadrados	126	126
NAY230402299387	Cuarto(s)	1	1
NAY230402299390	Metros Cuadrados	21	21
NAY230402299230	Metros Cuadrados	126	126
NAY230402299363	Estufa(s)	31	31
NAY230402299379	Cuarto(s)	1	1
NAY230402302764	Metros Cuadrados	616.53	616.53

**H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT****REPORTE DESTINO DEL GASTO****RAMO 33, FONDO III (FAISMUN); INFORME DEFINITIVO 2023 (GEOREFERENCIAS)**

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
NAY230302246854	Nayarit	San Pedro Lagunillas	Amado Nervo Conde)	(El CALLE EUCALIPTO EJIDO AMADO NERVO EL CONDE, 63810 AMADO NERVO (EL CONDE), SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE RIO NILO Y CALLE RIO BRISAS, CALLE NICARAGUA LA CALLE COMIENZA EN LA EN ESQUINA CON LA CLINICA DEL PUEBLO Y TERM	-104.7318006	21.08219438
NAY230302263712	Nayarit	San Pedro Lagunillas	San Pedro Lagunillas	CALLE ZARAGOZA PUEBLO SAN PEDRO LAGUNILLAS CENTRO, 63800 SAN PEDRO LAGUNILLAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE NICOLAS BRAVO, SE TRATA DEL ACCESO PRINCIPAL A LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO	-104.7497005	21.22155083
NAY230402299312	Nayarit	San Pedro Lagunillas	Cerro Pelón	CALLE LUIS DONALDO COLOSIO INTERIOR SN EJIDO CERRO PELÓN, 63810 CERRO PELÓN, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y , CALLE MIGUEL HIDALGO ESTA ACCION SE UBICA EN LASIGUIENTE UBICACION POR CALLE LUISDONALDO	-104.8199675	21.10086191
NAY230402299354	Nayarit	San Pedro Lagunillas	Tequilita	CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN EJIDO TEQUILITA, 63810 TEQUILITA, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE SILVESTRE GONZALEZ Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE JOSE MARIA MORELOS LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SEUBICAN DE LA SIGU	-104.7985621	21.08656323

NAY230402313261	Nayarit	San Pedro Lagunillas	San Pedro Lagunillas	CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO COLONIA -104.7497599 BUENOS AIRES, 63800 SAN PEDRO LAGUNILLAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ Y CALLE CALZADA DEL PANTEON, LA OBRA SE LOCALIZA POR LA CALLE IGNACIO MANUEL ALTAM	21.21598719
NAY230402299297	Nayarit	San Pedro Lagunillas	Cerro Pelón	CALLE LUIS DONALDO COLOSIO INTERIOR SN -104.8187149 EJIDO CERRO PELÓN, 63810 CERRO PELÓN, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ Y CALLE LAZARO CARDENAS, LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SEUBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA	21.1010596
NAY230402299324	Nayarit	San Pedro Lagunillas	Cerro Pelón	CALLE LUIS DONALDO COLOSIO INTERIOR SN -104.8192785 EJIDO CERRO PELÓN, 63810 CERRO PELÓN, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ, LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SEUBICAN DE LA SIGUIENTE MANER	21.10101481
NAY230402304665	Nayarit	San Pedro Lagunillas	San Pedro Lagunillas	AVENIDA TEREINTOS INTERIOR DOMICILIO -104.7554699 CONOCIDO PUEBLO SAN PEDRO LAGUNILLAS CENTRO, 63800 SAN PEDRO LAGUNILLAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE EVELIA GOMEZ Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE CARLOTA CORTEZ EL PROYECTO SE	21.21225861
NAY230202220804	Nayarit	San Pedro Lagunillas	Cerro Pelón	CALLE LUIS DONALDO COLOSIO EJIDO CERRO -104.81914 PELÓN, 63810 CERRO PELÓN, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO DESDE EL ARROLLO HASTA LA CANCHA DE USOS MULTI	21.10096
NAY230402313332	Nayarit	San Pedro Lagunillas	San Pedro Lagunillas	CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ COLONIA -104.748907 BUENOS AIRES, 63800 SAN PEDRO LAGUNILLAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE JOSE CEBALLOS Y CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ ENTRE JOS	21.21596173

NAY230302244227	Nayarit	San Pedro Lagunillas	Cuastecomate	CALLE CORREGIDORA EJIDO CUASTECOMATE, -104.7522941 63810 CUASTECOMATE, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE HIDALGO, CALLE CORREGIDORA ENTRE MORELOS E HIDALGO LA CALLE SE UBICA ENTRE LA ESCUELA PRIMARIA Y SECUNDARIA	21.04160491
NAY230402299258	Nayarit	San Pedro Lagunillas	Milpillas Bajas	CALLE CUAUHEMOC 2 INTERIOR SN EJIDO -104.8274023 MILPILLAS BAJAS, 63804 MILPILLAS BAJAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y , CALLE REVOLUCION LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SEUBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA 17ACC	21.22578102
NAY230402299347	Nayarit	San Pedro Lagunillas	Tequilita	CALLE JOSE MARIA MORELOS 25 INTERIOR SN -104.8010994 EJIDO TEQUILITA, 63810 TEQUILITA, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE SILVESTRE GONZALEZ Y , CALLE PROLONGACION NACIONAL LA ACCION EN ESTA LOCALIDAD SEUBICA POR CALLE JOSE MARIAMORE	21.08730289
NAY230402299357	Nayarit	San Pedro Lagunillas	Tequilita	CALLE 20 DE NOVIEMBRE INTERIOR SN EJIDO -104.7979344 TEQUILITA, 63810 TEQUILITA, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 24 DE DICIEMBRE, CALLE SILVESTRE GONZALEZ LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SEUBICAN UNA ACCION PO	21.08537588
NAY230402299387	Nayarit	San Pedro Lagunillas	San Pedro Lagunillas	CALLE NICOLAS BRAVO 25 INTERIOR SN EJIDO -104.7530098 SAN PEDRO LAGUNILLAS CENTRO, 63800 SAN PEDRO LAGUNILLAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE EULOGIO PARRA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE MIGUEL HIDALGO LA ACCION ES ESTA LOCALIDAD	21.21194869
NAY230402299390	Nayarit	San Pedro Lagunillas	San Pedro Lagunillas	CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 10 -104.7521002 INTERIOR SN EJIDO SAN PEDRO LAGUNILLAS CENTRO, 63800 SAN PEDRO LAGUNILLAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE JOSE CEBALLOS LA ACCION EN ESTA	21.21678472
NAY230402299230	Nayarit	San Pedro Lagunillas	Milpillas Bajas	CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN EJIDO -104.8267693 MILPILLAS BAJAS, 63804 MILPILLAS BAJAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE DEL PARQUE Y CALLE IGNACIO ALLENDE, LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SEUBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA CINCO	21.22606821

NAY230402299363	Nayarit	San Pedro Lagunillas	Tequilita	CALLE JOSE MARIA MORELOS INTERIOR SN EJIDO -104.7986834 TEQUILITA, 63810 TEQUILITA, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE SILVESTRE GONZALEZ Y CALLE 20 DE NOVIMBRE, CALLE EMILIANO ZAPATA LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SEUBICAN DE LA SIGUI	21.08743581
NAY230402299379	Nayarit	San Pedro Lagunillas	San Pedro Lagunillas	CALLE IGNACIO ZARAGOZA 105 INTERIOR SN -104.7477042 EJIDO SAN PEDRO LAGUNILLAS CENTRO, 63800 SAN PEDRO LAGUNILLAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE TRINIDAD, CALLE TRINIDAD LA ACCION EN ESTA LOCALIDAD SEU	21.22061971
NAY230402302764	Nayarit	San Pedro Lagunillas	San Pedro Lagunillas	AVENIDA TERE BINTOS PUEBLO SAN PEDRO -104.7536543 LAGUNILLAS CENTRO, 63800 SAN PEDRO LAGUNILLAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE EVELIA GOMEZ, CALLE EVELIA GOMEZ AV. TERE BINTOS ESQUINA CON CALLEMIGUEL HIDALGO	21.2131523

**H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT**  
**REPORTE DESTINO DEL GASTO**  
**RAMO 33, FONDO III (FAISMUN); INFORME DEFINITIVO 2023 (CONTRATOS)**

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
NAY230302246854	Obra	OPM-SPL-R33-F3-IR-002/2023	ERICK GABRIEL MORALES MACIAS	Ayuntamiento de San Pedro Lagunillas	2,345,214.37	2,345,214.37
NAY230302263712	Obra	OPM-SPL-R33-F3-IR-004/2023	PROYECTO Y CONSTRUCCIONES SIC S.A. DE C.V.	Ayuntamiento de San Pedro Lagunillas	2,957,047.49	2,957,047.49
NAY230402299312	Obra	IPROVI-OBRA-RE-12-2023	ALEXIS LEVI RIOS CASTELLON	INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT	3,710,198.90	3,710,198.90
NAY230402299354	Obra	IPROVI-OBRA-RE-12-2023	ALEXIS LEVI RIOS CASTELLON	INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT	3,710,198.90	3,710,198.90
NAY230402313261	Obra	OPM-SPL-R33-F3-IR-007/2023	JOSÉ NOÉ LOPÉZ CHACÓN	Ayuntamiento de San Pedro Lagunillas	948,111.42	948,111.42
NAY230402299297	Obra	IPROVI-OBRA-RE-12-2023	ALEXIS LEVI RIOS CASTELLON	INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT	3,710,198.90	3,710,198.90
NAY230402299324	Adquisiciones	ADJ.DIR.IPROVINAY-2023/02	ECOSISTEMAS VICTORIA. HELGUERA ORTIZ	HECTOR INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT	368,500.00	368,500.00
NAY230402304665	Obra	OPM-SPL-R33-F3-IR-006/2023	LIDIA PLATA MARTINEZ	Ayuntamiento de San Pedro Lagunillas	1,433,902.84	1,433,902.84
NAY230202220804	Obra	OPM-SPL-R33-F3-IR-001/2023	NOE VIDAL MEDINA	Ayuntamiento de San Pedro Lagunillas	1,195,318.96	1,195,318.96
NAY230402313332	Obra	OPM-SPL-R33-F3-IR-007/2023	JOSÉ NOÉ LOPÉZ CHACÓN	Ayuntamiento de San Pedro Lagunillas	948,111.42	948,111.42
NAY230302244227	Obra	OPM-SPL-R33-F3-IR-003/2023	MARCO ANTONIO VEGA GUZMÁN	Ayuntamiento de San Pedro Lagunillas	1,590,779.14	1,590,779.14
NAY230402299258	Adquisiciones	ADJ.DIR.IPROVINAY-2023/02	ECOSISTEMAS VICTORIA. HELGUERA ORTIZ	HECTOR INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT	368,500.00	368,500.00
NAY230402299347	Obra	IPROVI-OBRA-RE-12-2023	ALEXIS LEVI RIOS CASTELLON	INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT	3,710,198.90	3,710,198.90
NAY230402299357	Obra	IPROVI-OBRA-RE-12-2023	ALEXIS LEVI RIOS CASTELLON	INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT	3,710,198.90	3,710,198.90
NAY230402299387	Obra	IPROVI-OBRA-RE-12-2023	ALEXIS LEVI RIOS CASTELLON	INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT	3,710,198.90	3,710,198.90
NAY230402299390	Obra	IPROVI-OBRA-RE-12-2023	ALEXIS LEVI RIOS CASTELLON	INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT	3,710,198.90	3,710,198.90
NAY230402299230	Obra	IPROVI-OBRA-RE-12-2023	ALEXIS LEVI RIOS CASTELLON	INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT	3,710,198.90	3,710,198.90
NAY230402299363	Adquisiciones	ADJ.DIR.IPROVINAY-2023/02	ECOSISTEMAS VICTORIA. HELGUERA ORTIZ	HECTOR INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT	368,500.00	368,500.00
NAY230402299379	Obra	IPROVI-OBRA-RE-12-2023	ALEXIS LEVI RIOS CASTELLON	INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT	3,710,198.90	3,710,198.90
NAY230402302764	Obra	OPM-SPL-R33-F3-IR-005/2023	VILLAGO URBANIZACIONES S.A. DE C.V.	Ayuntamiento de San Pedro Lagunillas	1,953,579.17	1,953,579.17

H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT

REPORTE DESTINO DEL GASTO

RAMO 33, FONDO III (FAISMUN); INFORME DEFINITIVO 2023 (AVANCES FÍSICOS)

FOLIO	TRIMESTRE DE		UNIDAD DE MEDIDA	META	META	AVANCE	PORCENTAJE
	CICLO	AVANCE		ORIGINAL	MODIFICADA		
NAY230302246854	2023	5	Metros Cuadrados	1120.5	1120.51	1120.5	99.99910755
NAY230302263712	2023	5	Metros cuadrados de construcción	1169.94	1169.94	1169.94	100
NAY230402299312	2023	5	Cuarto(s)	1	1	1	100
NAY230402299354	2023	5	Cuarto(s)	5	5	5	100
NAY230402313261	2023	5	Metros lineales	150	150	150	100
NAY230402299297	2023	5	Cuarto(s)	3	3	3	100
NAY230402299324	2023	5	Estufa(s)	10	10	10	100
NAY230402304665	2023	5	Cancha(s)	1	1	1	100
NAY230202220804	2023	5	Metros Cuadrados	624.17	624.17	624.17	100
NAY230402313332	2023	5	Metros Cuadrados	535	535	535	100
NAY230302244227	2023	5	Metros cuadrados de construcción	806.83	806.83	806.83	100
NAY230402299258	2023	5	Estufa(s)	26	26	26	100
NAY230402299347	2023	5	Cuarto(s)	1	1	1	100
NAY230402299357	2023	5	Metros Cuadrados	126	126	126	100
NAY230402299387	2023	5	Cuarto(s)	1	1	1	100
NAY230402299390	2023	5	Metros Cuadrados	21	21	21	100
NAY230402299230	2023	5	Metros Cuadrados	126	126	126	100
NAY230402299363	2023	5	Estufa(s)	31	31	31	100
NAY230402299379	2023	5	Cuarto(s)	1	1	1	100
NAY230402302764	2023	5	Metros Cuadrados	616.53	616.53	616.53	100

### 1. Título del conjunto

### 2. Contexto

### 3. Metodología

Destino del Gasto Entidades Federativas

Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.

Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.

ETIQUETA	DESCRIPCIÓN
CICLO	Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE	Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO	Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP.  Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fueron migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA	Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes:  1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO	El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC <a href="http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente">http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente</a> .
FUENTES_FINANCIAMIENTO	Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto.  Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en <a href="https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx">https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx</a> . - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en <a href="https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx">https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx</a> . - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en <a href="https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx">https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx</a> . - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE	Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE	Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE	Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: <a href="https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf">https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf</a> .

CLASIFICACION	<p>Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Salud.</li> <li>- Educación.</li> <li>- Transportes y vialidades.</li> <li>- Agua y saneamiento.</li> <li>- Urbanización.</li> <li>- Cultura y turismo.</li> <li>- Asistencia Social.</li> <li>- Deporte.</li> <li>- Seguridad.</li> <li>- Vivienda.</li> <li>- Comunicaciones.</li> <li>- PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).</li> <li>- Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).</li> </ul>
SUBCLASIFICACION	Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA	Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO	Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA	Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES	Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES	Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS	Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS	<p>Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros lineales, equipamiento, entre otros.</li> <li>- meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo.</li> <li>- meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.</li> </ul>
TIPO_GEOREFERENCIA	<p>Determinación del tipo de georeferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Punto(s) independiente(s).</li> <li>- Línea.</li> <li>- Área.</li> </ul>
GEOREFERENCIAS	<p>Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georeferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georeferencia contiene la siguiente información:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- cve_municipio: clave del municipio.</li> <li>- localidad: clave de la localidad.</li> <li>- dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto.</li> <li>- lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.</li> <li>- lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.</li> </ul>
FECHA_INICIO	Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO	Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO	Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO	Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO	Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO	Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO	Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS	<p>Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa.</li> <li>- numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto.</li> <li>- contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra.</li> <li>- convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.</li> </ul>
AVANCES_FISICOS	<p>Campo en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros lineales, equipamiento, entre otros.</li> <li>- avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.</li> </ul>
ESTATUS	<p>Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando.</li> <li>2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte.</li> <li>3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido.</li> <li>4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.</li> </ol>

FLUJO	<p>Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus:</p> <p><b>1. En Ejecución</b></p> <p>1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23.</p> <p>1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones.</p> <p>1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa.</p> <p>1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual.</p> <p>1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores.</p> <p>1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones.</p> <p>1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones.</p> <p>1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación.</p> <p>1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión.</p> <p>1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores.</p> <p>1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores.</p> <p><b>2. Terminado</b></p> <p>2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero.</p> <p>2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores.</p> <p><b>3. Suspendido</b></p> <p>3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido".</p> <p><b>4. Cancelado</b></p> <p>4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".</p>
-------	---