

H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT
REPORTÉ DESTINO DEL GASTO
RAMO 33, FONDO III (FAISMUN); 1ER. TRIMESTRE 2024

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_R RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SURCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO		CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISOR
																												EJERCIDO	PAGADO							
2024	1	NAY230402299297	Proyecto de Inversión	309,000.00	(f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154500.0, modificado:0.0), f2: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154500.0, modificado:154500.0))	CONSTRUCCION DE 3 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CERRO PELON DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT - 347452	18	Nayarit	13	San Pedro Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit	347452	5	6	8	0	(meta1: (unidad_medida:Cuarto(s) , meta:3.0, meta_modificada:3.0))	1	(geol: (lve_municipio:13, localidad:3, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSO INTERIOR SN EJIDO CERRO PELON, 63810 CERRO PELON, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ Y CALLE LAZARO CARDENAS, LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SEUBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA, lon:-104.81871492, lat:21.1010596))	20-11-2023	31-12-2023	154,500.00	154,500.00	154,500.00	154,500.00	154,500.00	{ctto1: (tipo_obra:Obrs, numero_contrato:IPROV-OBRA-RE-12-2023, contratista:ALEXIS LEVI RIOS CASTELLON, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:3710198.9, importe_modificado:3710198.9)}	{meta1: (unidad_medida:Cuatro(s) , meta:3.0, meta_modificada:3.0)}	{2299297/proyecto_PROCESO, 2299297/proyecto_NICIO, 2299297/proyecto_FIN, 2299297/proyecto_NICIO, 2299297/proyecto_PROCESO, 2299297/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: (observación:Conforme a lo solicitado por el ente revisor estatal, se eliminó el monto estatal (IPROVINAY) de la fuente de financiamiento, por lo que no coincide con el monto registrado en el sistema MIDS. , trimestre:1.0, usuario:yauembanalef, fecha:2024-04-18)}	{obs1: (observación:ELIMINAR EL REGISTRO DEL MONTO ESTATAL POR IPROVINAY (YA SE ENCUENTRA REGISTRADO), trimestre:1.0, usuario:carlosbecerra, fecha:2024-04-18), obs2: (observación:ELIMINAR EL REGISTRO DEL MONTO ESTATAL POR IPROVINAY (YA SE ENCUENTRA REGISTRADO), trimestre:1.0, usuario:carlosbecerra, fecha:2024-04-18), obs3: (observación:ELIMINAR EL REGISTRO DEL MONTO ESTATAL POR IPROVINAY (YA SE ENCUENTRA REGISTRADO), trimestre:1.0, usuario:carlosbecerra, fecha:2024-04-18), obs4: (observación:ELIMINAR EL REGISTRO DEL MONTO ESTATAL POR IPROVINAY (YA SE ENCUENTRA REGISTRADO), trimestre:1.0, usuario:carlosbecerra, fecha:2024-04-18), obs5: (observación:ELIMINAR EL REGISTRO DEL MONTO ESTATAL POR IPROVINAY (YA SE ENCUENTRA REGISTRADO), trimestre:1.0, usuario:carlosbecerra, fecha:2024-04-18)}
2024	1	NAY230402299387	Proyecto de Inversión	103,000.00	(f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51500.0, modificado:0.0), f2: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51500.0, modificado:51500.0))	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT - 347692	18	Nayarit	13	San Pedro Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit	347692	5	4	2	0	(meta1: (unidad_medida:Cuarto(s) , meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geol: (lve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO 25 INTERIOR SN EJIDO SAN PEDRO LAGUNILLAS CENTRO, 63800 SAN PEDRO LAGUNILLAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE EULOGIO PARRA Y CALLE FRANCISCO VILA, CALLE MIGUEL HIDALGO LA ACCION ES ESTA LOCALIDAD, lon:-104.75300976, lat:21.2154866))	20-11-2023	31-12-2023	51,500.00	51,500.00	51,500.00	51,500.00	51,500.00	{ctto1: (tipo_obra:Obrs, numero_contrato:IPROV-OBRA-RE-12-2023, contratista:ALEXIS LEVI RIOS CASTELLON, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:3710198.9, importe_modificado:3710198.9)}	{meta1: (unidad_medida:Cuatro(s) , meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	{2299387/proyecto_PROCESO, 2299387/proyecto_NICIO}	Terminado	Validado avances	{obs1: (observación:Conforme a lo solicitado por el ente revisor estatal, se eliminó el monto estatal (IPROVINAY) de la fuente de financiamiento, por lo que no coincide con el monto registrado en el sistema MIDS. , trimestre:1.0, usuario:yauembanalef, fecha:2024-04-18)}	{obs1: (observación:ELIMINAR EL REGISTRO DEL MONTO ESTATAL POR IPROVINAY (YA SE ENCUENTRA REGISTRADO), trimestre:1.0, usuario:carlosbecerra, fecha:2024-04-18), obs2: (observación:ELIMINAR EL REGISTRO DEL MONTO ESTATAL POR IPROVINAY (YA SE ENCUENTRA REGISTRADO), trimestre:1.0, usuario:carlosbecerra, fecha:2024-04-18), obs3: (observación:ELIMINAR EL REGISTRO DEL MONTO ESTATAL POR IPROVINAY (YA SE ENCUENTRA REGISTRADO), trimestre:1.0, usuario:carlosbecerra, fecha:2024-04-18), obs4: (observación:ELIMINAR EL REGISTRO DEL MONTO ESTATAL POR IPROVINAY (YA SE ENCUENTRA REGISTRADO), trimestre:1.0, usuario:carlosbecerra, fecha:2024-04-18), obs5: (observación:ELIMINAR EL REGISTRO DEL MONTO ESTATAL POR IPROVINAY (YA SE ENCUENTRA REGISTRADO), trimestre:1.0, usuario:carlosbecerra, fecha:2024-04-18)}
2024	1	NAY230402299347	Proyecto de Inversión	103,000.00	(f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51500.0, modificado:0.0), f2: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51500.0, modificado:51500.0))	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TIQUILITA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT - 347599	18	Nayarit	13	San Pedro Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit	347599	5	4	1	0	(meta1: (unidad_medida:Cuarto(s) , meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geol: (lve_municipio:13, localidad:16, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS 25 INTERIOR SN EJIDO TEQUILITA, 63810 TEQUILITA, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE SILVESTRE GONZALEZ Y CALLE PROLONGACION NACIONAL LA ACCION EN ESTA LOCALIDAD SEUBICA POR CALLE JOSE MARIAMORE, lon:-104.8019994, lat:21.0873289))	20-11-2023	31-12-2023	51,500.00	51,500.00	51,500.00	51,500.00	51,500.00	{ctto1: (tipo_obra:Obrs, numero_contrato:IPROV-OBRA-RE-12-2023, contratista:ALEXIS LEVI RIOS CASTELLON, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:3710198.9, importe_modificado:3710198.9)}	{meta1: (unidad_medida:Cuatro(s) , meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	{2299347/proyecto_PROCESO, 2299347/proyecto_NICIO}	Terminado	Validado avances	{obs1: (observación:Conforme a lo solicitado por el ente revisor estatal, se eliminó el monto estatal (IPROVINAY) de la fuente de financiamiento, por lo que no coincide con el monto registrado en el sistema MIDS. , trimestre:1.0, usuario:yauembanalef, fecha:2024-04-18)}	{obs1: (observación:ELIMINAR EL REGISTRO DEL MONTO ESTATAL POR IPROVINAY (YA SE ENCUENTRA REGISTRADO), trimestre:1.0, usuario:carlosbecerra, fecha:2024-04-18), obs2: (observación:ELIMINAR EL REGISTRO DEL MONTO ESTATAL POR IPROVINAY (YA SE ENCUENTRA REGISTRADO), trimestre:1.0, usuario:carlosbecerra, fecha:2024-04-18), obs3: (observación:ELIMINAR EL REGISTRO DEL MONTO ESTATAL POR IPROVINAY (YA SE ENCUENTRA REGISTRADO), trimestre:1.0, usuario:carlosbecerra, fecha:2024-04-18), obs4: (observación:ELIMINAR EL REGISTRO DEL MONTO ESTATAL POR IPROVINAY (YA SE ENCUENTRA REGISTRADO), trimestre:1.0, usuario:carlosbecerra, fecha:2024-04-18), obs5: (observación:ELIMINAR EL REGISTRO DEL MONTO ESTATAL POR IPROVINAY (YA SE ENCUENTRA REGISTRADO), trimestre:1.0, usuario:carlosbecerra, fecha:2024-04-18)}
2024	1	NAY230402299312	Proyecto de Inversión	70,000.00	(f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:0.0), f2: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:35000.0))	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE CERRO PELON DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT - 347483	18	Nayarit	13	San Pedro Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit	347483	5	1	2	0	(meta1: (unidad_medida:Cuarto(s) , meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geol: (lve_municipio:13, localidad:3, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSO INTERIOR SN EJIDO CERRO PELON, 63810 CERRO PELON, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE MIGUEL HIDALGO ESTA ACCION SE UBICA EN LASIGUIENTE UBICACION POR CALLE LUISDONALDO, lon:-104.81966751, lat:21.10086191))	20-11-2023	31-12-2023	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	{ctto1: (tipo_obra:Obrs, numero_contrato:IPROV-OBRA-RE-12-2023, contratista:ALEXIS LEVI RIOS CASTELLON, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:3710198.9, importe_modificado:3710198.9)}	{meta1: (unidad_medida:Cuatro(s) , meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	{2299312/proyecto_PROCESO, 2299312/proyecto_FIN, 2299312/proyecto_PROCESO, 2299312/proyecto_NICIO}	Terminado	Validado avances	{obs1: (observación:Conforme a lo solicitado por el ente revisor estatal, se eliminó el monto estatal (IPROVINAY) de la fuente de financiamiento, por lo que no coincide con el monto registrado en el sistema MIDS. , trimestre:1.0, usuario:yauembanalef, fecha:2024-04-18)}	{obs1: (observación:ELIMINAR EL REGISTRO DEL MONTO ESTATAL POR IPROVINAY (YA SE ENCUENTRA REGISTRADO), trimestre:1.0, usuario:carlosbecerra, fecha:2024-04-18), obs2: (observación:ELIMINAR EL REGISTRO DEL MONTO ESTATAL POR IPROVINAY (YA SE ENCUENTRA REGISTRADO), trimestre:1.0, usuario:carlosbecerra, fecha:2024-04-18), obs3: (observación:ELIMINAR EL REGISTRO DEL MONTO ESTATAL POR IPROVINAY (YA SE ENCUENTRA REGISTRADO), trimestre:1.0, usuario:carlosbecerra, fecha:2024-04-18), obs4: (observación:ELIMINAR EL REGISTRO DEL MONTO ESTATAL POR IPROVINAY (YA SE ENCUENTRA REGISTRADO), trimestre:1.0, usuario:carlosbecerra, fecha:2024-04-18), obs5: (observación:ELIMINAR EL REGISTRO DEL MONTO ESTATAL POR IPROVINAY (YA SE ENCUENTRA REGISTRADO), trimestre:1.0, usuario:carlosbecerra, fecha:2024-04-18)}
2024	1	NAY230402311261	Proyecto de Inversión	591,047.63	(f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591047.63, modificado:558717.27))	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MANUEL ALTAMIRANO ENTRE CALLE RUIZ CORTINEZ Y CALZADA DEL PANTEON, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT. - 407493	18	Nayarit	13	San Pedro Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de San Pedro Lagunillas	407493	5	64	68	0	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0))	1	(geol: (lve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO COLONIA BUENOS AIRES, 63800 SAN PEDRO LAGUNILLAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ Y CALLE CALZADA DEL PANTEON, LA OBRA SE LOCALIZA POR LA CALLE IGNACIO MANUEL ALTAM, lon:-104.74975992, lat:21.21598719))	04-12-2023	31-12-2023	558,717.27	558,717.27	558,717.27	558,717.27	558,717.27	{ctto1: (tipo_obra:Obrs, numero_contrato:OPM-SP-033-F3-R-007/2023, contratista:JOSE NOE LOPEZ CHAGON, convocante:Ayuntamiento de San Pedro Lagunillas, monto:948111.42, importe_modificado:948111.42)}	{meta1: (unidad_medida:NIENCO, avance:150.0)}	{2313261/proyecto_PROCESO, 2313261/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2024	1 NAY230402299354	Proyecto de inversión	350,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175000.0, modificado:0.0}, f2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175000.0, modificado:175000.0}}	CONSTRUCCION DE 5 ACCIONES DE CUARTO BAÑO EN LA LOCALIDAD DE TEQUILITA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS NAVARIT - 347615	18 Nayarit	13 San Pedro Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit	347615	5	7	8	0	{meta1: {unidad_medida:Cuatro(4), meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	1 {geol: {cve_municipio:13, localidad:16, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN EJIDO TEQUILITA, 63810 TEQUILITA, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAVARIT ENTRE CALLE SILVESTRE GONZALEZ Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE JOSE MARIA MORELOS LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SEUBICAN DE LA SIGUI. lon:-104.7978426, lat:21.0866323}}	20-11-2023	31-12-2023	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-12-2023, contratista:ALEXIS LEVI RIOS CASTELLON, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAVARIT, monto:3710198.9, importe_modificado:3710198.9}}	{meta1: {unidad_medida:Cuatro(4), meta:5.0}}	{2299354/proyecto_TERMINADO, 2299354/proyecto_NICIO, 2299354/proyecto_FIN, 2299354/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado	{obs1: {observación:Conforme a lo solicitado por el ente revisor estatal, se eliminó el monto estatal (IPROVINAY) de la fuente de financiamiento por lo que no coincide con el monto registrado en el sistema MIDS. , trimestre:1.0, usuario:yanumbanalef, fecha:2024-04-18}}	{obs1: {observación:ELIMINAR EL REGISTRO DEL MONTO ESTATAL POR IPROVINAY (YA SE ENCUENTRA REGISTRADO), trimestre:1.0, usuario:carlosbecerra, fecha:2024-04-18}, obs2: {observación:ELIMINAR EL REGISTRO DEL MONTO ESTATAL POR IPROVINAY (YA SE ENCUENTRA REGISTRADO), trimestre:1.0, usuario:carlosbecerra, fecha:2024-04-18}, obs3: {observación:ELIMINAR EL REGISTRO DEL MONTO ESTATAL POR IPROVINAY (YA SE ENCUENTRA REGISTRADO), trimestre:1.0, usuario:carlosbecerra, fecha:2024-04-18}, obs4: {observación:ELIMINAR EL REGISTRO DEL MONTO ESTATAL POR IPROVINAY (YA SE ENCUENTRA REGISTRADO), trimestre:1.0, usuario:carlosbecerra, fecha:2024-04-18}}
2024	1 NAY230402299230	Proyecto de inversión	294,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147000.0, modificado:0.0}, f2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147000.0, modificado:147000.0}}	CONSTRUCCION DE 6 ACCIONES DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MILPILAS BAJAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS NAVARIT - 347217	18 Nayarit	13 San Pedro Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit	347217	5	12	8	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:126.0, meta_modificada:126.0}}	1 {geol: {cve_municipio:13, localidad:8, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN EJIDO MILPILAS BAJAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAVARIT ENTRE CALLE DEL PARQUE Y CALLE IGNACIO ALLENDE LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SEUBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA C/CO, lon:-104.82676928, lat:21.22606821}}	20-11-2023	31-12-2023	147,000.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-12-2023, contratista:ALEXIS LEVI RIOS CASTELLON, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAVARIT, monto:3710198.9, importe_modificado:3710198.9}}	{meta1: {unidad_medida:Cuadrados, meta:126.0}}	{2299230/proyecto_TERMINADO, 2299230/proyecto_NICIO, 2299230/proyecto_FIN, 2299230/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado	{obs1: {observación:Conforme a lo solicitado por el ente revisor estatal, se eliminó el monto estatal (IPROVINAY) de la fuente de financiamiento, por lo que no coincide con el monto registrado en el sistema MIDS. , trimestre:1.0, usuario:yanumbanalef, fecha:2024-04-18}}	{obs1: {observación:ELIMINAR EL REGISTRO DEL MONTO ESTATAL POR IPROVINAY (YA SE ENCUENTRA REGISTRADO), trimestre:1.0, usuario:carlosbecerra, fecha:2024-04-18}, obs2: {observación:ELIMINAR EL REGISTRO DEL MONTO ESTATAL POR IPROVINAY (YA SE ENCUENTRA REGISTRADO), trimestre:1.0, usuario:carlosbecerra, fecha:2024-04-18}, obs3: {observación:ELIMINAR EL REGISTRO DEL MONTO ESTATAL POR IPROVINAY (YA SE ENCUENTRA REGISTRADO), trimestre:1.0, usuario:carlosbecerra, fecha:2024-04-18}, obs4: {observación:ELIMINAR EL REGISTRO DEL MONTO ESTATAL POR IPROVINAY (YA SE ENCUENTRA REGISTRADO), trimestre:1.0, usuario:carlosbecerra, fecha:2024-04-18}}
2024	1 NAY230402299379	Proyecto de inversión	70,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:0.0}, f2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:35000.0}}	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE CUARTO BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS NAVARIT - 347663	18 Nayarit	13 San Pedro Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit	347663	5	2	2	0	{meta1: {unidad_medida:Cuatro(4), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1 {geol: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA 105 INTERIOR SN EJIDO SAN PEDRO LAGUNILLAS CENTRO, 63800 SAN PEDRO LAGUNILLAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAVARIT ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE TRINIDAD, CALLE TRINIDAD LA ACCION EN ESTA LOCALIDAD SEU, lon:-104.74770424, lat:21.22061971}}	20-11-2023	31-12-2023	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-12-2023, contratista:ALEXIS LEVI RIOS CASTELLON, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAVARIT, monto:3710198.9, importe_modificado:3710198.9}}	{meta1: {unidad_medida:Cuatro(4), meta:1.0}}	{2299379/proyecto_TERMINADO, 2299379/proyecto_NICIO, 2299379/proyecto_FIN, 2299379/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado	{obs1: {observación:Conforme a lo solicitado por el ente revisor estatal, se eliminó el monto estatal (IPROVINAY) de la fuente de financiamiento, por lo que no coincide con el monto registrado en el sistema MIDS. , trimestre:1.0, usuario:yanumbanalef, fecha:2024-04-18}}	{obs1: {observación:ELIMINAR EL REGISTRO DEL MONTO ESTATAL POR IPROVINAY (YA SE ENCUENTRA REGISTRADO), trimestre:1.0, usuario:carlosbecerra, fecha:2024-04-18}, obs2: {observación:ELIMINAR EL REGISTRO DEL MONTO ESTATAL POR IPROVINAY (YA SE ENCUENTRA REGISTRADO), trimestre:1.0, usuario:carlosbecerra, fecha:2024-04-18}, obs3: {observación:ELIMINAR EL REGISTRO DEL MONTO ESTATAL POR IPROVINAY (YA SE ENCUENTRA REGISTRADO), trimestre:1.0, usuario:carlosbecerra, fecha:2024-04-18}, obs4: {observación:ELIMINAR EL REGISTRO DEL MONTO ESTATAL POR IPROVINAY (YA SE ENCUENTRA REGISTRADO), trimestre:1.0, usuario:carlosbecerra, fecha:2024-04-18}}
2024	1 NAY230402299372	Proyecto de inversión	2,963,571.68	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2963571.68, modificado:2957047.47}}	CONSTRUCCION DE CALLE CON EMPEDRAMIENTO ANIGADO EN CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE V. CARRANZA Y NICOLAS BRAVO, LOCALIDAD DE SAN PEDRO LAGUNILLAS NAVARIT - 242494	18 Nayarit	13 San Pedro Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de San Pedro Lagunillas	242494	5	487	442	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1169.94, meta_modificada:1169.94}}	1 {geol: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA PUEBLO SAN PEDRO LAGUNILLAS CENTRO, 63800 SAN PEDRO LAGUNILLAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAVARIT ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE NICOLAS BRAVO, SE TRATA DEL ACCESO PRINCIPAL A LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO , lon:-104.74970048, lat:21.22155083}}	25-09-2023	23-12-2023	2,957,047.47	2,957,047.47	2,957,047.47	2,957,047.47	2,957,047.47	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM-SP-833-F3-IR-004/2023, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCIONES SIC S.A. DE C.V., convocante:Ayuntamiento de San Pedro Lagunillas, monto:2957047.49, importe_modificado:2957047.49}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados de construcción, meta:1169.94}}	{2263712/proyecto_TERMINADO, 2263712/proyecto_NICIO, 2263712/proyecto_FIN}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	1 NAY230402299357	Proyecto de inversión	294,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147000.0, modificado:0.0}, f2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147000.0, modificado:147000.0}}	CONSTRUCCION DE 6 ACCIONES DE CUARTO BAÑO EN LA LOCALIDAD DE TEQUILITA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS NAVARIT - 347623	18 Nayarit	13 San Pedro Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit	347623	5	10	9	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:126.0, meta_modificada:126.0}}	1 {geol: {cve_municipio:13, localidad:16, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE INTERIOR SN EJIDO TEQUILITA, 63810 TEQUILITA, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAVARIT ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 24 DE DICIEMBRE, CALLE SILVESTRE GONZALEZ LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SEUBICAN UNA ACCION PO, lon:-104.7978442, lat:21.08537588}}	20-11-2023	31-12-2023	147,000.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-12-2023, contratista:ALEXIS LEVI RIOS CASTELLON, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAVARIT, monto:3710198.9, importe_modificado:3710198.9}}	{meta1: {unidad_medida:Cuadrados, meta:126.0}}	{2299357/proyecto_TERMINADO, 2299357/proyecto_NICIO, 2299357/proyecto_FIN, 2299357/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado	{obs1: {observación:Conforme a lo solicitado por el ente revisor estatal, se eliminó el monto estatal (IPROVINAY) de la fuente de financiamiento, por lo que no coincide con el monto registrado en el sistema MIDS. , trimestre:1.0, usuario:yanumbanalef, fecha:2024-04-18}}	{obs1: {observación:ELIMINAR EL REGISTRO DEL MONTO ESTATAL POR IPROVINAY (YA SE ENCUENTRA REGISTRADO), trimestre:1.0, usuario:carlosbecerra, fecha:2024-04-18}, obs2: {observación:ELIMINAR EL REGISTRO DEL MONTO ESTATAL POR IPROVINAY (YA SE ENCUENTRA REGISTRADO), trimestre:1.0, usuario:carlosbecerra, fecha:2024-04-18}, obs3: {observación:ELIMINAR EL REGISTRO DEL MONTO ESTATAL POR IPROVINAY (YA SE ENCUENTRA REGISTRADO), trimestre:1.0, usuario:carlosbecerra, fecha:2024-04-18}, obs4: {observación:ELIMINAR EL REGISTRO DEL MONTO ESTATAL POR IPROVINAY (YA SE ENCUENTRA REGISTRADO), trimestre:1.0, usuario:carlosbecerra, fecha:2024-04-18}}
2024	1 NAY230402299390	Proyecto de inversión	49,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24500.0, modificado:0.0}, f2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24500.0, modificado:24500.0}}	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS NAVARIT - 347699	18 Nayarit	13 San Pedro Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit	347699	5	5	1	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.0, meta_modificada:21.0}}	1 {geol: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 10 INTERIOR SN EJIDO SAN PEDRO LAGUNILLAS CENTRO, 63800 SAN PEDRO LAGUNILLAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAVARIT ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE JOSE CEBALLOS LA ACCION EN ESTA, lon:-104.7521002, lat:21.21678472}}	20-11-2023	31-12-2023	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-12-2023, contratista:ALEXIS LEVI RIOS CASTELLON, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAVARIT, monto:3710198.9, importe_modificado:3710198.9}}	{meta1: {unidad_medida:Cuadrados, meta:21.0}}	{2299390/proyecto_TERMINADO, 2299390/proyecto_NICIO, 2299390/proyecto_FIN, 2299390/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado	{obs1: {observación:Conforme a lo solicitado por el ente revisor estatal, se eliminó el monto estatal (IPROVINAY) de la fuente de financiamiento, por lo que no coincide con el monto registrado en el sistema MIDS. , trimestre:1.0, usuario:yanumbanalef, fecha:2024-04-18}}	{obs1: {observación:ELIMINAR EL REGISTRO DEL MONTO ESTATAL POR IPROVINAY (YA SE ENCUENTRA REGISTRADO), trimestre:1.0, usuario:carlosbecerra, fecha:2024-04-18}, obs2: {observación:ELIMINAR EL REGISTRO DEL MONTO ESTATAL POR IPROVINAY (YA SE ENCUENTRA REGISTRADO), trimestre:1.0, usuario:carlosbecerra, fecha:2024-04-18}, obs3: {observación:ELIMINAR EL REGISTRO DEL MONTO ESTATAL POR IPROVINAY (YA SE ENCUENTRA REGISTRADO), trimestre:1.0, usuario:carlosbecerra, fecha:2024-04-18}, obs4: {observación:ELIMINAR EL REGISTRO DEL MONTO ESTATAL POR IPROVINAY (YA SE ENCUENTRA REGISTRADO), trimestre:1.0, usuario:carlosbecerra, fecha:2024-04-18}}

2024	1	NAY230402302764	Proyecto de inversión	1,953,579.17	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1953579.17, modificado:1953579.17}}	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 10 MATEO CASTELLON PEREZ CCT 1803T0100, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAVARIT - 360845	18	Navarit	13	San Pedro Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de San Pedro Lagunillas	360845	5	295	320	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:616.53, meta_modificada:616.53}}	1	{geol: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:AVENIDA TEREBINTOS PUEBLO SAN PEDRO LAGUNILLAS CENTRO, 63800 SAN PEDRO LAGUNILLAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAVARIT ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE EVELIA GOMEZ, CALLE EVELIA GOMEZ AV. TEREBINTOS ESQUINA CON CALLEMIGUEL HIDALGO, lon:-104.75365432, lat:21.21131523}}	17-11-2023	31-12-2023	1,953,579.17	1,953,579.17	1,953,579.17	1,953,579.17	1,953,579.17	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM-SP-833-F3-IR-005/2023, contratista:VILLAGO URBANIZACIONES S.A. DE C.V., convocante:Ayuntamiento de San Pedro Lagunillas, monto:1953579.17, importe_modificado:1953579.17}}	{meta1: {unidad_medida:_NICO, 2302764/proyecto_ _Metros Cuadrados, avance:616.53}}	{2302764/proyecto_ Terminado Validado Sin observaciones Sin observaciones
2024	1	NAY230402313332	Proyecto de inversión	362,141.27	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362141.27, modificado:362141.27}}	AMPLIACION DE EMPEDRADO EN SECO EN CALLE RUIZ CORTINEZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAVARIT - 407757	18	Navarit	13	San Pedro Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de San Pedro Lagunillas	407757	5	64	68	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:535.0, meta_modificada:535.0}}	1	{geol: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ COLONIA BUENOS AIRES, 63800 SAN PEDRO LAGUNILLAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAVARIT ENTRE CALLE JOSE CEBALLOS Y CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ ENTRE JOS, lon:-104.74890698, lat:21.21596173}}	04-12-2023	31-12-2023	389,394.15	389,394.15	389,394.15	389,394.15	389,394.15	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM-SP-833-F3-IR-007/2023, contratista:JOSE NOE LOPEZ CHACON, convocante:Ayuntamiento de San Pedro Lagunillas, monto:948111.42, importe_modificado:948111.42}}	{meta1: {unidad_medida:_NICO, 2313332/proyecto_ _Metros Cuadrados, avance:535.0}}	{2313332/proyecto_ Terminado Validado Sin observaciones Sin observaciones
2024	1	NAY230402304665	Proyecto de inversión	1,440,249.49	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1440249.49, modificado:1433902.84}}	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL 5 CON PASTO SINTECO INCLUYE ALUMBRADO EN CANCHA, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAVARIT - 369199	18	Navarit	13	San Pedro Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Municipio de San Pedro Lagunillas	369199	5	219	203	0	{meta1: {unidad_medida:Canchas }, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geol: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:AVENIDA TEREBINTOS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN PEDRO LAGUNILLAS CENTRO, 63800 SAN PEDRO LAGUNILLAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAVARIT ENTRE CALLE EVELIA GOMEZ Y CALLE MARIANO MATIAHERRAS, CALLE CARLOTA CORTEZ EL PROYECTO SE, lon:-104.75546891, lat:21.21225861}}	01-12-2023	31-12-2023	1,433,902.84	1,433,902.84	1,433,902.84	1,433,902.84	1,433,902.84	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM-SP-833-F3-IR-006/2023, contratista:LIDIA PLATA MARTINEZ, convocante:Ayuntamiento de San Pedro Lagunillas, monto:1433902.84, importe_modificado:1433902.84}}	{meta1: {unidad_medida:_NICO, 2304665/proyecto_ _Canchas, avance:1.0}}	{2304665/proyecto_ Terminado Validado Sin observaciones Sin observaciones

H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT
REPORTE DESTINO DEL GASTO

RAMO 33, FONDO III (FAISMUN); 1ER. TRIMESTRE 2024 (FUENTES DE FINANCIAMIENTO)

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/ COMPONENTE FAIS	APROBADO	MODIFICADO
NAY230402299297	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Y 2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades		154,500.00	-
NAY230402299297	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		154,500.00	154,500.00
NAY230402299387	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades		51,500.00	-
NAY230402299387	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		51,500.00	51,500.00
NAY230402299347	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades		51,500.00	-
NAY230402299347	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		51,500.00	51,500.00
NAY230402299312	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades		35,000.00	-
NAY230402299312	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35,000.00	35,000.00

NAY230402313261	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	591,047.63	558,717.27
NAY230402299354	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	175,000.00	-
NAY230402299354	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	175,000.00	175,000.00
NAY230402299230	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	147,000.00	-
NAY230402299230	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	147,000.00	147,000.00
NAY230402299379	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	35,000.00	-
NAY230402299379	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35,000.00	35,000.00
NAY230302263712	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2,963,571.68	2,957,047.47
NAY230402299357	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	147,000.00	-
NAY230402299357	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	147,000.00	147,000.00

NAY230402299390	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	24,500.00	-
NAY230402299390	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	24500	24500
NAY230402302764	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,953,579.17	1,953,579.17
NAY230402313332	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	362141.27	389394.15
NAY230402304665	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1440249.49	1433902.84

**H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS,
REPORTE DESTINO DEL GASTO**

RAMO 33, FONDO III (FAISMUN); 1ER. TRIMESTRE 2024 (METAS)

FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
NAY230402299297	Cuarto(s)	3	3
NAY230402299387	Cuarto(s)	1	1
NAY230402299347	Cuarto(s)	1	1
NAY230402299312	Cuarto(s)	1	1
NAY230402313261	Metros lineales	150	150
NAY230402299354	Cuarto(s)	5	5
NAY230402299230	Metros Cuadrados	126	126
NAY230402299379	Cuarto(s)	1	1
NAY230302263712	Metros cuadrados de construcción	1169.94	1169.94
NAY230402299357	Metros Cuadrados	126	126
NAY230402299390	Metros Cuadrados	21	21
NAY230402302764	Metros Cuadrados	616.53	616.53
NAY230402313332	Metros Cuadrados	535	535
NAY230402304665	Cancha(s)	1	1

H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT
REPORTE DESTINO DEL GASTO
RAMO 33, FONDO III (FAISMUN); 1ER TRIMESTRE 2024 (GEOREFERENCIAS)

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
NAY230402299297	Nayarit	San Pedro Lagunillas	Cerro Pelón	CALLE LUIS DONALDO COLOSIO INTERIOR SN EJIDO CERRO PELÓN, 63810 CERRO PELÓN, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ Y CALLE LAZARO CARDENAS, LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SEUBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA	-104.8187149	21.1010596
NAY230402299387	Nayarit	San Pedro Lagunillas	San Pedro Lagunillas	CALLE NICOLAS BRAVO 25 INTERIOR SN EJIDO SAN PEDRO LAGUNILLAS CENTRO, 63800 SAN PEDRO LAGUNILLAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE EULOGIO PARRA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE MIGUEL HIDALGO LA ACCION ES ESTA LOCALIDAD	-104.7530098	21.21194869
NAY230402299347	Nayarit	San Pedro Lagunillas	Tequilita	CALLE JOSE MARIA MORELOS 25 INTERIOR SN EJIDO TEQUILITA, 63810 TEQUILITA, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE SILVESTRE GONZALEZ Y , CALLE PROLONGACION NACIONAL LA ACCION EN ESTA LOCALIDAD SEUBICA POR CALLE JOSE MARIAMORE	-104.8010994	21.08730289
NAY230402299312	Nayarit	San Pedro Lagunillas	Cerro Pelón	CALLE LUIS DONALDO COLOSIO INTERIOR SN EJIDO CERRO PELÓN, 63810 CERRO PELÓN, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y , CALLE MIGUEL HIDALGO ESTA ACCION SE UBICA EN LASIGUIENTE UBICACION POR CALLE LUISDONALDO	-104.8199675	21.10086191

NAY230402313261	Nayarit	San Pedro Lagunillas	San Pedro Lagunillas	CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO COLONIA BUENOS AIRES, 63800 SAN PEDRO LAGUNILLAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ Y CALLE CALZADA DEL PANTEON, LA OBRA SE LOCALIZA POR LA CALLE IGNACIO MANUEL ALTAM	-104.7497599	21.21598719
NAY230402299354	Nayarit	San Pedro Lagunillas	Tequilita	CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN EJIDO TEQUILITA, 63810 TEQUILITA, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE SILVESTRE GONZALEZ Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE JOSE MARIA MORELOS LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SEUBICAN DE LA SIGU	-104.7985621	21.08656323
NAY230402299230	Nayarit	San Pedro Lagunillas	Milpillas Bajas	CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN EJIDO MILPILLAS BAJAS, 63804 MILPILLAS BAJAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE DEL PARQUE Y CALLE IGNACIO ALLENDE, LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SEUBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA CINCO	-104.8267693	21.22606821
NAY230402299379	Nayarit	San Pedro Lagunillas	San Pedro Lagunillas	CALLE IGNACIO ZARAGOZA 105 INTERIOR SN EJIDO SAN PEDRO LAGUNILLAS CENTRO, 63800 SAN PEDRO LAGUNILLAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE TRINIDAD, CALLE TRINIDAD LA ACCION EN ESTA LOCALIDAD SEU	-104.7477042	21.22061971
NAY230302263712	Nayarit	San Pedro Lagunillas	San Pedro Lagunillas	CALLE ZARAGOZA PUEBLO SAN PEDRO LAGUNILLAS CENTRO, 63800 SAN PEDRO LAGUNILLAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE NICOLAS BRAVO, SE TRATA DEL ACCESO PRINCIPAL A LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO	-104.7497005	21.22155083

NAY230402299357	Nayarit	San Pedro Lagunillas	Tequilita	CALLE 20 DE NOVIEMBRE -104.7979344	21.08537588
<p>INTERIOR SN EJIDO TEQUILITA, 63810 TEQUILITA, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 24 DE DICIEMBRE, CALLE SILVESTRE GONZALEZ LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SEUBICAN UNA ACCION PO</p>					
NAY230402299390	Nayarit	San Pedro Lagunillas	San Pedro Lagunillas	CALLE IGNACIO MANUEL -104.7521002	21.21678472
<p>ALTAMIRANO 10 INTERIOR SN EJIDO SAN PEDRO LAGUNILLAS CENTRO, 63800 SAN PEDRO LAGUNILLAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE JOSE CEBALLOS LA ACCION EN ESTA</p>					
NAY230402302764	Nayarit	San Pedro Lagunillas	San Pedro Lagunillas	AVENIDA TEREINTOS PUEBLO -104.7536543	21.2131523
<p>SAN PEDRO LAGUNILLAS CENTRO, 63800 SAN PEDRO LAGUNILLAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE EVELIA GOMEZ, CALLE EVELIA GOMEZ AV. TEREINTOS ESQUINA CON CALLEMIGUEL HIDALGO</p>					
NAY230402313332	Nayarit	San Pedro Lagunillas	San Pedro Lagunillas	CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ -104.748907	21.21596173
<p>COLONIA BUENOS AIRES, 63800 SAN PEDRO LAGUNILLAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE JOSE CEBALLOS Y CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ ENTRE JOS</p>					
NAY230402304665	Nayarit	San Pedro Lagunillas	San Pedro Lagunillas	AVENIDA TEREINTOS INTERIOR -104.7554699	21.21225861
<p>DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN PEDRO LAGUNILLAS CENTRO, 63800 SAN PEDRO LAGUNILLAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE EVELIA GOMEZ Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE CARLOTA CORTEZ EL PROYECTO SE</p>					

H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT

REPORTE DESTINO DEL GASTO

RAMO 33, FONDO III (FAISMUN); 1ER. TRIMESTRE 2024 (CONTRATOS)

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
NAY230402299297	Obra	IPROVI-OBRA-RE-12-2023	ALEXIS LEVI CASTELLON	RIOS INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT	3,710,198.90	3,710,198.90
NAY230402299387	Obra	IPROVI-OBRA-RE-12-2023	ALEXIS LEVI CASTELLON	RIOS INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT	3,710,198.90	3,710,198.90
NAY230402299347	Obra	IPROVI-OBRA-RE-12-2023	ALEXIS LEVI CASTELLON	RIOS INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT	3,710,198.90	3,710,198.90
NAY230402299312	Obra	IPROVI-OBRA-RE-12-2023	ALEXIS LEVI CASTELLON	RIOS INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT	3,710,198.90	3,710,198.90
NAY230402313261	Obra	OPM-SPL-R33-F3-IR-007/2023	JOSÉ NOÉ CHACÓN	LOPÉZ Ayuntamiento de San Pedro Lagunillas	948,111.42	948,111.42
NAY230402299354	Obra	IPROVI-OBRA-RE-12-2023	ALEXIS LEVI CASTELLON	RIOS INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT	3,710,198.90	3,710,198.90
NAY230402299230	Obra	IPROVI-OBRA-RE-12-2023	ALEXIS LEVI CASTELLON	RIOS INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT	3,710,198.90	3,710,198.90
NAY230402299379	Obra	IPROVI-OBRA-RE-12-2023	ALEXIS LEVI CASTELLON	RIOS INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT	3,710,198.90	3,710,198.90
NAY230302263712	Obra	OPM-SPL-R33-F3-IR-004/2023	PROYECTO CONSTRUCCIONES SIC S.A. DE C.V.	Y Ayuntamiento de San Pedro Lagunillas	2,957,047.49	2,957,047.49
NAY230402299357	Obra	IPROVI-OBRA-RE-12-2023	ALEXIS LEVI CASTELLON	RIOS INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT	3,710,198.90	3,710,198.90
NAY230402299390	Obra	IPROVI-OBRA-RE-12-2023	ALEXIS LEVI CASTELLON	RIOS INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT	3,710,198.90	3,710,198.90
NAY230402302764	Obra	OPM-SPL-R33-F3-IR-005/2023	VILLAGO S.A. DE C.V.	Ayuntamiento de San Pedro Lagunillas	1,953,579.17	1,953,579.17
NAY230402313332	Obra	OPM-SPL-R33-F3-IR-007/2023	JOSÉ NOÉ CHACÓN	LOPÉZ Ayuntamiento de San Pedro Lagunillas	948,111.42	948,111.42
NAY230402304665	Obra	OPM-SPL-R33-F3-IR-006/2023	LIDIA MARTINEZ	PLATA Ayuntamiento de San Pedro Lagunillas	1,433,902.84	1,433,902.84

H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT
REPORTE DESTINO DEL GASTO

RAMO 33, FONDO III (FAISMUN); 1ER. TRIMESTRE 2024 (AVANCES FÍSICOS)

FOLIO	TRIMESTRE DE		UNIDAD DE MEDIDA	META		AVANCE	PORCENTAJE
	CICLO	AVANCE		ORIGINAL	MODIFICADA		
NAY230402299297	2024	1	Cuarto(s)	3	3	3	100
NAY230402299387	2024	1	Cuarto(s)	1	1	1	100
NAY230402299347	2024	1	Cuarto(s)	1	1	1	100
NAY230402299312	2024	1	Cuarto(s)	1	1	1	100
NAY230402313261	2024	1	Metros lineales	150	150	150	100
NAY230402299354	2024	1	Cuarto(s)	5	5	5	100
NAY230402299230	2024	1	Metros Cuadrados	126	126	126	100
NAY230402299379	2024	1	Cuarto(s)	1	1	1	100
NAY230302263712	2024	1	Metros cuadrados de construcción	1169.94	1169.94	1169.94	100
NAY230402299357	2024	1	Metros Cuadrados	126	126	126	100
NAY230402299390	2024	1	Metros Cuadrados	21	21	21	100
NAY230402302764	2024	1	Metros Cuadrados	616.53	616.53	616.53	100
NAY230402313332	2024	1	Metros Cuadrados	535	535	535	100
NAY230402304665	2024	1	Cancha(s)	1	1	1	100

1. Título del conjunto

2. Contexto

3. Metodología

Destino del Gasto Entidades Federativas

Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.

Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.

ETIQUETA	DESCRIPCIÓN
CICLO	Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE	Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO	Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fueron migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA	Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO	El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente .
FUENTES_FINANCIAMIENTO	Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx . - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx . - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx . - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE	Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE	Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE	Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf .

CLASIFICACION	<p>Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Salud. - Educación. - Transportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION	Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA	Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO	Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA	Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES	Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES	Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS	Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS	<p>Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información:</p> <ul style="list-style-type: none"> - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros lineales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA	<p>Determinación del tipo de georeferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS	<p>Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georeferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georeferencia contiene la siguiente información:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO	Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO	Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO	Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO	Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO	Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO	Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO	Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS	<p>Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS	<p>Campo en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información:</p> <ul style="list-style-type: none"> - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros lineales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS	<p>Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.

FLUJO	<p>Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus:</p> <p>1. En Ejecución</p> <p>1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23.</p> <p>1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones.</p> <p>1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa.</p> <p>1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual.</p> <p>1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores.</p> <p>1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones.</p> <p>1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones.</p> <p>1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación.</p> <p>1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión.</p> <p>1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores.</p> <p>1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores.</p> <p>2. Terminado</p> <p>2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero.</p> <p>2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores.</p> <p>3. Suspendido</p> <p>3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido".</p> <p>4. Cancelado</p> <p>4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".</p>
-------	---