

MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT

RESUMEN DE CIERRE DE EJERCICIO 2020

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

RECURSOS FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DTFD (FISMDF)

COMITAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS

FECHA DE ELABORACION: 15 DE ENERO DEL 2021

NUM. DE HOJA 1 DE 1

INVERSION APROBADA					INVERSION MODIFICADA					INVERSION EJERCIDA					SALDOS									
FISE	FAFEF	FORTAMUN	FISMDF	RECURSOS PROPIOS	TOTAL	FISE	FAFEF	FORTAMUN	FISMDF	RECURSOS PROPIOS	TOTAL	FISE	FAFEF	FORTAMUN	FISMDF	RECURSOS PROPIOS	TOTAL	FISE	FAFEF	FORTAMUN	FISMDF	RECURSOS PROPIOS		
			6,435,287		6,430,326				6,430,326		6,430,326				6,430,326									
			444,958	1,418,461	1,857,419				449,919	1,407,500	557,226				449,919	107,307	1,300,193						1,300,193	
			6,880,245	1,418,461	8,287,745				6,880,245	1,407,500	6,987,552				6,880,245	107,307	1,300,193						1,300,193	
			6,880,245	1,418,461	8,287,745				6,880,245	1,407,500	6,987,552				6,880,245	107,307	1,300,193						1,300,193	
			6,880,245	1,418,461	8,287,745				6,880,245	1,407,500	6,987,552				6,880,245	107,307	1,300,193						1,300,193	

L.E.P. PATRICIA PERA PLANCARTE
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT


H. XLI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT

CIERRE DE EJERCICIO 2020

FINANCIAMIENTO FEDERAL PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DTFE (FISMDF)
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
 FECHA DE ELABORACION: 15 DE ENERO DEL 2021
 PROGRAMA: URBANIZACION
 NUM. DE HOJA 1 DE 1

NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EFC.	FECHAS		INVERSION ASIGNADA				INVERSION MODIFICADA				REVERSION EJERCIDA				SALDOS				METAS PROG.		% AVANCE		OBSERV.		
			INICIO	TERMINO	TOTAL	FISE	FAFET	FORTAMUN	FISMDF	DTRO	TOTAL	FISE	FAFET	FORTAMUN	FISMDF	DTRO	TOTAL	FISE	FAFET	FORTAMUN	FISMDF	DTRO	U.A.	LANT.		FISE	FIN.
ACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAGUNILLAS LOCALIDAD SAN PEDRO LAGUNILLAS	SAN PEDRO LAGUNILLAS SAN PEDRO LAGUNILLAS	CONTRATO	02/09/20	31/10/20	3,185,530			3,185,530							3,185,530										100%	100%	
ACION DE PAVIMENTACION EN SAN PEDRO LAGUNILLAS LOCALIDAD AMADO NERVO EL CONDE	SAN PEDRO LAGUNILLAS AMADO NERVO EL CONDE	CONTRATO	25/09/20	29/10/20	3,244,796			3,244,796							3,244,796										100%	100%	
SUMA DE LA HOJA					6,430,326			6,430,326							6,430,326												
SUBTOTAL					6,435,287			6,435,287							6,430,326												
TOTAL					6,435,287			6,435,287							6,430,326												


 L.P. PATRICIA GONZALEZ BLANCARTE
 PRESIDENTA MUNICIPAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT

H. XLI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT
CIERRE DE EJERCICIO 2020

FECHA DE ELABORACION: 15 DE ENERO DEL 2021

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

NUM. DE HOJA 1 DE 1

PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO

NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. ETC.	FECHAS INICIO	FECHAS TERMINO	INVERSION AMBOS			INVERSION MODIFICADA			INVERSION EJERCIDA			RECURSOS PROPIOS			SALDOS			METAS PRIOR.		AVANCE		OBSERV.							
					TOTAL	FIDE	FAJIF	FORTAMUN	FOMAF	RECURSOS PROPIOS	TOTAL	FIDE	FAJIF	FORTAMUN	FOMAF	RECURSOS PROPIOS	TOTAL	FIDE	FAJIF	FORTAMUN	FOMAF	RECURSOS PROPIOS	UJA		CIANT	FS	FIN.				
CONTRATO	SAN PEDRO LAGUNILLAS		09/09/20	23/12/20	1,857,419			1,857,419			1,857,419			557,226			557,226			1,300,193			1,300,193			30%	30%	30%	OBRA CON CONCURRENCIA DE RECURSOS DEL FISMOF (24.23%) Y DE RECURSOS PROPIOS (75.77%) APROBADOS MEDIANTE ACTA DE CABILDO A PARTIR DEL 17/03/2020. PRESUPUESTARIA ORDINARIA NO. 59 DE FECHA 17/03/2020.		
SUMA DE LA HOJA					1,857,419			1,857,419			1,857,419			557,226			557,226			1,300,193			1,300,193								
SUBTOTAL					1,857,419			1,857,419			1,857,419			557,226			557,226			1,300,193			1,300,193								
TOTAL					1,857,419			1,857,419			1,857,419			557,226			557,226			1,300,193			1,300,193								

LEP. PATRICIA...
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT



STITUCIO...
 NAYARIT