



## H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT

### CIERRE DE EJERCICIO 2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y TITULO FISIMORJ  
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT

DE: CL DE EJERCICIO AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
 PROGRAMA: URBANIZACIÓN

FECHA DE ELABORACION: 29 de abril de 2022  
 NUM DE FOLIO: 1 DE 1

NO. CONEC	FOLIO MUSE	No. de CASH	No. de Orden de Aplicacion/Tiempo	MATERIAL INVENTO	MATERIAL LOCALIDAD	MOD. IIC	TIEMPO		VALOR	DEMANDA			RECURSOS			BANCOS			COMPROBANTES			MATERIALES																			
							MIN	SEG		MIN	SEG	MIN	SEG	MIN	SEG	MIN	SEG	MIN	SEG	MIN	SEG	MIN	SEG	MIN	SEG																
1	9711	OP-94-14-8-07/2021	COP-MAN-3-Q113-2001/2021	RECURSOS PARA OBRAS DE RECONSTRUCCION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LAGUNILLAS	SAN PEDRO LAGUNILLAS	C	040621	020721	620,403	040621	020721	620,403	618,537	618,537	618,537	618,537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2	8172	OP-94-14-8-07/2021	COP-MAN-3-Q113-2001/2021	RECURSOS PARA OBRAS DE RECONSTRUCCION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LAGUNILLAS	SAN PEDRO LAGUNILLAS	C	040621	230721	1,217,151	040621	230721	1,217,151	1,324,525	1,324,525	1,324,525	1,324,525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3	2878	OP-94-14-8-06/2021	COP-MAN-3-Q113-2001/2021	RECURSOS PARA OBRAS DE RECONSTRUCCION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LAGUNILLAS	SAN PEDRO LAGUNILLAS	C	280621	080621	1,350,479	280621	080621	1,350,479	1,500,679	1,500,679	1,500,679	1,500,679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4	14684	OP-94-14-8-06/2021	COP-MAN-3-Q113-0206/2021	RECURSOS PARA OBRAS DE RECONSTRUCCION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LAGUNILLAS	SAN PEDRO LAGUNILLAS	C	14/12/21	14/01/22	384,781	14/12/21	14/01/22	384,781	398,398	398,398	398,398	398,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	28920	OP-94-14-8-06/2021	COP-MAN-3-Q113-1811/2021	RECURSOS PARA OBRAS DE RECONSTRUCCION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LAGUNILLAS	SAN PEDRO LAGUNILLAS	C	08/12/21	30/11/21	220,004	08/12/21	30/11/21	220,004	220,004	220,004	220,004	220,004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	28484	OP-94-14-8-06/2021	COP-MAN-3-Q113-1811/2021	RECURSOS PARA OBRAS DE RECONSTRUCCION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LAGUNILLAS	SAN PEDRO LAGUNILLAS	C	14/12/21	14/01/22	421,802	14/12/21	14/01/22	421,802	421,802	421,802	421,802	421,802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	28717	OP-94-14-8-07/2021	COP-MAN-3-Q113-06/2021	RECURSOS PARA OBRAS DE RECONSTRUCCION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LAGUNILLAS	SAN PEDRO LAGUNILLAS	C	13/12/21	31/12/21	421,802	13/12/21	31/12/21	421,802	421,802	421,802	421,802	421,802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MARIA CRISTINA CONRADO RODRIGUEZ  
 PRESIDENTA MUNICIPAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT

SAN PEDRO LAGUNILLAS,  
 NAYARIT  
 2021 - 2024  
 PRESIDENCIA



## H. XIIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAVARRIT

### CIERRE DE EJERCICIO 2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DTFE (FISMDI)  
 DEPENDENCIA EJECUTIVA: AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAVARRIT

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021  
 PROGRAMA: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

FECHA DE ELABORACION: 29 de abril de 2022  
 NUM. DE HOJA 1 DE 1

NO. CONTE	FOLIO AFD	% DEDUCCION	% DE QUOTE DE APORTACION / FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. REC.	TOTAL		MATERIALES		MATERIALES MODIFICADOS		MATERIALES EJERCIDA		SALDOS		EFECTUOS		AVANCE	OBSERV					
							ENERO	DECEMBER	ENERO	DECEMBER	ENERO	DECEMBER	ENERO	DECEMBER	ENERO	DECEMBER	ENERO	DECEMBER			ENERO	DECEMBER			
1	15794	OP-SF-F3-AD-001-0021	COP-MUN-F3-013-004/2021 02/09/2021 REDUCC PRESUP COP-MUN-F3-013-07/2021 14/09/2021	CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BANO EN CALLE PEDRO SANTOS NUMERO VEINTICHO EN LA LOCALIDAD DE MIPILLAS BAULS MANICHO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS	SAN PEDRO LAGUNILLAS BAULS	AD	1,08/21	30/01/21	123,845		123,845		114,253		114,253		0		0		SAN-TANC	1 100%	100%		
2	15789	OP-SF-F3-AD-002/2021	COP-MUN-F3-013-005/2021 02/09/2021 REDUCC PRESUP COP-MUN-F3-013-08/2021 14/09/2021	CONSTRUCCION DE UN CUARTO COMITORIO EN CALLE PEDRO SANTOS NUMERO VEINTICHO EN LA LOCALIDAD DE MIPILLAS BAULS MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS	SAN PEDRO LAGUNILLAS BAULS	AD	1,08/21	31/01/21	99,549		99,549		99,524		99,524		0		0		0		CUAR-TC	1 100%	100%
3	159751	OP-SF-F3-AD-003/2021	COP-MUN-F3-013-008/2021 02/09/2021 REDUCC PRESUP COP-MUN-F3-013-08/2021 14/09/2021	CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BANO EN CALLE FRANCISCO DE CASERTE EN LA LOCALIDAD DE CUASTECOMATE MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS	SAN PEDRO LAGUNILLAS CUASTECOMATE	AD	1,08/21	30/01/21	123,845		123,845		114,253		114,253		0		0		0		SAN-TANC	1 100%	100%
4	13858	OP-SF-F3-AD-004/2021	COP-MUN-F3-013-009/2021 02/09/2021 REDUCC PRESUP COP-MUN-F3-013-08/2021 14/09/2021	CONSTRUCCION DE UN CUARTO COMITORIO EN CALLE FRANCISCO DE CASERTE EN LA LOCALIDAD DE CUASTECOMATE MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS	SAN PEDRO LAGUNILLAS CUASTECOMATE	AD	1,08/21	31/01/21	99,549		99,549		99,524		99,524		0		0		0		CUAR-TC	1 100%	100%
							SUMA DE CUOTA		446,789		446,789		427,551		427,551		0		0						
							SUTOTAL		446,789		446,789		427,551		427,551		0		0						
							TOTAL		446,789		446,789		427,551		427,551		0		0						

PROFA. ISABEL CRISTINA CORONADO RODRIGUEZ  
 PRESIDENTA MUNICIPAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAVARRIT  
 SAN PEDRO LAGUNILLAS,  
 NAVARRIT  
 2021 - 2024  
 PRESIDENCIA



## H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT

### CIERRE DE EJERCICIO 2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DTFE (FISMOD)  
 DEPENDENCIA EJECUTORA: AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021  
 PROGRAMA: DRENALJE Y LETRINAS  
 FECHA DE ELABORACION: 29 de abril de 2022  
 NUM. DE FICHA: 1 DE 1

NO. CONSEC.	FOLIO MUNI	No. DE OBRAS	No. DE OFICIO DE APROBACION Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO (LOCALIDAD)	MOD. ETC.	FECHAS		MONTOS APROBADOS			MONTOS PAGADOS			MONTOS DE EJERCICIO			MONTOS DE EJERCICIO			% AVANCE	OBSERV							
							INICIO	TERMINO	TOTAL	DE	HAZ	FORMALES	SIN	EN	TOTAL	DE	HAZ	FORMALES	SIN	EN			TOTAL	DE	HAZ	FORMALES	SIN	EN	PNL
1	283734	CP-SP-LF34-H-006/2021	006/2021	DOS-MUN-F34-013 06/07/2021 REDAJ. PRESUP DOS-MUN-F34-13 06/07/2021 07/12/2021	CONSTRUCCION DE DRENALJE SANITARIO EN CALLE PEREZ GUTIERREZ ENTRE CALLE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LAGUNILLAS MUNICIPIO MISMO NOMBRE	C	14/12/21	16/01/22	392,289			392,289			390,289			390,289			390,289			100%	100%				
SUMA DE LA COLUMNA									392,289			392,289			390,289			390,289			390,289			390,289					
SUBTOTAL									392,289			392,289			390,289			390,289			390,289			390,289					
TOTAL									392,289			392,289			390,289			390,289			390,289			390,289					

H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT  
 ROFA, ISABEL CRISTINA GONZALEZ RODRIGUEZ  
 PRESIDENTA MUNICIPAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT  
 2021 - 2024  
 PRESIDENCIA



### H. XLIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT

## RESUMEN DE CIERRE DE EJERCICIO 2021

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO: FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DTD (FISMDF)

DEPENDENCIA EJECUTORA: AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS

FECHA DE ELABORACION: 29 de abril de 2022

NUM. DE HOJA 1 DE 1

(PROGRAMA) AERTURA PROGRAMATICA	INVERSION APROBADA						INVERSION MODIFICADA						INVERSION EJERCIDA						SALDOS							
	TOTAL	FISE	FAFEF	FORTAMUN	FISMDF	RECURSOS PROPIOS	TOTAL	FISE	FAFEF	FORTAMUN	FISMDF	RECURSOS PROPIOS	TOTAL	FISE	FAFEF	FORTAMUN	FISMDF	RECURSOS PROPIOS	TOTAL	FISE	FAFEF	FORTAMUN	FISMDF	RECURSOS PROPIOS		
URBANIZACION	6,478,210				5,969,192	509,018	6,411,192					5,903,467	507,725	6,409,245					5,901,520	507,725	1,947				1,947	0
MELJORAMIENTO DE VIVIENDA	446,789				446,789		427,555					427,555		427,555					427,555		0				0	0
DRENAJE Y LETRINAS	392,695				392,695		390,289					390,289		390,289					390,289		0				0	0
<b>SUMA DE LA HOJA</b>	<b>7,317,694</b>				<b>6,808,677</b>	<b>509,018</b>	<b>7,229,036</b>					<b>6,721,311</b>	<b>507,725</b>	<b>7,227,088</b>					<b>6,719,363</b>	<b>507,725</b>	<b>1,947</b>				<b>1,947</b>	<b>0</b>
<b>SUBTOTAL</b>	<b>7,317,694</b>				<b>6,808,677</b>	<b>509,018</b>	<b>7,229,036</b>					<b>6,721,311</b>	<b>507,725</b>	<b>7,227,088</b>					<b>6,719,363</b>	<b>507,725</b>	<b>1,947</b>				<b>1,947</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>7,317,694</b>				<b>6,808,677</b>	<b>509,018</b>	<b>7,229,036</b>					<b>6,721,311</b>	<b>507,725</b>	<b>7,227,088</b>					<b>6,719,363</b>	<b>507,725</b>	<b>1,947</b>				<b>1,947</b>	<b>0</b>

H. XLIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT

PROFA. ISABEL CRISTINA CORONADO RODRIGUEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT

SAN PEDRO LAGUNILLAS,  
NAYARIT  
2021 - 2024  
PRESIDENCIA