



H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT
TRIMESTRAL
EJERCICIO FISCAL 2022

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 38: APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO: FONDO II: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DTD (FISMDF) 2022

DEPENDENCIA EJECUTORA: AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS

FECHA DE ELABORACION: 03 de abril del 2023

NUM. DE HOJA 1 DE 1

(PROGRAMA) APORTURA PROGRAMÁTICA	INVERSION APROBADA					INVERSION MODIFICADA					INVERSION EJECUIDA					SALDOS						
	TOTAL	FED	ESTATAL	FORTA MUN	FISMDF	TOTAL	FED	ESTATAL	FORTA MUN	FISMDF	TOTAL	FED	ESTATAL	FORTA MUN	FISMDF	TOTAL	FED	ESTATAL	FORTA MUN	FISMDF	OTRO	
URBANIZACION	3,883,1682				3,883,1682	3,648,231				3,648,231	3,648,231				3,648,231							
DRENAJE Y LETRINAS	2,781,227				2,781,227	2,746,546				2,746,546	2,729,981				2,729,981							16,566
AGUA POTABLE	2,894,104				2,894,104	2,920,234				2,920,234	2,920,234				2,920,234							
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	1,194,940		599,474		599,466	1,198,940		599,474		599,466	1,198,940		599,474		599,466							
SUMA DE LA HOJA	10,759,353		599,474		10,160,479	10,513,952		599,474		9,914,478	10,497,386		599,474		9,897,912							16,566
SUBTOTAL	10,759,353		599,474		10,160,479	10,513,952		599,474		9,914,478	10,497,386		599,474		9,897,912							16,566
TOTAL	10,759,353		599,474		10,160,479	10,513,952		599,474		9,914,478	10,497,386		599,474		9,897,912							16,566

Isabel Cristina Coronado Rodríguez
 PROFA. ISABEL CRISTINA CORONADO RODRIGUEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT



H. XIIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAVARRIT

TRIMESTRAL
ERCICIO FISCAL 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**
 FONDO: **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DIOF (FISMOD) 2022**
 DEPENDENCIA ELECTORA: **AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAVARRIT**


DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO
 PREGRAMA: **DRENAJE Y LETRINAS**

DEL 2023
 FECHA DE ELABORACION: 3 de abril de 2023
 NUM. DE NOM: 1 DE 1

NO. CONTRA	FOLIO	NO. DE OBRAS	NO. DE OBRAS DE AFIANCAMIENTO Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. ELEC.	HECHOS		INVERSIÓN ANTERIOR		INVERSIÓN MODIFICADA		BENEFICIARIOS		SALDOS		MATERIALES	FINANCIACION	OBSERVACIONES			
							INICIO	TERMINO	ESTADO	VALOR	ESTADO	VALOR	ESTADO	VALOR	ESTADO	VALOR				ESTADO	VALOR	
1	6352	OP-SPL-F3-13-CO12/2022	DDSSPL-F3-013-001/2022 0405/2022	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MADRE LINDO EN CALLES LAGUNILLAS LOCALIDAD DE MIL PULAS BAÑAS SAN PEDRO LAGUNILLAS	SAN PEDRO LAGUNILLAS	C	04/06/22	36/08/22	1,219,898		1,365,412		1,365,412		1,365,412		1,365,412	10,831	100%	100%	EL SALDO CORRESPONDE A OBRAS DE LA PROCEDE PARA REN TIERRA	
1	90439	OP-SPL-F3-13-CO12/2022	DDSSPL-F3-013-002/2022 0306/2022	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES LAGUNILLAS AMARCO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE AMARCO HERVO EL CONDE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS	SAN PEDRO LAGUNILLAS	C	04/07/22	11/08/22	1,218,601		1,174,566		1,174,566		1,163,715		1,163,715	10,831	100%	100%	EL SALDO CORRESPONDE A OBRAS DE LA PROCEDE PARA REN TIERRA	
3	144119	OP-SPL-F3-13-CO12/2022	DDSSPL-F3-013-003/2022 0308/2022	CONSTRUCCION DE EMPERADO AHOGADO INCLUIE AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO FOR CALLE MARTINO MATAMOROS, ENTRE AVENIDA TEREBINTOS Y CALLE LEMDORO VALLE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LAGUNILLAS MUNICIPIO MISMO NOMBRE	SAN PEDRO LAGUNILLAS	C	22/08/22	20/12/22	85,159		206,566		206,566		200,653		200,653	5,715	100%	100%	EL SALDO CORRESPONDE A OBRAS DE LA PROCEDE PARA REN TIERRA	
							SUMA DE LA NOM		2,783,227		2,746,546		2,746,546		2,725,981		2,725,981	16,566				
							SUBTOTAL		2,783,227		2,746,546		2,746,546		2,725,981		2,725,981	16,566				
							TOTAL		2,783,227		2,746,546		2,746,546		2,725,981		2,725,981	16,566				

María Cristina González Pérez
 PR OFA. ISABEL CRISTINA GONZALEZ RODRIGUEZ
 RESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAVARRIT

2,746,546



H. XIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT

TRIMESTRAL
EJERCICIO FISCAL 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO 33: APORTACIONES FEDERATIVAS PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DIFOP (RISMDIF) 2022
 DEPENDENCIA DE CUENTA: AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2023
 PROGRAMA: AGUA POTABLE

FECHA DE ELABORACION: 30 de abril de 2023
 NUM. DE HOJA: 1 DE 1

NO. COMP.	CÓDIGO	NOMBRE DEL OBRA	M. DE OBRA DE PROYECTACIÓN	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	RUBRO	FECHA		MONTAJE P/ OBRAS	INVERSION POR OBRA		INVERSION EFECTIVA		SALDOS		MONTAJE	OBSERVACIONES				
							INICIO	TERMINO		ESTIMADO	REALIZADO	ESTIMADO	REALIZADO	ESTIMADO	REALIZADO						
1	144811	OP-SPL-F3-13-004/2022	003-SPL-F3-013-039/2022	CONSTRUCCION DE EMPEDADO DE CALLE PARA EL PASEO POR CALLE MARCONI MATAMOROS ENTRE AVENIDA TREBENTOS Y CALLE LEONDO VALLE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LAGUNILLAS MUNICIPIO NOMBRE: B	SAN PEDRO LAGUNILLAS	C	22/08/22	20/1/22	713,135	713,135	321,414	321,414	321,414	321,414	0	0	0	0	100%	SE TRATA DE UNA OBRA INTERIOR QUE INCLUYE SANITARIO Y EMPEDADO ANCHURADO	
2	304446	OP-SPL-F3-13-015/2022	003-SPL-F3-013-151/2022	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LAGUNILLAS MUNICIPIO DE MISMO NOMBRE	SAN PEDRO LAGUNILLAS	C	22/11/22	31/1/22	1,128,580	1,028,580	1,021,915	1,221,315	1,321,315	1,021,915	1,021,915	0	0	0	0	100%	ML 385
3	36583	OP-SPL-F3-13-017/2022	003-SPL-F3-013-007/2022	CONSTRUCCION DE CALA CAPADORA DE AGUA POTABLE EN EL MANANTIAL INTERIO EN LA COMUNIDAD DE LAS GUASIMAS MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS	SAN PEDRO LAGUNILLAS	C	20/1/22	25/01/23	785,939	785,939	791,136	760,136	790,136	790,136	0	0	0	0	100%	TRAN. 1 QUE	
4	368103	OP-SPL-F3-13-018/2022	003-SPL-F3-013-018/2022	REHABILITACION DE CUAS DE AMPLIACION DE AGUA POTABLE UBICADAS POR LA CALLE MANDO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LAGUNILLAS MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS	SAN PEDRO LAGUNILLAS	C	20/1/22	20/01/23	368,049	368,049	365,962	365,962	365,962	365,962	0	0	0	0	100%	TRAN. 2 QUE	
5	37143	OP-SPL-F3-13-019/2022	003-SPL-F3-013-008/2022	CONSTRUCCION DE MUROS DE MAMPUESTERIA PARA CAPTACION EN CUAS 1 Y 2 EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LAGUNILLAS MUNICIPIO DE MISMO NOMBRE	SAN PEDRO LAGUNILLAS	C	20/1/22	20/01/23	427,351	427,351	421,808	421,808	421,808	421,808	0	0	0	0	100%	TRAN. 2 QUE	
								SUMA DE LIQUIDE		2,894,304	2,894,304	2,894,304	2,894,304	2,894,304	2,894,304						
								SUBTOTAL		2,894,304	2,894,304	2,920,234	2,920,234	2,920,234	2,920,234						
								TOTAL		2,894,304	2,894,304	2,920,234	2,920,234	2,920,234	2,920,234						

Isabel Cristina Comandó Rodríguez
 ROFCA ISABEL CRISTINA COMANDO RODRIGUEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT

2,920,234.44



H. XII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT

TRIMESTRAL

ERCICIO FISCAL 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OTRO (F-SMCP) 2-022
DEPENDENCIA DIRECTORA: AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2023

FECHA DE ELABORACION: 3 de abril de 2023

PROGRAMA: MEDRAMIENTO DE BIENDA

NUMERO: 1 DE 2

NO. CONSECUTIVO	INDICADOR	NO. DE BSA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO	MOD. ELEC.	FECHAS		INICIAL		FINANCIA		INICIAL		FINANCIA		INICIAL		FINANCIA		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	
						INICIO	TERMINO	TOPI	TECI	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO								
1	25351.5 259481	OP-SPL-F3-004/0022 13-009/0022	004/0022 004/0022	EQUIPAMIENTO DE 34 ACCIONES DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LAGUNILLAS MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS	SAN PEDRO LAGUNILLAS	C	01/11/22	31/12/22	144,941	72,471	72,471	72,471	72,471	72,471	72,471	72,471	72,471	72,471	72,471	PIEZA S	35	100%	100%
2	259684 279742	OP-SPL-F3-004/0022 13-009/0022	004/0022 004/0022	EQUIPAMIENTO DE 5 ACCIONES DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD DE AMARDO NERVO (EL CONDO) MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS	SAN PEDRO LAGUNILLAS	C	01/11/22	31/12/22	14,079	7,040	7,040	7,040	7,040	7,040	7,040	7,040	7,040	7,040	7,040	PIEZA S	34	100%	100%
3	259684	OP-SPL-F3-004/0022 13-009/0022	004/0022 004/0022	EQUIPAMIENTO DE 5 ACCIONES DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD DE PUERTA DEL RIO MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS	SAN PEDRO LAGUNILLAS	C	01/11/22	31/12/22	20,706	-0,353	10,353	10,353	10,353	10,353	20,706	-0,353	10,353	10,353	10,353	PIEZA S	5	100%	100%
4	262321	OP-SPL-F3-006/0022 13-009/0022	006/0022 006/0022	EQUIPAMIENTO DE 25 ACCIONES DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LAGUNILLAS MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS	SAN PEDRO LAGUNILLAS	C	01/11/22	31/12/22	243,089	121,549	121,549	121,549	121,549	121,549	243,089	121,549	121,549	121,549	121,549	CALENTADOR SOLAR	25	100%	100%
5	259933 259481	OP-SPL-F3-004/0022 13-010/0022	004/0022 004/0022	EQUIPAMIENTO DE 18 ACCIONES DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LAGUNILLAS MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS	SAN PEDRO LAGUNILLAS	C	01/11/22	31/12/22	175,032	87,516	87,516	87,516	87,516	87,516	175,032	87,516	87,516	87,516	87,516	CALENTADOR SOLAR	18	100%	100%
								SOMA DE LA COLUMNA		724,577	362,280	362,287	362,287	362,280	362,287	362,287	362,287	362,287	362,287	362,287			
								SUBTOTAL		724,577	362,280	362,287	362,287	362,280	362,287	362,287	362,287	362,287	362,287	362,287			
								TOTAL		724,577	362,280	362,287	362,287	362,280	362,287	362,287	362,287	362,287	362,287	362,287			

Marta Cecilia Gonzalez Ponce
 PRESIDENTA MUNICIPAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT



H. XIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAVARRI

TRIMESTRAL
EJERCICIO FISCAL 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DIDE (FSIMOP) 2022

DEPENDENCIA ELECTORAL: AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAVARRI

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2023

PROGRAMA: MEDIANAMIENTO DE VIVIENDA

FECHA DE ELABORACION: JUNIO DE 2023

NO. CONDIC	FECHA MOD.	NO. OFICIO DE REGISTRO Y FERIA	GOBIERNO DEL PROYECTO	MUNICIPIO	MDO. EJE.	RECAUDOS		ENTRADA POR CUENTA		INVERSION POR CUENTA		RESERVA		ANULACION		SALDO		MÓDULO	MANTEN.	OBSERV.						
						INICIO	TERMINO	TOTAL	ACTUAL	EFECTIVA	CONTRALIA	EFECTIVA	CONTRALIA	TOTAL	EFECTIVA	CONTRALIA	TOTAL				EFECTIVA	CONTRALIA				
																							C	C	C	C
1	254681	01/2022	OP-SPL-F3-O13-004/2022 09/09/2022	EQUIPAMIENTO DE 7 ACCIONES DE CALENTADOR SOLAR EN LA PUERTA DEL RIO	SAN PEDRO LAGUNILLAS	C	01/11/22	31/12/22	66,068	64,034	34,034	68,068	34,034	34,034	68,068	34,034	34,034	34,034	34,034	34,034	7	100%	100%			
2	256376	01/2022	OP-SPL-F3-O13-004/2022 09/09/2022	EQUIPAMIENTO DE 40 ACCIONES DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LAGUNILLAS	SAN PEDRO LAGUNILLAS	C	01/11/22	31/12/22	203,148	191,575	101,573	203,148	101,573	101,573	203,148	101,573	101,573	101,573	101,573	101,573	101,573	40	100%	100%		
3	254688	01/2022	OP-SPL-F3-O13-004/2022 09/09/2022	EQUIPAMIENTO DE 25 ACCIONES DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE AMADO NERVO (EL CONDE) MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS	SAN PEDRO LAGUNILLAS	C	01/11/22	31/12/22	126,967	83,484	63,483	126,967	63,483	63,483	126,967	63,483	63,483	63,483	63,483	63,483	63,483	25	100%	100%		
4	259813	01/2022	OP-SPL-F3-O13-004/2022 09/09/2022	EQUIPAMIENTO DE 15 ACCIONES DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA BLANCA MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS	SAN PEDRO LAGUNILLAS	C	01/11/22	31/12/22	76,180	38,059	38,059	76,180	38,059	38,059	76,180	38,059	38,059	38,059	38,059	38,059	38,059	15	100%	100%		
SUMA DE LA HOJA									474,363	237,194	237,179	474,363	237,194	237,179	474,363	237,194	237,179	474,363	237,194	237,179	237,179	237,179	237,179			
SÍMBOLO									474,363	237,194	237,179	474,363	237,194	237,179	474,363	237,194	237,179	474,363	237,194	237,179	237,179	237,179	237,179			
TOTAL									1,198,540	594,474	594,466	1,198,540	594,474	594,466	1,198,540	594,474	594,466	1,198,540	594,474	594,466	594,466	594,466	594,466			

Isabel Cristina Coronado Rodriguez
PROF. ISABEL CRISTINA CORONADO RODRIGUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAVARRI