



# H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAVARIT

## RESUMEN TRIMESTRAL

### EJERCICIO 2022

DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 FONDO: FONDO III: FONDO APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DTDF (FISMDF)  
 DEPENDENCIA EJECUTORA: AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAVARIT

FECHA DE ELABORACION: 12 de octubre de 2022

NUM. DE HOJA 1 DE 1

PROGRAMA) APERTURA PROGRAMÁTICA	AUTORIZACION EN CONVENIOS FEDERALES		INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)					
	IMPORTE	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL R33	MPAL DIRECTO	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL R33	MPAL DIRECTO	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL R33	MPAL DIRECTO	
URBANIZACION	0	2,666,512.07				2,666,512.07		822,845.70				822,845.70		1,843,666.37				1,843,666.37		
DRENAJE Y LETRINAS	0	2,854,622.56				2,854,622.56		1,195,484.55				1,195,484.55		1,659,138.01				1,659,138.01		
AGUA POTABLE	0	273,185				273,185		79,001				79,001		194,184				194,184		
<b>SUMA DE LA HOJA</b>		<b>5,794,319.49</b>				<b>5,794,319.49</b>		<b>2,097,330.78</b>				<b>2,097,330.78</b>		<b>3,696,988.71</b>				<b>3,696,988.71</b>		
<b>SUBTOTAL</b>		<b>5,794,319.49</b>				<b>5,794,319.49</b>		<b>2,097,330.78</b>				<b>2,097,330.78</b>		<b>3,696,988.71</b>				<b>3,696,988.71</b>		
<b>TOTAL</b>		<b>5,794,319.49</b>				<b>5,794,319.49</b>		<b>2,097,330.78</b>				<b>2,097,330.78</b>		<b>3,696,988.71</b>				<b>3,696,988.71</b>		

SAN PEDRO LAGUNILLAS,  
 NAVARIT  
 2021 - 2024  
 PRESIDENCIA

*Isabel Cristina Coronado Rodriguez*  
**PROFA. ISABEL CRISTINA CORONADO RODRIGUEZ**  
 PRESIDENTA MUNICIPAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS



**H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAVARRIT  
TRIMESTRAL  
EJERCICIO 2022**

DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

FECHA DE ELABORACION 12 de octubre de 2022


FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
FONDO: FONDO III. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y TIDE (FISMDI)  
DEPENDENCIA EJECUTORA/AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAVARRIT

PROGRAMA:

URBANIZACION

NUM. DE HOJA 1 DE 1

No. DE OBRAS	No. DE OFICIO APROBACION Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. ELEC.	FECHAS		AUTORIDAD EM CONVENIOS FEDERALES	IMPORTE	TOTAL	INVERSION APROBADA (MODIFICADA)			INVERSION EJERCIDA			SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)			METAS PROG. U.M.	CANT. 188	ALCANZ. PROV. 448.38	% AVANCE FIS. 15%	FIN. 30.88%	OBSERV.					
					INICIO (GRNA)	TERMINO (GRNA)				FEDERAL DIRECTO	FEDERAL RS3	ESTATAL DIRECTO	MUN. RS3	MUN. DIRECTO	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL RS3	ESTATAL DIRECTO							MUN. RS3	MUN. DIRECTO	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL RS3
OP-SPL-F318 06/07/22	008-SPL-F318 06/07/22	CONSTRUCCION DE BARRIO DE BARRIO INCLUIVE AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA TERRENTOS Y CALLE LEANDRO WALE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LAGUNILLAS MUNICIPIO MISMO NOMBRE - A.B.V.C	SAN PEDRO LAGUNILLAS LAGUNILLAS	C	22/09/22	20/12/22	0.00	2.868.512.07																					
<b>SUMA DE LA HOJA SUBTOTAL</b>								2.868.512.07																					
<b>TOTAL</b>								2.868.512.07																					

  
*Isabel Cristina Coronado Rodriguez*  
**PROFA. ISABEL CRISTINA CORONADO RODRIGUEZ**  
**PRESIDENTA MUNICIPAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAVARRIT**  
 NAVARRIT  
 2021 - 2024  
 PRESIDENCIA



## H. XII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO LAGUILLAS, NAVARIT

### TRIMESTRAL

### EJERCICIO 2022

DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

FECHA DE ELABORACION 12 de octubre de 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DTDE (FISMUD)  
 DEPENDENCIA EJECUTORIA AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO LAGUILLAS, NAVARIT

PROGRAMA: DRENAJE Y TETRIINAS

DRENAJE Y TETRIINAS

NUM. DE HOJA 1 DE 1

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACION Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. ELEC.	FECHAS		AUTORIZACION EN CONVENIOS FEDERALES	INVERSION APROBADA (ACQUIRIDA)				INVERSION EJERCIDA				SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)				METAS PROG.		METAS A.C.		% AVANCE	OBSERV.																	
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		IMPORTE	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R2D	ESTATAL DIRECTO	ESTATAL R2D	MPL. DIRECTO	MPL. R2D	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R2D	ESTATAL DIRECTO	ESTATAL R2D	MPL. DIRECTO	MPL. R2D	TOTAL			FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R2D	ESTATAL DIRECTO	ESTATAL R2D	MPL. DIRECTO	MPL. R2D											
08-SPL-F3-13 002022	002022 04/02/2022	AMPLIACION DE DRENAJE SANTO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLES QUERINO DIAZ ORDOZ Y PEDRO SANTOS. LOCALIDAD DE MEXICALPA. SAN PEDRO LAGUILLAS	SAN PEDRO LAGUILLAS	C	08/09/22	08/09/22	0.00	1,479,877.58			1,479,877.58			804,877.39			804,877.39								875,300.17			875,300.17					ML PERSONA	32.83 24	0 24	0% 74	54.4% 74					
08-SPL-F3-13 002022	03/09/2022	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (LAGUNAS DE OXIDACION) Y COLECTOR SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE AMADO NERVO (EL CONDIL) MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUILLAS	SAN PEDRO LAGUILLAS	C	11/07/22	18/09/22	0.00	1,219,080.56			1,219,080.56			366,369.06			366,369.06									852,731.48			852,731.48					ML PERSONA	11.28	0 11.28	0% 11.28	30.0% 11.28				
08-SPL-F3-13 002022	03/09/2022	CONSTRUCCION DE EMERGENDO ANEXO INCLUIE AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO POR CALLE MARTINO MATEMOROS, ENTRE AVENIDA TEREBENTOS Y CALLE LEONORO VALE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LAGUILLAS MUNICIPIO MENO NOMBRE "A.B.V.O"	SAN PEDRO LAGUILLAS	C	22/08/22	20/12/22	0.00	198,564.46			198,564.46			26,448.10			26,448.10										191,109.36			191,109.36					ML PERSONA	22.83 55	0 55	0% 55	18.3% 55			
<b>SUMA DE LA HOJA</b>								2,694,827.66			2,694,827.66			1,198,484.55			1,198,484.55			1,651,188.07			1,651,188.07					1,651,188.07			1,651,188.07											
<b>SUBTOTAL</b>								2,694,827.66			2,694,827.66			1,198,484.55			1,198,484.55			1,651,188.07			1,651,188.07							1,651,188.07			1,651,188.07									
<b>TOTAL</b>								2,694,827.66			2,694,827.66			1,198,484.55			1,198,484.55			1,651,188.07			1,651,188.07							1,651,188.07			1,651,188.07									



SAN PEDRO LAGUILLAS, NAVARIT  
 2021 - 2024  
 PRESIDENCIA

*Paula Cristina Gerasela Páez*

**Paula Cristina Gerasela Páez**  
 PRESIDENTA MUNICIPAL DE SAN PEDRO LAGUILLAS, NAVARIT





# H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT

## TRIMESTRAL EJERCICIO 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 FONDO: FONDO III. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DTDE (FSIMDF)  
 DEPENDENCIA EJECUTORA AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT


PROGRAMA: AGUA POTABLE

DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

FECHA DE ELABORACION 12 de octubre de 2022

NUM. DE HOJA 1 DE 1

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACION Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. ELEC.	FECHAS		AUTORIDAD FISC. CONVENIOS FEDERALES	INVERSION APROBADA (MODIFICADA)				INVERSION EJERCIDA				SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)				METAS PROG.		METAS ALC.		OBSERV.															
					INICIO (GAMA)	TERMINO (GAMA)		IMPORTE	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPL R33 DIRECTO	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPL R33 DIRECTO	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPL R33 DIRECTO	U.M.		CANT.	FS. PROY.	FS. FIN.												
OR-SP-13-0040722	DES-SP-13-0032722 03/09/2022	CONSTRUCCION DE EMFRENDO ANOACO INCLUIE AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ORDENAR EL REDESQUEMADO DE LAS TUBERIAS EN LAS AVENIDA TERRENTOS Y CALLE ISABEL VALLE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LAGUNILLAS MUNICIPIO MISMO NOMBRE - A.B.Y.C.	SAN PEDRO LAGUNILLAS MUNICIPIO LOCALIDAD LAGUNILLAS	C	22/08/22	20/12/22	0.00	273,184.86					273,184.86				273,184.86																						
<b>SUMA DE LA HOJA SUBTOTAL</b>																																							
								273,184.86							273,184.86																								
								273,184.86							273,184.86																								
								273,184.86							273,184.86																								
								273,184.86							273,184.86																								
								273,184.86							273,184.86																								
								273,184.86							273,184.86																								

  
*Prof. Isabel Cristina Coronado Rodriguez*  
 PROF. ISABEL CRISTINA CORONADO RODRIGUEZ  
 PRESIDENTA MUNICIPAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT  
 NAYARIT  
 2021 - 2024  
 PRESIDENCIA