



**H. XII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAVARRIT**  
**CIERRE DE EJERCICIO 2022**

PLANTE DE FINANCIAMIENTO: ÍTEMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES RESERVATIVAS Y MUNICIPIOS  
 FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OTROS (FISIMD)  
 DEPENDENCIA EJECUTIVA: AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAVARRIT

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022  
 PROGRAMA: URBANIZACION

FECHA DE ELABORACION: 5 de abril de 2023  
 NUM. DE HOJA 1 DE 1

NO. CONTE	FOLIO MS	NO. DE CDM	NO. DE ORDEN DE APORTACION Y FECHA	NOMBRE DE PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MUN. DIF. LOCALIDAD	TECNOLOGIA		INVERSION ANOTADA		INVERSION ANOTADA		INVERSION EJECUTA		SALDOS		MATERIALIZ.		VARIANZA	COMEN.			
							RECIBO	TERMINO	FINI	INICI	PORTAMUN	FINI	INICI	PORTAMUN	FINI	INICI	PORTAMUN	FINI			INICI	PORTAMUN	FINI
1	14712	0348-43-03050022	034-881-23-013-03050022	CONSTRUCCION DE BARRIO DE AGUAS CALIENTES EN EL BARRIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS	SAN PEDRO LAGUNILLAS	C	201222	201222	2.757.907		2.757.907		2.757.907		2.757.907		446.437		446.437	0%	0%	Se trata de una obra integral de saneamiento y abastecimiento de agua.	
2	14441	0348-43-03050022	034-881-23-013-01110022	CONSTRUCCION DE EMPERADO ACUADO EN TERRETO DE MANCIPO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS	SAN PEDRO LAGUNILLAS	C	201222	020023	1.141.776		1.141.776		1.141.776		342.833		796.243		796.243	69%	30%		
SUMA DE LA HOJA									3.899.683		3.899.683		3.899.683		3.100.740		1.243.180		1.243.180				
SURTOS									3.899.683		3.899.683		3.899.683		3.100.740		1.243.180		1.243.180				
TOTAL									3.899.683		3.899.683		3.899.683		3.100.740		1.243.180		1.243.180				

*Prof. Isabel Cristina Coronado Rodríguez*  
 PRESIDENTA MUNICIPAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAVARRIT

SAN PEDRO LAGUNILLAS,  
 NAVARRIT  
 2021 - 2024  
 PRESIDENCIA



## H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAVARRI

### CIERRE DE EJERCICIO 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **BANCO 35: APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
 FONDO: **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DTDZ (FISMOF)**  
 REFERENCIA EJECUTIVA: **AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAVARRI**  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022  
 PROGRAMA: **DRENAJE Y LETRINAS**  
 FECHA DE ELABORACION: 5 de abril de 2023

NO. CONDEC	FOLIO MODS	NO. DE OIRA	NO. DE ORDEN DE APROBACION Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MODALIDAD ELEC	FECHA:		INICIACION EJECUCION		MEDIDA EJECUCIONADA		INICIACION EFECTIVA		VALOR		METRACIONES		MARGEN	OBSERV	
							INICIO	TERMINO	FECHA INICIO	FECHA FIN	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTAT	FORMA	FECHA	OTRO	PLAN	CONV			FE
1	6362	09-SR-F3-13-0072022	DOS-SR-F3-013-0072022 04/09/2022	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MEGEL HIDALGO ENTRE CALLES GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y PEDRO SANTOS LOCALIDAD DE MILPILLAS BAÑAS SAN PEDRO LAGUNILLAS	SAN PEDRO LAGUNILLAS MILPILLAS BAÑAS	C	04/07/22	11/08/22	05/08/22	1/10/22	1,479,978	1,479,978	1,385,412	1,385,412	694,201	694,201	301	301	100%	98,68%	
2	9469	09-SR-F3-13-0072022	DOS-SR-F3-013-0072022 03/09/2022	REPARACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES LOCALIDAD DE AMOZO TERRO LOCALIDAD DE SAN PEDRO LAGUNILLAS	SAN PEDRO LAGUNILLAS AMOZO TERRO	C	04/07/22	11/08/22	1/12/22	1/14/22	1,218,091	1,218,091	1,174,888	1,174,888	694,201	694,201	520,895	520,895	100%	98%	
3	14413	09-SR-F3-13-0072022	DOS-SR-F3-013-0072022 03/09/2022	CONSTRUCCION DE EMPERDADO AHOGADO INCLUYE AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO POR CALLE MARIANO MATANGOS, ENTRE AVENIDA TERRENTINO Y CALLE LEONERO VALE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LAGUNILLAS MUNICIPIO MISMO NOMBRE - A. B. Y. C.	SAN PEDRO LAGUNILLAS	C	22/08/22	20/12/22	20/12/22	20/12/22	83,139	83,139	206,548	206,548	64,834,11	64,834,11	141,934	141,934	100%	51%	Se trata de una obra integral que incluye agua potable, drenaje sanitario y empedrado ahogado.
SUMA DE LA HOJA									2,783,227		2,783,227		2,746,546		2,083,947		662,600		662,600		
SUBTOTAL									2,783,227		2,783,227		2,746,546		2,083,947		662,600		662,600		
TOTAL									2,783,227		2,783,227		2,746,546		2,083,947		662,600		662,600		

  
**PROFA. ISABEL CRISTINA CORONADO RODRIGUEZ**  
 PRESIDENTA MUNICIPAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAVARRI  
  
**SAN PEDRO LAGUNILLAS,**  
 NAVARRI  
 ZOI1 - 2024  
 PRESIDENCIA



## H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAVARIT

### CIERRE DE EJERCICIO 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **BANCO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
 FONDO: **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (MUNICIPAL Y DTD) (FISMDT)**  
 DEPENDENCIA EJECUTORA: **AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAVARIT**  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022  
 PROGRAMA: **AGUA POTABLE**  
 FECHA DE ELABORACION: **5 de abril de 2023**

NO. CONSEC	TIPO MOD	No. DE OBRA	No. DE CINDO DE APROBACION Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MADO. EREC	FEDERAL		MAYORIA ABSOLUTA		MAYORIA RELATIVA		RESERVA ESPECIAL		SALDOS		METAS POND.		% AVANCE	OBSERV.		
							MADO	TERMINADO	ESTATA	FORTEA	ESTATA	FORTEA	ESTATA	FORTEA	ESTATA	FORTEA	MAI	MAI			MAI	MAI
1	14683	OP-SR-F3-13-004/2022	DOS-SR-F3-013-003/2022 03/09/2022	CONSTRUCCION DE EMPEDADO ANOXAPOO INCLUIE AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO POR CALLE MARAVAO MATAYAGROS, ENTRE AVENIDA TERRENTOS Y CALLE LEONERO VALLE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LAGUNILLAS MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE - A, B Y C	SAN PEDRO LAGUNILLAS SAN PEDRO LAGUNILLAS	C	2306/22	20/12/22	273,185	273,185	321,414	321,414	161,012	161,012	160,402	160,402	43	97%	30%	Se trata de una obra integral que incluye agua potable drenaje sanitario y empedrado atropado.		
2	30464	OP-SR-F3-13-015/2022	DOS-SR-F3-013-005/2022 15/11/2022	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LAGUNILLAS MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE	SAN PEDRO LAGUNILLAS LAGUNILLAS	C	22/11/22	3/11/22	1,021,315	1,021,315	1,021,315	1,021,315	306,384,58	306,384,58	714,921	714,921	ML	365	95%	30%		
3	36179	OP-SR-F3-13-017/2022	DOS-SR-F3-013-007/2022 02/12/2022	CONSTRUCCION DE CANA CARPENTERA DE AGUA POTABLE EN EL MANANTIAL DOTE EN LA COMUNIDAD DE LAS GUASIMAS MARACHO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE	SAN PEDRO LAGUNILLAS LAGUNILLAS	C	20/12/22	26/01/23	795,939	795,939	790,136	790,136	231,040,88	231,040,88	553,095	553,095	TAN-QIE	1	25%	30%		
4	366103	OP-SR-F3-13-018/2022	DOS-SR-F3-013-006/2022 02/12/2022	REMODELACION DE CAJAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE LIBRODAS POR LA CALLE NAVARRO EN LA LOCALIDAD DE CASTREJON MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS	SAN PEDRO LAGUNILLAS LAGUNILLAS	C	20/12/22	20/01/23	369,049	369,049	365,562	365,562	298,548,75	298,548,75	79,015	79,015	TAN-QIE	2	60%	70%		
5	37143	OP-SR-F3-13-019/2022	DOS-SR-F3-013-009/2022 02/12/2022	CONSTRUCCION DE Muros de Mamposteria PARA CAPTACION EN CAJAS 1 Y 2 EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LAGUNILLAS MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE	SAN PEDRO LAGUNILLAS LAGUNILLAS	C	20/12/22	20/01/23	427,351	427,351	421,808	421,808	270,716,13	270,716,13	151,092	151,092	TAN-QIE	2	40%	64%		
SUMA DE LA HOJA							2,886,839		2,886,839		2,920,234		2,920,234		1,261,710		1,558,525				1,558,525	
SUBTOTAL							2,886,839		2,886,839		2,920,234		2,920,234		1,261,710		1,558,525				1,558,525	
TOTAL							2,886,839		2,886,839		2,920,234		2,920,234		1,261,710		1,558,525				1,558,525	


  
 PROF. ISABEL CRISTINA CORONADO RODRIGUEZ  
 PRESIDENTA MUNICIPAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAVARIT  
  
 SAN PEDRO LAGUNILLAS,  
 NAVARIT  
 2021 - 2024  
 PRESIDENCIA




**H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT**  
**CIERRE DE EJERCICIO 2022**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 381 APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DTDG (FISOMD)  
 DEPENDENCIA EJECUTIVA: AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022  
 PROGRAMA: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA  
 FECHA DE ELABORACION: 5 de abril de 2023  
 NOM DE HOJA: 1 DE 1

NO. CONDICIONADO	FOLIO MOD.	NO. DE CUBA	NO. DE CENTRO DE ASOCIACION Y PEZA	NOMBRE DEL INDICIO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJE.	FECHA		INVERSION APROBADA			INVERSION EJECUCIONA			INVERSION DEBITADA			SALDOS			APORTE FISCAL	SALVADORA	OBSERV.										
							INICIO	TERMINO	FED	ESTATAL	OTRO	TOTAL	FED	ESTATAL	OTRO	TOTAL	FED	ESTATAL	OTRO	TOTAL				FED	ESTATAL	OTRO	TOTAL						
1	23818 34821	OP-SR-F3-13 0062022	DCS-SR-F3-015 0062022	EQUIPAMIENTO DE 36 ACCIONES DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LAGUNILLAS	SAN PEDRO LAGUNILLAS	C	01/11/22	31/12/22	444,941.00	72,471.00	72,471.00	444,941.00	72,471.00	72,471.00	444,941.00	72,471.00	72,471.00	444,941.00	72,471.00	72,471.00	444,941.00	72,471.00	72,471.00	444,941.00	72,471.00	72,471.00	444,941.00		PEZA S	100%	100%		
3	23864 37962	OP-SR-F3-13 0062022	DCS-SR-F3-015 0062022	EQUIPAMIENTO DE 24 ACCIONES DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LAGUNILLAS	SAN PEDRO LAGUNILLAS	C	01/11/22	31/12/22	140,799.00	70,400.00	70,399.00	140,799.00	70,400.00	70,399.00	140,799.00	70,400.00	70,399.00	140,799.00	70,400.00	70,399.00	140,799.00	70,400.00	70,399.00	140,799.00	70,400.00	70,399.00	140,799.00		PEZA S	100%	100%		
4	23923	OP-SR-F3-13 0062022	DCS-SR-F3-015 0062022	EQUIPAMIENTO DE 25 ACCIONES DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LAGUNILLAS	SAN PEDRO LAGUNILLAS	C	01/11/22	31/12/22	263,099.00	121,550.00	121,549.00	263,099.00	121,550.00	121,549.00	263,099.00	121,550.00	121,549.00	263,099.00	121,550.00	121,549.00	263,099.00	121,550.00	121,549.00	263,099.00	121,550.00	121,549.00	263,099.00		CALENTADOR SOLAR	100%	100%		
5	23984 23984	OP-SR-F3-13 0102022	DCS-SR-F3-015 0062022	EQUIPAMIENTO DE 18 ACCIONES DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LAGUNILLAS	SAN PEDRO LAGUNILLAS	C	01/11/22	31/12/22	176,032.00	87,516.00	87,516.00	176,032.00	87,516.00	87,516.00	176,032.00	87,516.00	87,516.00	176,032.00	87,516.00	87,516.00	176,032.00	87,516.00	87,516.00	176,032.00	87,516.00	87,516.00	176,032.00		CALENTADOR SOLAR	100%	100%		
							SALDO DE LA HOJA		724,577	362,280	362,287	724,577	362,280	362,287	724,577	362,280	362,287	724,577	362,280	362,287	724,577	362,280	362,287	724,577	362,280	362,287	724,577	362,280	362,287	724,577			
							SALDO REGIONAL		724,577	362,280	362,287	724,577	362,280	362,287	724,577	362,280	362,287	724,577	362,280	362,287	724,577	362,280	362,287	724,577	362,280	362,287	724,577	362,280	362,287	724,577			
							TOTAL		2,848,280	1,424,140	1,424,147	2,848,280	1,424,140	1,424,147	2,848,280	1,424,140	1,424,147	2,848,280	1,424,140	1,424,147	2,848,280	1,424,140	1,424,147	2,848,280	1,424,140	1,424,147	2,848,280	1,424,140	1,424,147	2,848,280			

  
 GABRIEL CIFUENTES GONZALEZ RODRIGUEZ  
 PRESIDENTA MUNICIPAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT

  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT  
 2021-2024  
 PRESIDENCIA



## H. XIIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAVARRIT

### CIERRE DE EJERCICIO 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DTDF (FISMDI)  
 DEPENDENCIA EJECUTIVA: AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAVARRIT  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022  
 PROGRAMA: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA  
 FECHA DE ELABORACION: 5 de abril de 2023

NO. COMIS	FOLIO	NO DE ODMA	NO. DE ORDEN DE APROBACION Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MODO DE C.	FECHA		INVERSION ANUALIZA		INVERSION MODIFICADA		INVERSION EJECUCION		SALDOS		NETAS EJEC.	%AVANCE	OBSERV			
							INICIO	TERMINO	FINANCIACION	OTRO	FINANCIACION	OTRO	FINANCIACION	OTRO	ESTAT	FORAMODI				FINANCIACION	OTRO	VAL
1	21484	OP-SR-F3-13	DOS-SR-F3-013	EQUIPAMIENTO DE 7 ACCIONES DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE PUERTA DEL RIO MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS	SAN PEDRO LAGUNILLAS	C	01/11/22	31/12/22	68,068	34,034	34,034	34,034	68,068	34,034	34,034	34,034	34,034	34,034	68,068	100%	100%	
2	21876	OP-SR-F3-13	DOS-SR-F3-013	EQUIPAMIENTO DE 40 ACCIONES DE ESTERIAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LAGUNILLAS	SAN PEDRO LAGUNILLAS	C	01/11/22	31/12/22	203,148	101,575	101,575	101,575	203,148	101,575	101,575	101,575	101,575	101,575	203,148	100%	100%	
3	21884	OP-SR-F3-13	DOS-SR-F3-013	EQUIPAMIENTO DE 3 ACCIONES ESTERIAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE AMADO NERVO DEL CONCEJO MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS	SAN PEDRO LAGUNILLAS	C	01/11/22	31/12/22	138,987	69,494	69,494	69,494	138,987	69,494	69,494	69,494	69,494	69,494	138,987	100%	100%	
4	21881	OP-SR-F3-13	DOS-SR-F3-013	EQUIPAMIENTO DE 15 ACCIONES DE ESTERIAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE PUERTA DEL RIO MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS	SAN PEDRO LAGUNILLAS	C	01/11/22	31/12/22	76,190	38,095	38,095	38,095	76,190	38,095	38,095	38,095	38,095	38,095	76,190	100%	100%	
								SOLAR LOCALIDAD		474,363	237,181	237,181	237,179	474,363	237,181	237,179	237,181	237,179	474,363			
								SUBTOTAL		474,363	237,181	237,181	237,179	474,363	237,181	237,179	237,181	237,179	474,363			
								TOTAL		599,456	299,728	299,724	299,726	599,456	299,724	299,726	299,724	299,726	299,724	599,456		

PROF. ISABEL CRISTINA CORONADO RODRIGUEZ  
 PRESIDENTA MUNICIPAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAVARRIT  
 H. XIIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAVARRIT  
 2021-2023  
 PRESIDENTA



# H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAVARIT

## RESUMEN DE CIERRE DE EJERCICIO 2022

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DTD (FISMDF)

DEPENDENCIA EJECUTORA: AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS

FECHA DE ELABORACION: 5 de abril de 2023

NUM. DE HOJA 1 DE 1

(PROGRAMA) APERTURA PROGRAMATICA	INVERSION APROBADA					INVERSION MODIFICADA					INVERSION EJERCIDA					SALDOS			
	TOTAL	FED	ESTATAL	FORTA-MUN	FISMDF	OTRO	TOTAL	FED	ESTATAL	FORTA-MUN	FISMDF	OTRO	TOTAL	FED	ESTATAL	FORTA-MUN	FISMDF	OTRO	
URBANIZACION	3,883,682				3,883,682		3,648,231				3,648,231		2,399,571				2,399,571		1,248,661
DRENAJE Y LETRINAS	2,783,227				2,783,227		2,746,546				2,746,546		2,083,947				2,083,947		662,600
AGUA POTABLE	2,886,839				2,886,839		2,920,234				2,920,234		1,261,710				1,261,710		1,658,525
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	1,198,940		599,474		599,466		1,198,940		599,474		599,466								
<b>SUMA DE LA HOJA</b>	<b>10,752,688</b>		<b>599,474</b>		<b>10,153,214</b>		<b>10,513,952</b>		<b>599,474</b>		<b>9,914,478</b>		<b>6,944,167</b>		<b>599,474</b>		<b>6,344,693</b>		<b>3,569,785</b>
<b>SUBTOTAL</b>	<b>10,752,688</b>		<b>599,474</b>		<b>10,153,214</b>		<b>10,513,952</b>		<b>599,474</b>		<b>9,914,478</b>		<b>6,944,167</b>		<b>599,474</b>		<b>6,344,693</b>		<b>3,569,785</b>
<b>TOTAL</b>	<b>10,752,688</b>		<b>599,474</b>		<b>10,153,214</b>		<b>10,513,952</b>		<b>599,474</b>		<b>9,914,478</b>		<b>6,944,167</b>		<b>599,474</b>		<b>6,344,693</b>		<b>3,569,785</b>

*Isabel Cristina Coronado Rodriguez*  
 PROF. ISABEL CRISTINA CORONADO RODRIGUEZ  
 PRESIDENTA MUNICIPAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAVARIT

