



H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAVARIT

CIERRE EJERCICIO FISCAL 2022

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

FECHA DE ELABORACION: 05 de abril del 2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FONDO: FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DTF (FISMDF) 2022
 DEPENDENCIA EJECUTORA: AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS

NUM. DE HOJA 1 DE 1

PROGRAMA) APERTURA PROGRAMATICA	INVERSION APROBADA					INVERSION MODIFICADA					INVERSION EJERCIDA					SALDOS				
	TOTAL	FED	ESTATAL	FORTA- MUN	FISMDF	OTRO	TOTAL	FED	ESTATAL	FORTA- MUN	FISMDF	OTRO	TOTAL	FED	ESTATAL	FORTA- MUN	FISMDF	OTRO		
URBANIZACION	3,883,682				3,883,682		3,648,231				3,648,231		3,648,231				3,648,231			
DRENAJE Y LETRINAS	2,783,227				2,783,227		2,746,546				2,729,981		2,729,981				2,729,981		16,566	
AGUA POTABLE	2,894,104				2,894,104		2,920,234				2,920,234		2,920,234				2,920,234			
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	1,198,940		599,474		599,466		1,198,940		599,474		599,466		1,198,940				599,466			
SUMA DE LA HOJA	10,759,953		599,474		10,160,479		10,513,952		599,474		9,914,478		10,497,386		599,474		9,897,912		16,566	
SUBTOTAL	10,759,953		599,474		10,160,479		10,513,952		599,474		9,914,478		10,497,386		599,474		9,897,912		16,566	
TOTAL	10,759,953		599,474		10,160,479		10,513,952		599,474		9,914,478		10,497,386		599,474		9,897,912		16,566	



PROFA. ISABEL CRISTINA CORONADO RODRIGUEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAVARIT

SAN PEDRO LAGUNILLAS,

NAVARIT

2021 - 2024

PRESIDENCIA



H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAVARIT

CIERRE EJERCICIO FISCAL 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **BANCO 33. APROBACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**
 FONDO: **FONDO DE APROBACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DIOF (FISMDT) 2022**
 DEPENDENCIA DE CUENTA: **AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAVARIT**
 DEL **01 DE ENERO** AL **31 DE DICIEMBRE** DEL **2022**
 PROGRAMA: **URBANIZACION**
 FECHA DE ELABORACION: **5 de abril de 2023**

No. CONTC	CÓDIGO	No. DE OVENA	No. DE OVENA DE APROBACION FEDERAL	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO (LOCALIDAD)	MUNICIPIO	FIGURAS		APORTE FEDERAL		INVERSION MUNICIPAL		TOTAL		UNIDAD	KAWAKI	OBSERV		
							IMP-0	TEMP-0	FED	FED/F	MUNICIPAL	MUNICIPAL/F	TOTAL	TOTAL/F					
1	14712	OP-SPL-F3-13-06/2022	DOS-SPL-F3-013-03/2022 03/08/2022	CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO INCLUIE AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO POR CALLE MARIANO MATAMOROS, ENTRE AVENIDA TERRENTOS Y CALLE LEANDRO VALDE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LAGUNILLAS MUNICIPIO MISMO NOMBRE.	SAN PEDRO LAGUNILLAS	C	220822	201222	2173/307		2173/307		2506/455		M2	100%	100%	BE TRATA DE UNA OBRA INTEGRAL QUE INCLUIE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y EMBOVEDADO.	
2	34852	OP-SPL-F3-13-01/2022	DOS-SPL-F3-013-06/2022 01/12/2022	CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO EN CAMINO SACA COSECHAS DEL EJIDO DE TEPEHTLIC MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS	SAN PEDRO LAGUNILLAS	C	201222	020223	1145/776		1145/776		1141/776		ML	100%	100%		
SUMA DE LA VOLUMEN							3,483,682		3,483,682		3,483,682		3,648,231		3,648,231				
SURTOTAL							3,483,682		3,483,682		3,483,682		3,648,231		3,648,231				
TOTAL							3,483,682		3,483,682		3,483,682		3,648,231		3,648,231				

H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAVARIT
 PROFA. ISABEL CRISTINA CORONADO RODRIGUEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAVARIT

SAN PEDRO LAGUNILLAS,
 NAVARIT
 2021 - 2024
 PRESIDENCIA



H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAVARRIT

CIERRE EJERCICIO FISCAL 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DIOF (FISMDI) 2022
 DEPENDENCIA EJECUTORA: AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAVARRIT

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS
 FECHA DE ELABORACION: 5 de abril de 2023
 NUM. DE HOJA 1 DE 1

NO. CONSEC	FONDO	No. DE CABA	No. DE ORDEN DE APROBACION/FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EIC	ITEMS		PREVISION FISCAL				INVERSION ADOPTADA				INVERSION EFECTIVA				SALDO				OBSERV														
							INICIO	TERMINO	ESTAD. INICIAL	ESTAD. FINAL	FEDE/F	OTRO	TOTAL	FED	ESTAD. INICIAL	ESTAD. FINAL	FED	OTRO	TOTAL	FED	ESTAD. INICIAL	ESTAD. FINAL	FED	OTRO		TOTAL	ESTAD. INICIAL	ESTAD. FINAL	FEDE/F	OTRO	TOTAL								
1	6392	OP-SPL-F3-13-001/2022	002/2022 04/09/2022	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLES GUSTAVO DINZ ORDIZ Y PEDRO SANTOS, PEDRO LAGUNILLAS.	SAN PEDRO LAGUNILLAS BAYAS	C	06/06/22	05/09/22	1.479.978				1.479.978				1.365.412				1.365.412				10.651				ML	314	100%	100%							
2	9059	OP-SPL-F3-13-002/2022	002/2022 03/06/2022	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (LAGUNILLAS DE OXIDACION) Y COLECTOR SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE AMADO NERVO (EL CONDE), MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS.	SAN PEDRO LAGUNILLAS AMADO NERVO	C	04/07/22	11/09/22	1.218.091				1.218.091				1.174.566				1.174.566				10.651				PLAN TA	1	100%	100%							
3	14419	OP-SPL-F3-13-003/2022	003/2022 03/09/2022	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO INCLUYE AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO POR CALLE MARIANO SANJUANES, ENTRE CALLES FERRETIOS Y CALLE LEANDRO NAVE EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS MUNICIPIO MISMO NOMBRE.	SAN PEDRO LAGUNILLAS SAN PEDRO LAGUNILLAS	C	22/06/22	20/12/22	85.159				85.159				206.568				206.568				5.715				ML	63	100%	100%							
							SUMA DE LA HOJA SUBTOTAL		2.783.227				2.783.227				2.746.546				2.746.546				2.729.981				16.566										
							TOTAL		2.783.227				2.783.227				2.746.546				2.746.546				2.729.981				16.566										

H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAVARRIT

PRESIDENTA MUNICIPAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAVARRIT

Carla Carolina Rey

SAN PEDRO LAGUNILLAS,
 NAVARRIT
 2021-2024
 PRESIDENCIA



H. XIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAVARIT

TRIMESTRAL EJERCICIO FISCAL 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y CIPOF (ISSMDF) 2022
 DEFENSIÓN EJECUTORA: AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAVARIT

DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
 PROGRAMA: AGUA POTABLE
 FECHA DE ELABORACIÓN: 5 de abril de 2022

MUN. CONC. MUNIS	No. de obra	No. de periodo de APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOT. EFC.	FECHAS		EJERCICIO FISCAL 2022				MANTENIMIENTO				TOTAL	FECHA DE ELABORACIÓN	MUN. DE MODA	DE	DE	SALDOS	BARRA FISCAL	AVANCE	COMENT.																					
						INICIO	TERMINO	FEJ	ESTIVA	FRANJE	OTRO	FEJ	ESTIVA	FRANJE	OTRO										FEJ	ESTIVA	FRANJE	OTRO	FEJ	ESTIVA	FRANJE	OTRO													
1	14681	OP-SPL-F3-13-001/6/2022	DOS-SPL-F3-013-0008/2022	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOOGADO INCLUYE AMPLIACION DE RED POR CALLE MARBU EN SAN PEDRO AVENIDA TEREBINTOS Y CALLE LEANDRO VALLE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LAGUNILLAS MUNICIPIO MISMO NOMBRE - B	SAN PEDRO LAGUNILLAS	C	22/08/22	20/12/22	273,185				321,414				321,414								321,414											43	100%	100%	100%	SE TRATA DE UNA OBRA INTEGRAL QUE INCLUYE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y EMPEDRADO AHOOGADO					
2	30845	OP-SPL-F3-13-015/2022	DOS-SPL-F3-013-005/2022	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LAGUNILLAS MUNICIPIO DE MISMO NOMBRE.	SAN PEDRO LAGUNILLAS	C	22/11/22	31/11/22	1,028,580				1,021,315				1,021,315									1,021,315											355	100%	100%	100%					
3	365763	OP-SPL-F3-13-017/2022	DOS-SPL-F3-013-007/2022	CONSTRUCCION DE CANA CAPTADORA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LAS GUAYULAS MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS	SAN PEDRO LAGUNILLAS	C	20/11/22	25/01/23	795,539				790,136				790,136									790,136												1	100%	100%	100%				
4	368103	OP-SPL-F3-13-018/2022	DOS-SPL-F3-013-002/2022	REHABILITACION DE CANAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CUASTECONATE MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS	SAN PEDRO LAGUNILLAS	C	20/11/22	20/01/23	369,049				365,562				365,562									365,562													2	100%	100%	100%			
5	371433	OP-SPL-F3-13-019/2022	DOS-SPL-F3-013-002/2022	CONSTRUCCION DE Muros de SAN PEDRO MARPOS TIERRA PARA CAPTACION EN CANAS Y Z. EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LAGUNILLAS MUNICIPIO DE MISMO NOMBRE	SAN PEDRO LAGUNILLAS	C	20/11/22	20/01/23	427,351				421,808				421,808									421,808														2	100%	100%	100%		
								SUMA DE LA COLUMNA SUBTOTAL	2,894,104				2,990,234				2,990,234									2,990,234																			
								SUMA DE LA COLUMNA TOTAL	2,894,104				2,894,104				2,894,104											2,894,104																	

H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAVARIT
 2021 - 2024
 PRESIDENCIA

H. XLI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAVARIT
 2021 - 2024
 PRESIDENCIA

ISABEL CRISTINA CORONADO RODRIGUEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAVARIT

2,920,234.44



H. XIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAVARRIT

TRIMESTRAL EJERCICIO FISCAL 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: BANDO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DIDE (FISMDI) 2022
DEPENDENCIA EJECUTORIA: AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAVARRIT

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
PROGRAMA: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

FECHA DE ELABORACION: 5 de abril de 2023
NUM. DE HOJA: 2 DE 2

NO. CONSEC	FONDO	No. de DMA	No. de ORDEN DE APORTACION FISCAL	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	CATEGORIA	FECHA DE INICIO	TOTAL		INVERSION EJECUTADA				PREVISION EJECUTADA				SALDOS				METAS PACT.				OBSERV.								
								FECHA DE CANCELACION	RENTA	ESTATAL	FEDERAL	OTRO	TOTAL	ESTATAL	FEDERAL	OTRO	TOTAL	ESTATAL	FEDERAL	OTRO	TOTAL	ESTATAL	FEDERAL	OTRO	TOTAL		ESTATAL	FEDERAL	OTRO	TOTAL	CALE NIND OR	RS	RS	
1	251661	OP-SPL-F3-13 01/1/2022	DOS-SPL-F3-013 00/0/2022 06/06/2022	EQUIPAMIENTO DE 7 ACCIONES DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE PUERTA DEL RIO MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS	SAN PEDRO PUERTA DEL RIO	C	01/1/2022	31/1/2022	68,068	34,034	34,034	34,034	34,034	68,068	34,034	34,034	34,034	34,034	68,068	34,034	34,034	34,034	34,034	68,068	7	100%	100%							
2	256376	OP-SPL-F3-13 01/2/2022	DOS-SPL-F3-013 00/0/2022 06/06/2022	EQUIPAMIENTO DE 40 ACCIONES DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LAGUNILLAS MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS	SAN PEDRO LAGUNILLAS	C	01/1/2022	31/1/2022	203,148	101,575	101,575	101,575	101,575	203,148	101,575	101,575	101,575	101,575	203,148	101,575	101,575	101,575	101,575	203,148	40	100%	100%							
3	254838	OP-SPL-F3-13 01/3/2022	DOS-SPL-F3-013 00/0/2022 06/06/2022	EQUIPAMIENTO DE 25 ACCIONES DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE AMADO NENIO (EL CONDE) MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS	SAN PEDRO AMADO NENIO	C	01/1/2022	31/1/2022	126,987	63,484	63,484	63,484	63,484	126,987	63,484	63,484	63,484	63,484	126,987	63,484	63,484	63,484	63,484	126,987	25	100%	100%							
4	259815	OP-SPL-F3-13 01/4/2022	DOS-SPL-F3-013 00/0/2022 06/06/2022	EQUIPAMIENTO DE 15 ACCIONES DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE PUERTA DEL RIO MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS	SAN PEDRO PUERTA DEL RIO	C	01/1/2022	31/1/2022	76,180	38,091	38,091	38,091	38,091	76,180	38,091	38,091	38,091	38,091	76,180	38,091	38,091	38,091	38,091	76,180	15	100%	100%							
								SUMA DE LA HOJA	474,363	237,184	237,184	237,184	237,184	474,363	237,184	237,184	237,184	237,184	474,363	237,184	237,184	237,184	237,184	474,363	237,184	237,184	237,184	237,184	474,363					
								SUBTOTAL	474,363	237,184	237,184	237,184	237,184	474,363	237,184	237,184	237,184	237,184	474,363	237,184	237,184	237,184	237,184	237,184	474,363	237,184	237,184	237,184	237,184	474,363				
								TOTAL	1,198,940	599,474	599,474	599,474	599,474	1,198,940	599,474	599,474	599,474	599,474	1,198,940	599,474	599,474	599,474	599,474	599,474	1,198,940	599,474	599,474	599,474	599,474	1,198,940				

H. XIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAVARRIT
RODOLFO GARCIA
ISABEL CRISTINA CONRADO RODRIGUEZ
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAVARRIT
2021 - 2024
PRESIDENCIA